

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1 - oprava
Zhotovitel:	ACG – Real s.r.o. Radimova 622/38, Praha 6	
Změnový list vystavil:	město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6, 549 01	
Datum:	23.10.2017	
Předmět změny:		
1. Změna materiálů střešních atik 2. Odpočet neprovedených položek 3. Nátěr antigrafiti 4. Záměna ventilačních mřížek 5. Zednické začištění připojovací spáry výplní 6. Odpočet izolace soklu na strojvnách výtahu 7. Odpočet zateplení v ploše prodejny f. Verner		
ad 1) Změna materiálů střešních atik		
Během provádění prací bylo změněno provedení povrchu střešních atik, a navržený poplastovaný plech byl nahrazen střešní povlakovou hydroizolací. Touto změnou je střecha i atika provedená v jednom střešním systému Fatrafol.		
ad 2) Odpočet neprovedených položek		
Odpočet položek dle skutečně provedených prací.		
ad 3) Nátěr antigrafiti		
Vzhledem k vynaložené investici a blízkosti hlavních komunikačních tras města se Investor rozhodl aplikovat na nových stěnách nátěr pro snadné odstranění vandalismu – grafiti.		
ad 4) Záměna ventilačních mřížek		
Vzhledem k charakteru a životnosti jednotlivých částí budovy byly zaměněny bílé plastové mřížky za mřížky nerezové s žaluzií. Některé mřížky byly zrušeny a otvory zazděny.		
ad 5) Zednické začištění připojovací spáry výplní		
Vyměněné výplně je nutné z interiéru zednický zapravit. Projekt s tímto nepočítal.		
ad 6) Odpočet izolace soklu na strojvnách výtahu		
Detail ukončení hydroizolace soklu na strojvnách výtahu nacházejících se na střeše byl upraven. Důvodem byla montáž a řádné vodotěsné ukončení střešní krytiny. Detail byl touto úpravou připodobněn ostatním podobným detailům řešených v PD.		
Došlo k odečtení části izolantu.		

ad 7) Odpočet zateplení v ploše prodejny f. Verner

Během zadávacího řízení byl na severní stěně postaven objekt občerstvení f. Verner. V této části nebylo možné objekt opatřit kontaktním zateplovacím systémem.

Tento byl se všemi součástmi odečten.

Počet připojených listů specifikací:

- 8 stran rozpočtu

Počet připojených výkresů:

- 0

Cena méněprací bez DPH:

Změna č. 1: 102.420,- Kč

Změna č. 2: 139.688,40 Kč

Změna č. 3: 0,- Kč

Změna č. 4: 50.400,- Kč

Změna č. 5: 0,- Kč

Změna č. 6: 11.105,10 Kč

Změna č. 7: 34.435,47 Kč

Cena víceprací bez DPH:

Změna č. 1: 73.240,25 Kč

Změna č. 2: 0,- Kč

Změna č. 3: 88.150,- Kč

Změna č. 4: 47.520,- Kč

Změna č. 5: 114.102,61 Kč

Změna č. 6: 0,- Kč

Změna č. 7: 0,- Kč

Celkem: 338.048,97 Kč

Celkem: 323.012,86 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 15.036,11 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Michal Beseda MBA, v. z., v. r.

Datum: 23.10.2017

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Lubomír Smažík, v. r.

Datum: 24.10.2017

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Ověřil:

Schválil: