

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Oprava nábrežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč

Číslo PL: 3 01 17 039

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Žádáme o provedení opravy nábrežních zdí na Čepelu v intravilánu obce Kleneč (ř.km 11,368 – 11,688). V tomto úseku bylo v minulosti provedeno odtěžení sedimentů, po kterém bylo zjištěno poškození spárování v rozsahu cca 30% celkové plochy v důsledku stáří a celkové degradace. Dále bude nezbytné provedení kompletní opravy kamenné paty zdí.

Pozemky pod korytem toku jsou v majetku Povodí Ohře, s.p., s výjimkou pozemku 702/1, který je v majetku obce Kleneč. Závod 19.5.2017 požádal o odkoupení tohoto pozemku oddělení EP.

Typ mapového podkladu v kú. Kleneč je KMD.

Dle informací z katastrálního pracoviště jsou na pozemcích 702/1, 702/11 a 702/12 body s kódem kvality 8 (viz příloha "Presnost_bodu"). U těchto bodů je podle vyhlášky základní střední souřadnicová chyba 1,00 m. Mezní rozdíl délky se stanoví dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby, což je 2,00 m.

Je předpokládáno, že veškeré práce budou provedeny z koryta vodního toku.


Požadujeme zpracování technické pomoci.

Předpokládáme čerpání finančních prostředků z dotačního titulu DVT.

Předpokládaný stupeň PD: DSJ

Předpokládaný termín zpracování PD:

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : od x -697205,00/ y-979925,00 do x -697160,00/ y: -979943,00
4. Tok. Ř. km od 11,375 do 11,688
5. Dostupné dokumentace:
 - a. Studie proveditelnosti Ne

- b. Zpráva STP Ne
- c. Studie záplavového území Ano
- d. Archivní dokumentace
- e. Manipulační řád Ne
- f. Provozní řád Ne
- g. Zprávy TBD Ne
- h. Další

část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci:

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

ANO, MÍSTNĚ NOVÝ PŘEJÍZD ZDI A OPRAVA KODUNKY
OPRAVA KOTY PŘEJÍZDŮM BRDĚ ZVŠŽENÁ PROJEKTAŘEM

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

PONZE KODUNKY - VIDITELNÉ

Závěr z místního šetření:

Část C

Zjištění projektanta:

- 1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:**
- 2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):**
- 3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:**
 - Geodetické a katastrální podklady: **Ano**
 - Hydrologické podklady: **Ano NE**
 - Laboratorní rozborů: **Ne**
 - Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.). **Ne**
Stanovení rozsahu průzkumných prací:
 - Stavebně technický průzkum: **Ne**
 - Stavebně historický průzkum: **Ne**
 - Archeologický průzkum: **Ne**
 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění **Ne**
 - Biologická studie **Ne**
 - Další ...

Projektant:

IČ 42474248

Razítko a podpis autorizované osoby:

V ltw. dne 6.10.2017