

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 1 SoD č. 1211/2017)č.: **ZL 02**

Dodatečné stavební práce zadáné dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVAŽNÁ 995/2“

Datum: 15.9.2017

Předmět změny:	Změna vyvolaná technologií odlévání výtahové šachty a specifikace výtahové kabiny
Dotčené místo:	interiér budovy, výtahová šachta (podrobněji v Odkazu na výkresy a Popisu a odůvodnění změn)
Odkaz na výkresy:	Změny PD - změna DPS Z02 - výtahová šachta ze dne 4.5.2017
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	Příloha: 1. Položkový rozpočet, 2. kabina výtahu
Odkaz na jinou část smlouvy:	není
Změna termínu dokončení stavby:	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
Dopad do ceny díla dle SOD:	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE -23 893,42 Kč (bez DPH)
Změnu vyvolal:	Zhotovitel po konzultaci s projektantem

Popis a odůvodnění změny:

Na základě návrhu zhotovitele a po projednání s projektantem a TDI dochází ke změně technologie provedení obvodových konstrukcí výtahové šachty, kdy železobetonové monolitické konstrukce jsou nahrazeny konstrukcemi ze ztraceného bednění. Změna technologie je navržena za účelem úspory nákladů a urychlení výstavby. Provádění původně projektovaných železobetonových konstrukcí v prostoru interiéru stávajícího domu by bylo značně obtížné proveditelné z hlediska provádění bednění a transportu betonové směsi. Dále bylo upřesněno provedení výtahové kabiny, kdy byla zvolena odlišná povrchová úprava s vyšší životností a nižšími náklady na údržbu. Oproti projektovanému povrchu je použit bezúdržbový povrch v nerez provedení textury K Scottish QUAD.

Cena:

Přípočty: **174 864,18 Kč**Odpočty: **-198 757,60 Kč****CENA CELKEM****-23 893,42 Kč** (bez DPH)

Přílohy:	rozpočet	Listů A4:	1
	CN subdodavatele	Listů A4:	0
	příloha PD	Listů A4:	1
	celkem	Listů A4:	2

Stanovisko Architekta a Projektanta:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlas	Podpis	Datum:
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlas		Datum:
Dodavatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlas		Datum:
TDO:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlas		Datum:

Položkový rozpočet - Změna ZL 02 - Výtahová šachta

Stavba :	1 PMS PRAHA	Rozpočet:	PRÍPOČTY	ODPOČTY				
Objekt :	1 Rekonstrukce budovy Senc Změna ZL02 - výtahová šachta							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
	1 311112020RT3	Uložení tvárnice zt m2		113,62	627	71239,74		71239,74
		výtahová šachta:22,724/0,2		113,62				
	2 311321511U00	Zeď nosná ŽB C2 m3		-22,724	2140	-48629,36		-48629,36
	3 311351105R00	Bednění nadzáklis m2		-230,482	436	-100490,15		-100490,2
	4 311351106R00	Bednění nadzáklis m2		-230,482	146	-33650,372		-33650,37
	5 311361621R00	Výztuž nadzáklis t		-0,199	26624	-5298,176		-5298,176
		odpočet:-2,080		-2,08				
		přípočet:		0				
		Začátek provozního součtu		0				
		R12 svislá:5*2*0,888		8,88				
		R10 vodorovná:5*2*0,617		6,17				
		nároží, zapuštění, profez:15,)		1,505				
		Konec provozního součtu		16,555				
		bednicí tvárnice :22,724/0,2*		1,881				
		přípočet:		0				
	6 317941212RA0	Překlad z nosníku kus		7	2990	20930		20930
				7				
	7 59011100	Tvárnice ztracen kus		1158,924	50,87	58954,4639		58954,46388
		Začátek provozního součtu		0				
		výtahová šachta:22,724/0,2		113,62				
		Konec provozního součtu		113,62				
		113,62/(0,5*0,2)		1136,2				
		ztracené, profez:1136,2*0,02		22,724				
	8	úprava povrchu s kpl		1	19475	19475		19475
		3 Svislé a kompletní konstrukce						
		Staveništní přesun hmot						
Díl:	99	Přesun hmot pro t		-6,37750609	916	-5841,7956		-5841,796
	8 998011004R00	99 Staveništní přesun hmot						-5841,796
		PRÍPOČTY + ODPOČTY CELKEM						
		Vedlejší rozpočtové náklady 2,5%				-23310,652		170599,2039
		Základ pro DPH				-582,76629		-193909,9
		DPH 21%				4264,980097		-4847,746
		Cena za objekt celkem				-23893,418		174864,184
						-5017,6178		-198757,6
						-28911,036		

Za technický dozor (Project Management Service s.r.o)

Jméno:

Datum: