

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			448 918,55
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			9 619,47
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 473,93
5	Komunikace	HSV			56 270,10
8	Trubní vedení	HSV			170 754,71
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 194,00
97	Prorážení otvorů	HSV			6 196,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 361,00
M21	Elektromontáže	MON			14 911,38
M23	Montáže potrubí	MON			72 669,16
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00
Cena celkem					841 368,59

Zjišťovací protokol

S:	Březejc-novostavba vodovodu v lokalitě Z6 a Z7	
O:		
R:	fakturace	zbývá - méněpráce
C:		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				448 918,55		372 682,72		76 235,82
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	40,00000	60,00	2 400,00	40,00000	2 400,00	0,00000	0,00
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy	den	5,00000	80,00	400,00	5,00000	400,00	0,00000	0,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	312,60000	40,00	12 504,00	312,60000	12 504,00	0,00000	0,00
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	124,28700	320,00	39 771,84	124,28700	39 771,84	0,00000	0,00
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	165,71600	380,00	62 972,08	165,71600	62 972,08	0,00000	0,00
6	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	62,14350	600,00	37 286,10	62,14350	37 286,10	0,00000	0,00
7	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	62,14350	650,00	40 393,28	0,00000	0,00	62,14350	40 393,28
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	104,47000	3,00	313,41	0,00000	0,00	104,47000	313,41
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	104,47000	2,00	208,94	0,00000	0,00	104,47000	208,94
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	161,52500	75,00	12 114,38	161,52500	12 114,38	0,00000	0,00
11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	69,22500	100,00	6 922,50	34,61000	3 461,00	34,61500	3 461,50
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	88,01100	160,00	14 081,76	88,01100	14 081,76	0,00000	0,00
13	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	37,71900	210,00	7 920,99	18,86000	3 960,60	18,85900	3 960,39
14	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m	m3	125,26020	52,00	6 513,53	125,26020	6 513,53	0,00000	0,00
15	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	62,14000	190,00	11 806,60	31,07000	5 903,30	31,07000	5 903,30
16	171201101R00	Rozhnutí sypaniny na násypišti	m3	125,26000	20,00	2 505,20	125,26000	2 505,20	0,00000	0,00
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	125,73000	13,00	1 634,49	125,73000	1 634,49	0,00000	0,00
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	220,02750	80,00	17 602,20	220,02750	17 602,20	0,00000	0,00
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	294,60000	85,00	25 041,00	294,60000	25 041,00	0,00000	0,00
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	119,22000	280,00	33 381,60	119,22000	33 381,60	0,00000	0,00
21	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 563,00000	6,00	9 378,00	1 563,00000	9 378,00	0,00000	0,00
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5,30000	12,00	63,60	5,30000	63,60	0,00000	0,00
23	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 563,00000	13,20	20 631,60	1 563,00000	20 631,60	0,00000	0,00
24	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,30000	200,00	1 060,00	0,00000	0,00	5,30000	1 060,00

25	113108320R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm	m2	5,30000	150,00	795,00	0,00000	0,00	5,30000	795,00
26	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	106,00000	190,00	20 140,00	0,00000	0,00	106,00000	20 140,00
27	58337332R	Štěrkopisek frakce 0-22 C	t	202,67400	282,00	57 154,07	202,67400	57 154,07	0,00000	0,00
28	58344199R	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	t	10,26800	382,00	3 922,38	10,26800	3 922,38	0,00000	0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				9 619,47		3 215,56		6 403,91
29	242111113R00	Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000	m	1,50000	1 475,00	2 212,50	0,50000	737,50	1,00000	1 475,00
30	59225341R	Skruž studňová TBS-Q 100/50/9	kus	3,00000	1 045,00	3 135,00	1,00000	1 045,00	2,00000	2 090,00
31	247531111R00	Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm	m3	2,35500	1 814,00	4 271,97	0,79000	1 433,06	1,56500	2 838,91
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				17 473,93		17 473,93		0,00
32	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	22,38000	650,00	14 547,00	22,38000	14 547,00	0,00000	0,00
33	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,28000	2 200,00	616,00	0,28000	616,00	0,00000	0,00
34	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	5,17000	290,00	1 499,30	5,17000	1 499,30	0,00000	0,00
35	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,36560	2 220,00	811,63	0,36560	811,63	0,00000	0,00
Díl:	5	Komunikace				56 270,10		0,00		56 270,10
36	564871116	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm	m2	5,30000	248,00	1 314,40	0,00000	0,00	5,30000	1 314,40
37	565171113R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm	m2	5,30000	670,00	3 551,00	0,00000	0,00	5,30000	3 551,00
38	573111115R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2	m2	5,30000	50,00	265,00	0,00000	0,00	5,30000	265,00
39	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	106,00000	13,00	1 378,00	0,00000	0,00	106,00000	1 378,00
40	577115116R00	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	5,30000	381,00	2 019,30	0,00000	0,00	5,30000	2 019,30
41	577113114R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm	m2	106,00000	450,00	47 700,00	0,00000	0,00	106,00000	47 700,00
42	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2	m2	5,30000	8,00	42,40	0,00000	0,00	5,30000	42,40
Díl:	8	Trubní vedení				170 754,71		170 754,71		0,00
43	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	265,80000	13,40	3 561,72	265,80000	3 561,72	0,00000	0,00
44	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,00000	4 950,00	9 900,00	2,00000	9 900,00	0,00000	0,00
45	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	265,80000	35,00	9 303,00	265,80000	9 303,00	0,00000	0,00
46	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	390,00	1 170,00	3,00000	1 170,00	0,00000	0,00
47	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	720,00	1 440,00	2,00000	1 440,00	0,00000	0,00
48	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	5,00000	350,00	1 750,00	5,00000	1 750,00	0,00000	0,00
49	14115344	Trubka ocel.hladká 48/3, tl. 3,6 mm, k orient.tabulkám	m	11,50000	300,00	3 450,00	11,50000	3 450,00	0,00000	0,00
50	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	265,80000	9,10	2 418,78	265,80000	2 418,78	0,00000	0,00
51	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	265,80000	3,20	850,56	265,80000	850,56	0,00000	0,00
52	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	2,00000	389,50	779,00	2,00000	779,00	0,00000	0,00
53	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm	kus	5,00000	332,50	1 662,50	5,00000	1 662,50	0,00000	0,00
54	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných DN 80 mm	kus	3,00000	463,50	1 390,50	3,00000	1 390,50	0,00000	0,00
55	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	265,80000	42,10	11 190,18	265,80000	11 190,18	0,00000	0,00
56	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00000	535,00	1 605,00	3,00000	1 605,00	0,00000	0,00
57	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	748,00	1 496,00	2,00000	1 496,00	0,00000	0,00
58	89991-1132	Kluzné objímky (pojízdna sedla), typ B, výška 50 m, vnější prům.potrubí do 183 mm	kus	27,00000	150,00	4 050,00	27,00000	4 050,00	0,00000	0,00

59	89991-3134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN 80x200	kus	2,00000	1 240,00	2 480,00	2,00000	2 480,00	0,00000	0,00
60	Výrobce	Trubky PE 100 RC, 90/5,4 mm, SDR 17, PN 10	m	254,86650	120,00	30 583,98	254,86650	30 583,98	0,00000	0,00
61	Výrobce	Trubky PE 100 RC, 90/8,2 mm, SDR 11, PN 16	m	14,92050	170,00	2 536,49	14,92050	2 536,49	0,00000	0,00
62	Výrobce	Trubky PE 100 RC, 110/10 mm, SDR 11, PN 16	m	20,30000	190,00	3 857,00	20,30000	3 857,00	0,00000	0,00
63	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	20,00000	56,70	1 134,00	20,00000	1 134,00	0,00000	0,00
64	Výrobce	Litinové tvarovky, X DN 80 mm	kus	1,00000	250,00	250,00	1,00000	250,00	0,00000	0,00
65	-"	N 90°, DN 80 mm	kus	2,00000	1 013,00	2 026,00	2,00000	2 026,00	0,00000	0,00
66	-"	FF 80, dl.200	kus	2,00000	750,00	1 500,00	2,00000	1 500,00	0,00000	0,00
67	-"	T 80/80	kus	3,00000	1 130,00	3 390,00	3,00000	3 390,00	0,00000	0,00
68	-"	Přírubový adaptér DN 80 mm	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	2,00000	7 000,00	0,00000	0,00
69	-"	Šoupátko AVK DN 80 mm, se zem.soupravou, dlouhá stav.dl.	kus	3,00000	2 875,00	8 625,00	3,00000	8 625,00	0,00000	0,00
70	-"	Zemní souprava pro AVK šoupata DN 80 mm teleskop., rozs.1,05-1,75	kus	3,00000	1 190,00	3 570,00	3,00000	3 570,00	0,00000	0,00
71	-"	Uliční poklop šoupátkový	kus	3,00000	460,00	1 380,00	3,00000	1 380,00	0,00000	0,00
72	-"	Uliční poklop hydrantový	kus	2,00000	1 080,00	2 160,00	2,00000	2 160,00	0,00000	0,00
73	-"	Podkladové desky pod poklop šoupátkový	kus	3,00000	225,00	675,00	3,00000	675,00	0,00000	0,00
74	-"	Podkladové desky pod poklop hydrantový	kus	2,00000	250,00	500,00	2,00000	500,00	0,00000	0,00
75	-"	Hvězda-hydrant podzemní DN 80 mm, dvojitý uzávěr, V=1,5 m	kus	2,00000	8 850,00	17 700,00	2,00000	17 700,00	0,00000	0,00
76	-"	AVK hydrantová drenáž	kus	2,00000	450,00	900,00	2,00000	900,00	0,00000	0,00
77	877241121	Montáž elektrotvarovek d 90	kus	31,00000	550,00	17 050,00	31,00000	17 050,00	0,00000	0,00
78	Výrobce	Elektrokoleno 90° d 90	kus	1,00000	440,00	440,00	1,00000	440,00	0,00000	0,00
79	Výrobce	Lemový nákrůžek d 90	kus	4,00000	210,00	840,00	4,00000	840,00	0,00000	0,00
80	Výrobce	Otočná příruba d 90	kus	4,00000	380,00	1 520,00	4,00000	1 520,00	0,00000	0,00
81	Výrobce	Elektrospojka d 90	kus	22,00000	210,00	4 620,00	22,00000	4 620,00	0,00000	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				5 194,00		0,00		5 194,00
82	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	10,60000	85,00	901,00	0,00000	0,00	10,60000	901,00
83	91972-1222	Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, zesklenných vláken s geotextílií	m2	10,60000	150,00	1 590,00	0,00000	0,00	10,60000	1 590,00
84	919112111	Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm	m	10,60000	55,00	583,00	0,00000	0,00	10,60000	583,00
85	919112233	Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, vč.vyčiš.spar	m	10,60000	80,00	848,00	0,00000	0,00	10,60000	848,00
86	919122132	Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro komůrky 20/40	m	10,60000	120,00	1 272,00	0,00000	0,00	10,60000	1 272,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 196,29		0,00		6 196,28
87	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	18,07300	35,00	632,56	0,00000	0,00	18,07300	632,56
88	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	72,29200	9,00	650,63	0,00000	0,00	72,29200	650,63
89	997221845	Poplatek za skládku asfaltu	t	15,95300	300,00	4 785,90	0,00000	0,00	15,95300	4 785,90
90	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	2,12000	60,00	127,20	0,00000	0,00	2,12000	127,20

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				24 361,00		24 361,00		0,00
91	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	286,60000	85,00	24 361,00	286,60000	24 361,00	0,00000	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				14 911,38		14 911,38		0,00
92	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích	m	292,38000	35,00	10 233,30	292,38000	10 233,30	0,00000	0,00
93	34140844R	Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6mm2	m	292,38000	16,00	4 678,08	292,38000	4 678,08	0,00000	0,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				72 669,16		72 669,16		0,00
94	230200032R00	Montáž ocelové chráničky, 219 x 6,3	m	12,00000	393,50	4 722,00	12,00000	4 722,00	0,00000	0,00
95	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80	m	32,00000	1 520,00	48 640,00	32,00000	48 640,00	0,00000	0,00
96	14221291R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x6,3 mm	m	12,12000	1 593,00	19 307,16	12,12000	19 307,16	0,00000	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 000,00		5 000,00		0,00
97	2	Kompletační činnost	-	1,00000	5 000,00	5 000,00	1,00000	5 000,00	0,00000	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00		10 000,00		0,00
98	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	10 000,00	10 000,00	1,00000	10 000,00	0,00000	0,00

26						841 368,59		691 068,46		150 300,11
-----------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------



Zjišťovací protokol - vícepráce

S:	Březejc-novostavba vodovodu v lokalitě Z6 a Z7
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	1	Zemní práce			
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	62,14350	380,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,61500	75,00
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	18,85900	160,00
		Protlak pod silnicí pr.219mm	m	12,00000	3 400,00
		Protlak pod silnicí pr.159mm	m	12,00000	3 100,00
Díl:	8	Trubní vedení			
	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,00000	285,00
	877 24-1121.	Montáž elektrotvarovek d 32	kus	7,00000	350,00
	Výrobce	Elektrospojka d 32	kus	7,00000	120,00
		Montáž navrtávacího T-kusu	kus	7,00000	750,00
	-"	Navrt.T-kus odbočkový, s uzav.ventilem d 90-32 mm	kus	7,00000	2 950,00
	-"	Zemní souprava teleskopická Rd 1,15-1,8	kus	7,00000	861,00
	-"	Poklop ventilový	kus	7,00000	280,00
	-"	Podkladová deska pod ventilový poklop	kus	7,00000	180,00

26
33

Celkem
107 228,10
23 614,53
2 596,13
3 017,44
40 800,00
37 200,00
40 432,00
1 995,00
2 450,00
840,00
5 250,00
20 650,00
6 027,00
1 960,00
1 260,00

147 660,10

