

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sociální zařízení Žlíbek - Těšňovice	Objednatel:	Město Kroměříž	IČ/DIČ:	00287351/
Druh stavby:	Vyúčtování stavby (vícepráce, méněpráce)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Těšňovice parc. č. 107 / 1	Zhotovitel:	PROVING s.r. o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín	IČ/DIČ:	26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	ing. Zbyněk Schaffer	Datum:	3.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 816,66	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	81 677,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		23,61
PSV	Dodávky	-9 759,58	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	7 446,21				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 496,00						
ZRN celkem		98 676,39	DN celkem		0,00	NUS celkem		23,61
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	98 700,00
Základ 21%	98 700,00	DPH 21%	20 727,00	Celkem včetně DPH	119 427,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Sociální zařízení Žlíbek - Těšňovice	Objednatel:	Město Kroměříž
Druh stavby:	Vyúčtování stavby (vícepráce, méněpráce)	Projektant:	
Lokalita:	Těšňovice parc. č. 107 / 1	Zhotovitel:	PROVING s.r. o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín
Zpracoval:	ing. Zbyněk Schaffer	Zpracováno dne:	3.10.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	-714,29	-5 380,71	-6 095,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,52	34 922,23	34 922,74	0,00
	13	Hloubené vykopávky	-0,07	7 276,03	7 275,96	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	34 254,73	34 254,73	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	100,43	2 641,32	2 741,75	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,40	1 855,60	1 856,00	0,00
	27	Základy	6 208,69	2 001,31	8 210,00	6,11
	34	Stěny a příčky	716,55	238,17	954,72	0,26
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	4 453,96	-688,96	3 765,00	3,85
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00	-5 680,75	-5 680,75	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-9 489,38	-2 997,97	-12 487,35	23,76
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný	2 346,74	1 008,26	3 355,00	1,02
	60	Omítky ze suchých směsí	1 752,32	1 413,53	3 165,86	0,03
	61	Úprava povrchů vnitřní	503,97	-7 993,97	-7 490,00	9,47
	62	Úprava povrchů vnější	5 778,00	13 270,47	19 048,46	0,34
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 307,39	1 006,24	2 313,63	1,85
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni	2 851,44	4 652,56	7 504,00	2,66
	721	Vnitřní kanalizace	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské	1 812,99	2 009,01	3 822,00	0,03
	771	Podlahy z dlaždic	4 766,14	1 180,03	5 946,17	0,02
	781	Obklady (keramické)	-1 606,86	3 977,02	2 370,16	0,01
	783	Nátěry	68,15	280,15	348,30	0,00

Celkem:

98 676,39

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sociální zařízení Žlíbek - Těšňovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kroměříž
Druh stavby:	Vyúčtování stavby (vícepráce, méněpráce)	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Těšňovice parc. č. 107 / 1	Konec výstavby:	Zhotovitel:	PROVING s.r. o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	ing. Zbyněk Schaffer
		3.10.2017		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							-714,29	-5 380,71	-6 095,00	0,00		
1		11101VD	Ošetření kořenů <i>1 odečet z rozpočtu</i>	kpl	1,00	-2 500,00	-714,29	-1 785,71	-2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
2		111212122R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:2, bez pařezu <i>15 jedná se o plochu u hrušky na kopci - dod. požadavek</i>	m2	15,00	227,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		112101134R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:2 <i>2 odečet z rozpočtu</i>	kus	2,00	-3 500,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12 Odkopávky a prokopávky							0,52	34 922,23	34 922,74	0,00		
4		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>51,92 odečet z rozpočtu</i>	m3	51,92	-132,00	0,52	-6 853,96	-6 853,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
5		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>146,92*0,2 20 % ve trojce</i>	m3	29,38	132,00	0,00	3 878,69	3 878,69	0,00	0,00	RTS I / 2017
6		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <i>51,92 odečet z rozpočtu</i>	m3	51,92	-27,00	0,00	-1 401,84	-1 401,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
7		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <i>146,92*0,2 20 procent ve trojce</i>	m3	29,38	31,40	0,00	922,66	922,66	0,00	0,00	RTS I / 2017
8		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 <i>51,92*0,8 80 procent ve čtverce</i>	m3	117,54	292,50	0,00	34 379,28	34 379,28	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 <i>95*0,8 navýšení dokopu</i>	m3	117,54	34,01	0,00	3 997,40	3 997,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
13 Hloubené vykopávky							-0,07	7 276,03	7 275,96	0,00		
10		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>7 odečet z rozpočtu</i>	m3	7,00	-420,00	-0,07	-2 939,93	-2 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,00	769,00	0,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 <i>1,2*0,3*0,6 základ pod opěrné zídky</i> <i>1,8*0,3*0,8*4+2*0,3*0,6*2</i> <i>4,7*0,5*0,4</i>	m3	3,60	1 341,00	0,00	4 832,96	4 832,96	0,00	0,00	RTS I / 2017
16 Přemístění výkopku							0,00	34 254,73	34 254,73	0,00		
13		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,00	82,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
14		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m <i>146,92/3*2 hvězda</i>	m3	97,95	130,00	0,00	12 733,07	12 733,07	0,00	0,00	RTS I / 2017
15		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>52,92*3/4 odečet z rozpočtu 3/4 Hvězda, 1/4 skládka</i>	m3	39,69	-200,00	0,00	-7 938,00	-7 938,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
16		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>146,92*1/3 skládka</i>	m3	48,97	200,00	0,00	9 794,67	9 794,67	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	95,00	125,00	0,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
17 Konstrukce ze zemín							100,43	2 641,32	2 741,75	0,00		
18		171012VD	Zpětný zásyp pod schody se ztuhnutím <i>1,9*1,5+2,2*1,5</i>	m2	6,15	245,00	100,43	1 406,32	1 506,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	95,00	13,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	3 375,00	3 375,00	0,00		

20	181050010RA0	Terénní modelace 30 dorovnění svahu	m2	30,00 30,00	112,50	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,40	1 855,60	1 856,00		0,00	
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 52,92*3/4 odečet z rozpočtu	m3	39,69 39,69	-200,00	0,40	-7 938,40	-7 938,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 48,97 mimo hvězdu	m3	48,97 48,97	200,00	0,00	9 794,00	9 794,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
27		Základy				6 208,69	2 001,31	8 210,00		6,11	
23	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm 40*0,5*0,25 kolem schodů	m2	5,00 5,00	947,00	3 081,05	1 653,95	4 735,00	0,52	2,60	RTS I / 2017
24	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 0,67 základy pod zídka a schody 2*0,3*0,6*2	m3	1,39 0,67 0,72	2 500,00	3 127,64	347,36	3 475,00	2,53	3,51	RTS I / 2017
34		Stěny a příčky				716,55	238,17	954,72		0,26	
25	345231111RT1	Zdivo plotové z tvárníc, betonová zálivka, tl.190 1,2*0,6 zídka u vstupu	m2	0,72 0,72	1 326,00	716,55	238,17	954,72	0,36	0,26	RTS I / 2017
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				4 453,96	-688,96	3 765,00		3,85	
26	38128VD	M+D zrcadla	kpl	1,00	1 635,00	1 250,00	385,00	1 635,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	38129VD	Odpočet skutečného provedení	kpl	1,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	389381001RT2	Dobetonování konstrukcí - jímka 1,5	m3	1,50 1,50	3 020,00	3 203,96	1 326,05	4 530,00	2,57	3,85	RTS I / 2017
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	-5 680,75	-5 680,75		0,00	
29	4112VD	Odečet nerealizace věnců na příčkách 22723/4 čtvrtina ceny	kpl	5 680,75 5 680,75	-1,00	0,00	-5 680,75	-5 680,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-9 489,38	-2 997,97	-12 487,35		23,76	
30	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 50,15 místo betonu pod chodníky	m2	50,15 50,15	101,00	4 154,43	910,72	5 065,15	0,22	11,06	RTS I / 2017
31	567211110R00	Podklad z prostého betonu tloušťky 10 cm 50,15 odečet z rozpočtu	m2	50,15 50,15	-350,00	-13 643,81	-3 908,69	-17 552,50	0,25	12,71	RTS I / 2017
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				2 346,74	1 008,26	3 355,00		1,02	
32	592452630	Dlažba BEST Klasiko přírodní 20x20x6	m2	5,00	425,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,13	0,66	RTS I / 2017
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1,9*1,2+2,2*1,2 stupnice	m2	4,92 4,92	250,00	221,74	1 008,26	1 230,00	0,07	0,36	RTS I / 2017
60		Omítky ze suchých směsí				1 752,32	1 413,53	3 165,86		0,03	
34	602016195R00	Penetrace stěn 82,23	m2	82,23 82,23	38,50	1 752,32	1 413,53	3 165,86	0,00	0,03	RTS I / 2017
61		Úprava povrchů vnitřní				503,97	-7 993,97	-7 490,00		9,47	
35	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 107	m2	107,00 107,00	-266,00	-4 243,62	-24 218,38	-28 462,00	0,05	5,10	RTS I / 2017
36	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená 107 pod obklady	m2	107,00 107,00	196,00	4 747,59	16 224,41	20 972,00	0,04	4,37	RTS I / 2017
62		Úprava povrchů vnější				5 778,00	13 270,47	19 048,46		0,34	
37	622319051RT1	Rohová lišta PVC profil s tkaninou 0,75*3*7*1,1 (2,2+1+2,2)*3*1,1	m	35,15 17,33 17,82	41,41	894,44	560,91	1 455,35	0,00	0,01	RTS I / 2017
38	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny 82,23*1,1	m2	90,45 90,45	194,50	4 883,56	12 709,55	17 593,11	0,00	0,33	RTS I / 2017
63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 307,39	1 006,24	2 313,63		1,85	
39	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 1,2*1,9*0,15+2,2*1,2*0,15 pod stupnice	m3	0,74 0,74	3 135,00	1 307,39	1 006,24	2 313,63	2,50	1,85	RTS I / 2017
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				2 851,44	4 652,56	7 504,00		2,66	
40	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 3*2+3*2 podstupnice v terénu	m	12,00 12,00	334,00	2 851,44	1 156,56	4 008,00	0,22	2,66	RTS I / 2017
41	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	15,20	230,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
721		Vnitřní kanalizace				-14 800,00	0,00	-14 800,00		0,00	
42	721101VD	Jímka na vyvážení - odpočet	kpl	1,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
764		Konstrukce klempířské				1 812,99	2 009,01	3 822,00		0,03	
43	764331250R00	Lemování z Pz plechu poplast. zdí, rš 500 mm 4,55*2 doplechování atik	m	9,10 9,10	420,00	1 812,99	2 009,01	3 822,00	0,00	0,03	RTS I / 2017

	771	Podlahy z dlaždic				4 766,14	1 180,03	5 946,17	0,02	
44	771101VD	Dodávka dlažby 1 navýšení ceny dodávky	kpl	1,00 1,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
45	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	30,65	74,10	1 091,14	1 180,03	2 271,17	0,00	0,02 RTS I / 2017
	781	Obklady (keramické)				-1 606,86	3 977,02	2 370,16	0,01	
46	781101VD	Dodávka obkladu 1 odečet ceny nižší cena	kpl	1,00 1,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
47	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošně 107,4	m2	107,40 107,40	78,40	4 443,14	3 977,02	8 420,16	0,00	0,01 RTS I / 2017
	783	Nátěry				68,15	280,15	348,30	0,00	
48	783224900R00	Nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email 0,2*2,7*5 nátěr zárubní	m2	2,70 2,70	129,00	68,15	280,15	348,30	0,00	0,00 RTS I / 2017
Celkem:								98 676,39		

Poznámka: