

Změnový list č. 2

Stavba: Snížení emisí výtopy na biomasu

Na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek ve srovnání s přílohou SOD č.8.1 – Oceněný soupis dodávek a prací

Zdůvodnění níže uvedených změn:

- Z důvodu požadavku výrobce (musí být dodržena určitá rychlost plynů na vstupu do filtru), který proto instaluje na vstupu do filtru přírubu o průměru 900mm a z důvodu zachování stejné rychlosti plynů i na přívodním potrubí, byla v realizační dokumentaci snížena dimenze kouřovodů z průměru 1000 mm (zadávací dokumentace) na průměr 902 mm. Toto technické řešení bylo konzultováno s projektantem s výsledkem, že nárůst tlakové ztráty je nepatrný, rychlost proudění plynu je optimální a vzhledem ke stavům, kdy je v provozu pouze jeden kotel, se snižuje usazování popílku v potrubí – cena díla se o cenový rozdíl na položkách týkajících se snížení dimenze potrubí úměrně snižuje v plném rozsahu.
- Z důvodu zachování přechodového dílu kouřovodu na komínu se o tuto položku a s tím související přírubové spoje snižuje cena díla. (položky č. 24, 28 a 32)
- Vzhledem k možnostem přístupu a skutečné potřebě kontrolních otvorů se snížil počet těchto otvorů. O snížený počet otvorů se snižuje cena díla. (položka č. 33)
- Z důvodu doporučení výrobce elektrofiltru a po konzultaci s projektantem byla navržena dodatečná instalace lamelového kolene do systému kouřovodu. Instalací tohoto dílu do kouřovodu dojde ke zlepšení usměrnění rychlosti proudění plynů na optimální hodnoty – cena tohoto kolena navyšuje cenu díla. (položka č. 49)

Vyjádření projektanta:.....

Číslo položky	název	změna	Původní cena celkem bez DPH	Sleva celkem bez DPH	Navýšení ceny celkem bez DPH	Nová cena celkem bez DPH
11 (a)	ø 1000 – 17m	Změna na ø 900	69 700,-Kč	2 276,-Kč	0,-Kč	67 424,-Kč
13 (a)	ø1000 koleno 1ks ø1000 koleno 1ks	Zrušeno Změna na ø 900	1 500,-Kč 1 500,-Kč	1 500,-Kč 101,-Kč	0,-Kč 0,-Kč	0,-Kč 1 399,-Kč
14 (a)	ø1000 koleno 4ks 45 °	Změna na ø 900	5 600,-Kč	183,-Kč	0,-Kč	5 417,-Kč
21 (a)	ø 1000 -uzávěr	Změna na ø 900	156 000,-Kč	210,-Kč	0,-Kč	155 790,-Kč
23 (a)	Redukce ø 1000	Změna na ø 900	4 400,-Kč	143,-Kč	0,-Kč	4 257,-Kč
27 (a)	Příruba ø 1000	Změna na ø 900	2 460,-Kč	80,-Kč	0,-Kč	2 380,-Kč
31 (a)	Přírubový spoj	Změna na ø 900	2 160,-Kč	170,-Kč	0,-Kč	1 990,-Kč
24 (b)	Redukce na komínu	Zůstala stávající	1 800,-Kč	1 800,-Kč	0,-Kč	0,-Kč

28 (b)	Příruba na komínu	Zůstala stávající	550,-Kč	550,-Kč	0,-Kč	0,-Kč
32 (b)	Přírubový spoj na komínu	Zůstala stávající	420,-Kč	420,-Kč	0,-Kč	0,-Kč
33 (c)	Kontrolní otvory	Snížení počtu z 5 na 3	3 250,-Kč	1300,-Kč	0,-Kč	1 950,-Kč
49 (d) nová položka	Lamelový usměrňovací díl	Vyplýnulo z realizační dokumentace (zadávací dokumentace neřešila)	0,-	0,-	88 400,-	88 400,-
Celkem za změnový list č. 2 bez DPH			249 340,- Kč	8 733,- Kč	88 400,- Kč	329 007,- Kč

Vyjádření objednatele:

Dne 14. 11. 2017

.....
za dodavatele Václav Vladyka

.....
za objednatele Jiří Štojd

d) Zadávací dokumentace řešila umístění elektrofiltru a umístění vstupu a výstupu do elektrofiltru, ale neřešila kouřovody s hlediska potřebné délky uklidňovacího rovného potrubí na vstupu do elektrofiltru nebo jiného potřebného náhradního náběhového dílu. Po konzultaci s projektantem byl tento problém vyřešen instalací lamelového kolena (viz výkres a komunikace s výrobcem v příloze) – cena tohoto kolena navyšuje cenu díla