


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - Oprava MK Váchova + spojovací ulička

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl, (provozní celek)

Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)

Název: Žulová dlažba, žel. bet. deska, zásyp

Popis změny:

- 1) Doplnění žulové dlažby včetně zemních prací a podkladních vrstev před č.p. 138 o celkové ploše 5,7 m².
- 2) Zhotovení zákrytové železobetonové desky objevených kanalizačních šachet před č.p. 147 a 137.
- 3) Zhotovení zásypu, záhozu včetně dodání materiálu a hutnění výkopu po opravách na dešťové kanalizaci ve spojovací uličce v celém rozsahu dle požadavku investora.

Odůvodnění změny:

- 1) Doplnění žulové dlažby před č.p. 138 z důvodu celistvosti a estetičnosti díla, toto místo původní PD neřešila.
- 2) Zhotovení železobetonové desky na kanalizačních šachtách před č.p. 147 a 137 je nezbytné provést z bezpečnostních důvodů. Nachází se před vjezdu do nemovitostí a jsou namáhány pojezdem automobilů vlastníků nemovitostí. Původní PD s tímto řešením nepočítala.
- 3) Pro přenesení záruky únosnosti podloží bylo požadavkem investora, aby výkopy po opravách dešťové kanalizace ve spojovací uličce byly zahozeny a zhutněny zhotovitelem finálních povrchů. Zhotovitel v tomto případě drží záruční dobu stanovenou v SoD.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: vícepráce **57 176,45** Kč bez DPH

Za objednatele Město Čáslav Ing. Jaromír Strnad:

Za zhotovitele AVE Kolín s.r.o. Vít Brom:

