

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY:

Z6

str.1/1

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč.dod.č. 1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby: Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společnosti Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

V rámci stavebních úprav bylo v projektové dokumentaci navržena dodávka vzduchotechnických jednotek jako smontovaný komplet. Vzhledem k rozměrům jednotek, které přesahují transportní možnosti otvorů v objektu - šířky dveří, chodeb a vzhledem k váze jednotek je nutné provést dodávky v rozmontovaném stavu na jednotlivé díly a kompletaci provést na místě. Pracovníci výrobce provedou montáž a kompletaci a vyzkoušení jednotky.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha.

Vzhledem k rozsahu není provádění prací jiným dodavatelem možné z důvodu rozpracovanosti zakázky stávajícím dodavatelem, stavebních návazností, koordinací stavby. Působení dalšího dodavatele by přinesla objednateli zvýšené náklady z důvodu koordinace využití staveniště a stavebních prací, dodržení záruk za dílo, a také koordinace BOZP.

Přílohy:


Z6.1 výkaz výměr s oceněním

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	30 050,00
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		30 050,00
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.2
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.2

objednatel:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

zhotovitel:	funkce	Podpis
Ing. Stanislav Šmugala	předseda představenstva Ridera stavební a.s.	

zpracovatel projektové dokumentace::	funkce	Podpis
	hlavní inženýr projektu	

Ostatní ujednání:

ROZPOČET ZL. 6 VZT

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: D 1.4.3.

Část: VZT

JKSO:

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: Společnost "RIDERA - FICHNA - HUDECZEK, UP Olomouc"

Datum: 31.7.2017

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
	Zař.č.1,1A						
	Sestavení jednotky, kontrola, propojení komponentů elektro a mar	1,00	kpl		0,00	9 600,00	8 250,00
	Zař.č.2,2A						
	Sestavení jednotky, kontrola, propojení komponentů elektro a mar	1,00	kpl		0,00	9 600,00	8 250,00
	Zař.č.3,3A						
	Sestavení jednotky, kontrola, propojení komponentů elektro a mar	1,00	kpl		0,00	9 600,00	8 250,00
	montážní materiál	1,00	kpl	1 350,00			1 350,00
	doprava	1,00	kpl	3 950,00			3 950,00
	mezisoučet :						

Celkem (bez DPH):

30 050 Kč

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč.dod.č. 1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby : Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společník Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

Po osekání omítek a odbourání podlah bylo zjištěno ,že v části objektu je provedena vložena hydroizolace ve zdivu. Toto provedení znemožňuje provedení elektroosmozy dle původně navrhovaného rozsahu. Po konzultaci se zpracovatelem sanací byla dohodnuta změna rozsahu provedení elektroosmozy a injektáže zdiva. Nejsou použity nové technologie, záměna se týká změny rozsahu mezi jednotlivými navrženými technologiemi. Nerealizovaný rozsah elektroosmozy je předmětem odpočtu, nová výměry injektáží je předmětem navýšení.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Zadavatel nemohl předvídat před odkrytím konstrukcí a provedením podrobného průzkumu existenci starších konstrukcí. Provedení dodávek y jiným dodavatele není technicky ani organizačně možné.

Přílohy:

Z7,1 výkaz výměr s oceněním

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	310 459,74
		přípočet k ceně díla:	425 354,91
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		735 814,65
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.2
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.2

objednatel:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
zhotovitel:	funkce	Podpis
Ing. Stanislav Smugala	předseda představenstva Ridera stavební a.s.	
zpracovatel projektové dokumentace:	funkce	Podpis
	hlavní inženýr projektu	

Ostatní ujednání:

Položkový rozpočet ZL č. 7 SANACE

S:	BA 016	Olomouc, Na Hradě 5
O:	01	Návrh snížení vlhkosti zdiva
R:	01	PŮDORYS 1.PP

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	odpočet	přípočet
Díl:		711	Izolace proti vodě				425 354,91		
1	PP	711T00	Infúzní chemická clona	m2	32,73	2 356,78	77 137,41		77 137,41
			vnitřní stěny - původní	m2	-53,00000				
			vnitřní stěny - nové	m2	18,22000				
			obvodové stěny	m2	67,51000				
1	NP	2816062R	Infúzní chemická clona - dvouřadá	m2	80,05	4 350,00	348 217,50		348 217,50
			obvodové stěny	m2	80,05000				
Díl:		M21	Elektromontáže				-310 459,74		
5	PP	2109010000	Mírná elektroosmóza přípr.omítek,osazení kladných síťových elektrod	m	-107,58	2 885,85	-310 459,74		
			odpočet nerealizované části	m2	80,05000			-310 459,74	
Celkem							114 895,17	-310 459,74	425 354,91

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč.dod.č. 1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby : Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společník Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Při provádění záchranného archeologického výzkumu byly zjištěny nálezy v prostoru suterénu, nádvoří a předzahrádky. Pro zajištění ZAV je nutné provedení pomocných stavebních úprav spočívajících v odstanění vrstev zeminy, betonu a násypů, které nebyly předmětem provádění stavby. Po provedení výzkumu bylo nutné provedení zákrytu nálezů a násypu v souladu s požadavky NPÚ.


Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Provedení dodávek y jiným dodavatelem není technicky ani organizačně možné.

Přílohy:

Z8.1 výkaz výměr s oceněním

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	170 500,00
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		170 500,00
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.2
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.2

objednatel:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
zhotovitel:	funkce	Podpis
Ing. Stanislav Smugala	předseda představenstva Ridera stavební a.s.	
zhotovitel projektové dokumentace:	funkce	Podpis
	 hlavní inženýr projektu	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Položkový rozpočet

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				170 500,00
1	1396000131	Ruční výkop místnost 007 sonda S3	m3	15,00000	2 500,00	37 500,00
2	1396000132	Ruční výkop suterén sondy S2,S11,S14	m3	14,00000	2 500,00	35 000,00
3	1396000133	Ruční výkop místnosti 017, 018 - sonda S20	m3	5,00000	2 500,00	12 500,00
4	1396000134	Ruční výkop nádvoří - románské zdivo sondy , S21,S23,S26	m3	14,00000	2 500,00	35 000,00
5	1396000135	Ruční výkop nádvoří - románské zdivo sondy , S21,S23,S26 - podrobný průzkum	m3	2,00000	6 500,00	13 000,00
6	1396000136	Ruční výkop podloží nájezdové rampy,sondy, S24,S25,S27	m3	15,00000	2 500,00	37 500,00

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč.dod.č. 1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby : Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společník Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	X	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10

Popis změny:

V části místností bylo zjištěno, že omítky nejsou přídržné k podkladu, jsou zvětřelé a nesoudržné. Vlivem prováděných prací (sekání drážek pro rozvody elektro, vytápění zdravotnických) dochází k oddělování omítek od podkladu a hrozí následné odpadnutí omítky. Bylo provedeno zmapování poškozených omítek a bude provedena jejich obnovav naznačeném rozsahu.

Projektová dokumentace předpokládala opravu omítek v rozsahu dle porušení při provádění nových instalací a také předpokládala obnovu štukového povrchu. Změna se týká obnovy v části, kdy rozsah nebylo možné předem stanovit bez zásahu do stávajících konstrukcí. Součástí změny je zvýšení rozsahu opravy dle zjištěného stavu.

Přílohy:

Z9.1 výkaz výměr s oceněním

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	350 173,12
		připočet k ceně díla:	2 993 782,75
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		3 343 955,87
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.2
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.2

objednatel:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
zhotovitel:	funkce	Podpis
Ing. Stanislav Smugala	předseda představenstva Ridera stavební a.s.	
zhotovitel projektové dokumentace:	funkce	Podpis
	hlavní inženýr projektu	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

S:	
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ODOČET	PŘÍPOČET
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 779 766,52		
1	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	3 302,00000	290,50	959 231,00		959 231,00
2	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	1 008,33450	160,00	161 333,52		161 333,52
3	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdéním do tl. 15 cm	m2	150,00000	497,50	74 625,00		74 625,00
4	317231616R00	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MC 10, okenní klenby - doplnění	m3	9,60000	6 750,00	64 800,00		64 800,00
5	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	310,50000	1 674,00	519 777,00		519 777,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				399 353,96		
6	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-2 030,00000	141,82	-287 894,60	-287 894,60	
7	611424491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky - 50%	m2	2 030,00000	42,90	87 087,00		87 087,00
8	612422491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	13 989,78000	42,90	600 161,56		600 161,56
		4663,26*3		13 989,78000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				244 898,35		
9	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	-4 663,26000	11,12	-51 855,45	-51 855,45	
10	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	-803,01000	12,98	-10 423,07	-10 423,07	
11	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100 %	m2	803,01000	79,70	63 999,90		63 999,90
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, 75% plochy pot.244	m2	3 497,44500	62,80	219 639,55		219 639,55
		4663,26*75		3 497,44500				
13	979012212R00	Svislá doprava suti a vyloučení hmot na H do 4 m	t	107,51110	14,53	1 562,14		1 562,14
14	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	107,51110	7,27	781,61		781,61
15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	107,51110	63,59	6 836,63		6 836,63
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	107,51110	7,27	781,61		781,61
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	107,51113	8,18	879,44		879,44
		(3497,445+803)*0,025		107,51113				
18	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	107,51110	118,09	12 695,99		12 695,99
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				219 590,80		
19	999261108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	383,90000	572,00	219 590,80		219 590,80
						2 643 609,63	-350 173,12	2 993 782,75

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč.dod.č. 1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby : Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společník Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Po provedení odkopů a odkrytí stavebních konstrukcí podlah pro provádění ležaté kanalizace bylo zjištěno, že oprava ležatého potrubí kanalizační přípojky bude provedena potrubím z hladké rovné trouby místo vložkováním rukávem. Změnou je dosaženo snížení nákladů při zachování standardu provedení prací.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Zadavatel nemohl předvídat před odkrytím konstrukcí způsob provedení stávajících konstrukcí. Provedení dodávky jiným dodavatelem není technicky ani organizačně možné.

Přílohy:

Z10.1 výkaz výměr s oceněním

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	54 980,21
		připočet k ceně díla:	48 575,51
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		103 555,72
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.2
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.2

objednatel:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
zhotovitel:	funkce	Podpis
Ing. Stanislav Smugala	předseda představenstva Ridera stavební a.s.	
zhotovitel projektové dokumentace:	funkce	Podpis
	hlavní inženýr projektu	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

ROZPOČET ZL č. 10 ZTI

Stavba :	REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5 - UPOL	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	odpočet	přípočet
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	15,10	612,08	9 242,41		9 242,41
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				9 242,41		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
40	101	Bezvýkop.oprava přípojky-vtažení vložky FLEXOREN DN200 do bet.potrubí DN400	m	11,00	-4 789,89	-52 688,79	-52 688,79	
	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	11,00	959,00	10 549,00		10 549,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-42 139,79		
Díl: 725		Zařizovací předměty						
164	Z 11.1	Dno uliční vpusti o315mm DD - revizní šachta	ks	1,00	-364,18	-364,18	-364,18	
165	Z 11.2	Šachtová roura bez hrdla o315mm (1250mm) DD - revizní šachta	ks	1,00	-650,26	-650,26	-650,26	
166	Z 11.3	navrtávka In-situ DN100 DD - revizní šachta	ks	2,00	-456,40	-912,80	-912,80	
167	Z 11.3	pachotěsný pokop PP s madlem 315, vč.těsnění DD - revizní šachta	ks	1,00	-364,18	-364,18	-364,18	
	28697169R	Dno šachtové výkyv. TEGRA 425/200 typ T pro korug.	kus	1,00	9 259,87	9 259,87		9 259,87
	2869714R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm	kus	1,00	4 091,11	4 091,11		4 091,11
	286974R	Poklop kompozitní 600x600x40 mm	kus	1,00	15 433,12	15 433,12		15 433,12
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				26 492,68		

-6 404,70 -54 980,21 48 575,51

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč.dod.č. 1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby : Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společník Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis změny:

Změnový list zahrnuje změny nezbytné k provedení díla, které jsou uzjištěny po odkrytí konstrukcí při provádění díla.

Jedná se o:

1. změny při založení výtahové šachty spojené s čerpáním vody z podlaží, úpravou konstrukce výtahové šachty vzhledem ke stávajícím stropním konstrukcím, použití vodotěsného betonu základů výtahové šachty.

2. úpravy stropní konstrukce a její statické zabezpečení m.č. P.14a a místností u výtahové šachty, kde je nutné zčásti ztlužení konstrukcí a zčásti jejich nové provedení . Oproti běžnému způsobu provedení stropních konstrukcí, kdy stropní nosnou část tvoří ocelové nosníky a výplň plocho cihelnou klenbou, jsou stropní konstrukce uloženy bez nosníků na dělicích zdech. Z tohoto důvodu je nutné před odstraněním stěn nahradit stropní konstrukce v uvedených místnostech novými konstrukcemi, které zahrnují dodávku a montáž nosníků, provedení noské konstrukce stropu, provedení podpůrné konstrukce od suterénu objektu, vysekání kapes a provedení zazdívek.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Zadavatel nemohl předvídat před odkrytím konstrukcí a provedením podrobného průzkumu existenci starších konstrukcí. Provedení dodávek y jiným dodavatele není technicky ani organizačně možné.

Přílohy:

Z11.1 výkaz výměr s oceněním

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	143 210,54
		připočet k ceně díla:	975 806,42
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		1 119 016,96
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.2
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.2

objednatel:	funkce		Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy		
zhotovitel:	funkce		Podpis
Ing. Stanislav Šmugala	předseda představenstva Ridera stavební a.s.		
zhotovitel projektové dokumentace:	funkce		Podpis
	hlavní inženýr projektu		

Ostatní ujednání:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZL č. 11
 Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 21.7.2017
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů	822 595,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	822 595,88

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZI	#ODKAZI
sažena	15,00%	ze	284 432,57	42 664,89

Cena s DPH v CZK

Projektant Datum a podpis: Razítko	Zpracovatel Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	Zhotovitel Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZL č. 11
 Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Místo:	Datum: 21.7.2017
Objednatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	822 595,88	
	Výtah	107 063,86	
	Strop nad místností P.14a	100 296,11	
	Strop 2.-4.NP u výtahové šachty	370 314,52	
	Jádrové vrtání 1 .np - vzt	244 921,39	
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	822 595,88	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Výtah

Místo: Datum: 21.7.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	107 063,86
2 - Základy a zvláštní zakládání	-8 083,10
3 - Svislé konstrukce	76 402,85
711-1 - Izolace proti vodě - výtahy	-4 169,99
HSV - Práce a dodávky HSV	42 914,10
1 - Zemní práce	4 702,20
8 - Trubní vedení	17 995,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 216,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 063,86

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Výtah

Místo: Datum: 21.7.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ODP	PŘÍP
Náklady z rozpočtu								-124 035,59	231 099,45
2 - Základy a zvláštní zakládání								-8 083,10	
1	K	279321312R00	Železobeton základoých zdí C 20/25 výtah	m3	-4,472	1 807,49	-8 083,10	-8 083,10	
3 - Svislé konstrukce								-108 795,94	188 185,35
5	K	311238144R00	Zdivo z brouš.keram.tvárníc P10, tl. 300 mm výtah	m2	-156,316	696,00	-108 795,94	-108 795,94	
14	K	3112387R3	Zdivo nosné z cihel broušených HELUZ tl 250 mm	m2	156,317	1 203,87	188 185,35		188 185,35
7	K	346244811R00	Přizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	-12,240	244,00	-2 986,56	-2 986,56	
711-1 - Izolace proti vodě - výtahy								-96,60	
8	K	711111006R23	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzi	m2	-5,963	16,20	-96,60	-96,60	
9	K	711112006R23	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzi	m2	-14,700	16,70	-245,49	-245,49	
10	K	711141559RY2	Izolace proti vlhk., vodorovné pásy přitavením 1	m2	-5,963	176,00	-1 049,49	-1 049,49	
11	K	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislé pásy přitavením 1 vrstva	m2	-14,700	187,00	-2 748,90	-2 748,90	
12	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	-0,130	227,00	-29,51	-29,51	
HSV - Práce a dodávky HSV								4 524,00	
1 - Zemní práce								178,20	
17	K	115101221	Čerpání vody do 25 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	75,40	4 524,00	4 524,00	
18	K	115101321	Pohotovost čerpací soupravy do 25 m do 500 l/min	den	3,000	59,40	178,20	178,20	
8 - Trubní vedení								17 995,02	
2	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými dojezd výtahu: "dno": 2,25*2,65*0,30 "stěny-nerovně po bourání Součet	m3	4,903	3 670,00	17 995,02	17 995,02	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								16 168,00	
3	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC (1,95*2,35)*2 Součet	m	8,600	1 880,00	16 168,00	16 168,00	
4 - Zásilky								4 048,88	
4	M	2458750R0	Zásilky těsnění PVC spár betonových konstrukcí 8,6*1,1 "10% rezerva" Součet	m	9,460	428,00	4 048,88	4 048,88	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Strop nad místností P.14a

Místo:

Datum: 21.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	100 296,11
3 - Svislé konstrukce	1 022,70
4 - Vodorovné konstrukce	2 810,40
96 - Bourání konstrukcí	263,70
99 - Staveništní přesun hmot	212,01
HSV - Práce a dodávky HSV	95 633,06
9 - Skruž pro betonování stropu	94 746,11
997 - Přesun sutě	886,95
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	354,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 296,11

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Strop nad místností P.14a

Místo:

Datum: 21.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							100 296,11
3 - Svislé konstrukce							1 022,70
1	K	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,042	17 600,00	739,20

strop 1.PP:

0,001*11,10*(2,0+1,75) 0,042

Součet 0,042

2	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,900	315,00	283,50
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

(2*2+2*1,75)*0,12 0,900

Součet 0,900

4 - Vodorovné konstrukce

2 810,40

3	K	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1	m3	0,700	1 990,00	1 393,00
---	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

doplnění stropů nad 1.PP:0,15*2*1,75

0,2*2*1,75 0,700

Součet 0,700

4	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,026	19 500,00	507,00
---	---	--------------	--	---	-------	-----------	--------

doplnění stropů nad 1.PP:

1,08*0,001*24,5 0,026

Součet 0,026

5	K	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,022	19 700,00	433,40
---	---	--------------	---	---	-------	-----------	--------

doplnění stropů nad 1.PP:

1,08*0,001*20 0,022

Součet 0,022

6	K	413232221x	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	3,000	107,00	321,00
---	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

97	K	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	0,600	260,00	156,00
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

doplnění stropu nad 1.PP:

~přivaření I120 ke stávajícím nosníkům I 280:~0,6*1 0,600

Součet 0,600

96 - Bourání konstrukcí

263,70

8	K	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	4,500	58,60	263,70
---	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

1.PP/1.NP:

2*2,25 4,500

Součet 4,500

99 - Staveništní přesun hmot

212,01

9	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,910	111,00	212,01
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

0,022+0,026+0,042 0,090

0,7*2,600 1,820

Součet 1,910

HSV - Práce a dodávky HSV

95 633,06

9 - Skruž pro betonování stropu

94 746,11

16	K	9484111R0	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové SGB Cuplok	m3	39,494	760,00	30 015,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

1.PP/1.NP:

3,92*3,25*3,1

39,494

Součet

39,494

17	K	9484112R0	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové SGB Cuplok	m3	39,494	295,00	11 650,73
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

1.PP/1.NP:

3,92*3,25*3,1

39,494

Součet

39,494

18	K	9484113R0	Pronájem podpěrné skruže dočasné SGB Cuplok	m3	2 211,664	24,00	53 079,94
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

1.PP/1.NP:

3,92*3,25*3,1*56

2 211,664

Součet

2 211,664

997 - Přesun sutě

886,95

19	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	1,215	730,00	886,95
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

4,5*0,15*1,8

1,215

Součet

1,215

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

354,24

12	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,215	63,60	77,27
----	---	--------------	--	---	-------	-------	-------

4,5*0,15*1,8

1,215

Součet

1,215

13	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	17,010	7,27	123,66
----	---	--------------	---	---	--------	------	--------

4,5*0,15*1,8*14

17,010

Součet

17,010

14	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,215	8,18	9,94
----	---	--------------	--------------------------------------	---	-------	------	------

4,5*0,15*1,8

1,215

Součet

1,215

15	K	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,215	118,00	143,37
----	---	--------------	----------------------------------	---	-------	--------	--------

4,5*0,15*1,8

1,215

Součet

1,215

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Strop 2.-4.NP u výtahové šachty

Místo:

Datum: 21.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	370 314,52
4 - Vodorovné konstrukce	-15 782,39
96 - Bourání konstrukcí	1 401,45
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	2 044,97
HSV - Práce a dodávky HSV	382 650,49
2 - Zakládání	10 743,00
9 - Statické zajištění stropů	366 787,27
997 - Přesun sutě	5 120,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	370 314,52

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Strop 2.-4.NP u výtahové šachty

Místo:

Datum: 21.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							370 314,52
4 - Vodorovné konstrukce							-15 782,39
18	K	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1	m3	1,391	1 992,88	2 772,10
strop. kce u výtah. šachty nad 2.-4.NP:							
(0,05*1,41*2,53+0,06*1,41*2,53*2*2/3)*3					1,391		
Součet					1,391		

"2.NP:" 16 16,000
 "3.NP:" 16 16,000
 "4.NP:" 16 16,000
 Součet 48,000

21	M	130103580	ocel pásová válcovaná za studena 40 x 4 mm	t	0,090	43 100,00	3 879,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Hmotnost: 1,26 kg/m

Táhla pro navaření na nosníky proti klopení

"2.NP:" 16*0,00126*1,5 0,030
 "3.NP:" 16*0,00126*1,5 0,030
 "4.NP:" 16*0,00126*1,5 0,030
 Součet 0,090

9 - Statické zajištění stropů

366 787,27

5	K	9484111R0	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové SGB Cuplok	m3	162,655	760,00	123 617,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"2.NP:" 3,94*3,8*3,6 53,899
 "3.NP:" 3,89*3,8*3,6 53,215
 "4.NP:" 4,06*3,8*3,6 55,541
 Součet 162,655

4	K	9484112R0	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové SGB Cuplok	m3	162,655	295,00	47 983,23
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"2.NP:" 3,94*3,8*3,6 53,899
 "3.NP:" 3,89*3,8*3,6 53,215
 "4.NP:" 4,06*3,8*3,6 55,541
 Součet 162,655

6	K	9484113R0	Pronájem podpěrné skruže dočasné SGB Cuplok	m3	8 132,760	24,00	195 186,24
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

"2.NP:" 3,94*3,8*3,6*50 2 694,960
 "3.NP:" 3,89*3,8*3,6*50 2 660,760
 "4.NP:" 4,06*3,8*3,6*50 2 777,040
 Součet 8 132,760

997 - Přesun sutě

5 120,22

8	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	7,014	730,00	5 120,22
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

3.NP/4.NP:

"4.07:" 3,90*2,50*1,9*0,15 2,779

4.NP/půda:

"4.NP/půda:" 3,85*2,75*(0,35-0,15)*2,0 4,235

Součet 7,014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Jádrové vrtání - prostupy vzt, zti, vyt

Místo:

Datum: 21.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **244 921,39**

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 399,48

HSV - Práce a dodávky HSV 244 521,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 816,00

997 - Přesun sutě 705,91

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **244 921,39**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: Jádrové vrtání - prostupy vzt, zti, vyt

Místo:

Datum: 21.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **244 921,39**

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 399,48

3	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,370	63,60	87,13
4	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	19,186	7,27	139,48
5	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,370	8,18	11,21
6	K	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,370	118,00	161,66

HSV - Práce a dodávky HSV 244 521,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 816,00

1	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	38,400	4 420,00	169 728,00
7	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	12,600	5 880,00	74 088,00
997 - Přesun sutě							705,91
2	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,967	730,00	705,91

Název projektu: UPOL- Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, Olomouc

Registrační číslo: EDS 133D21Q1104

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 122/OVZ/PJ/2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 72 769 921,02

Cena díla dle SoD vč.dod.č. 1-bez DPH, Kč: 78 160 172,99

Zhotovitel stavby : Společnost "Ridera-Fichna-Hudeczek,UP Olomouc ,vedoucí společník Ridera a.s., IČ:45192464, Dělnická 382/32, 70200, Ostrava

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Filozofická fakulta

Datum:

Změna dle :	§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	X	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10

Popis změny:

Statické zabezpečení a úpravy střešní konstrukce po demontáži konstrukcí podhledů a podbití vyžaduje postupnou demontáž a zpětné osazení vč. statického zabezpečení ponechávaných částí krovu za stálé účasti statika. Pro zajištění bezpečnosti v okolí stavby a okolních budov je nutné zřízení ochranného lešení v celém obvodu stavby z důvodu statických úprav hlavní římsy a nadřímsového zalva. Podobně je nutné statické zabezpečení stropních konstrukcí při manipulaci a osazování nosníků nových stropních konstrukcí.

Uvedená změna má vliv na celkový termín dokončení díla. Prováděné práce jsou časově náročné a po dobu jejich provádění není možné pokračovat na ostatních navazujících činnostech. Celková doba prodloužení termínu plnění je 1 měsíc.

Předkládaná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Cenová úroveň položek použitých pro ocenění prací je v případech, kdy se položky vyskytují v cenové nabídce shodná jako u nabídkového rozpočtu k realizaci stavby. Zadavatel nemohl předvídat před odkrytím konstrukcí a provedením podrobného průzkumu existenci starších konstrukcí. Provedení dodávek y jiným dodavatele není technicky ani organizačně možné.

Přílohy:

Z12.1 výkaz výměr s oceněním

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	nový termín
		nový termín dokončení díla :	29.1.2018
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	42 675,60
		připočet k ceně díla:	1 164 254,06
		bez dopadu na cenu díla:	X
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		1 206 929,66
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace k dodatku č.2
5.	Celková změna %		viz rekapitulace k dodatku č.2

objednatel:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	

zhotovitel:	funkce	Podpis
Ing. Stanislav Smugala	předseda představenstva Ridera stavební a.s.	

zhotovitel projektové dokumentace:	funkce	Podpis
	hlavní inženýr projektu	

Ostatní ujednání:

ROZPOČET ZL. č. 13 Změna PD podkroví a záchytného systému

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc

Objekt: SO 01 Stavba

Část: Stavební a statická část

JKSO:

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: Společnost "RIDERA - FICHNA - HUDECZEK, UP Olomouc"

Datum: 22.8.2017

P.Č.	TV	KCN	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	odpočet	přípočet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					DEMONTÁŽ STŘECHY NAD TĚLOCVIČNOU						
			Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				96 613,68		
1	NP			946113115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	4,000	2 180,00	8 720,00		8 720,00
2	NP			946113215	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	540,00	32 400,00		32 400,00
3				946113815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 5,5 m	kus	4,000	1 360,00	5 440,00		5 440,00
185	PP			ST-94-01	Stavební jeřáb - pro osazení nosných kci doprava, nájem	kus	2,000	25 026,84	50 053,68		50 053,68
				762	Konstrukce tesařské				180 471,13		
4	NP			7623351R	Montáž střešní konstrukce s doplněním řeriva	m	205,020	356,00	72 987,12		72 987,12
5	NP			7623358R	Demontáž střešní konstrukce	m	240,000	258,00	61 920,00		61 920,00
6	NP			7624218R	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových II přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	138,000	200,00	27 600,00		27 600,00
7	NP			765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	240,000	25,00	6 000,00		6 000,00
328	PP			998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	7,100	1 685,07	11 964,01		11 964,01
			Díl:	764	Konstrukce klempířské				98 833,95		
			382	ST-764-06	D+M Záchytný systém na střeše dle PD 2014 "Rekonstrukce části objektu CMTF..."	kus	-30,00	1 422,52	-42 675,60	-42 675,60	
9					D+M Záchytný systém na střeše dle PD 2017,včetně revize	kus	49,000	2 887,95	141 509,55		141 509,55
					STATICKE ZAJISTENÍ KROVU PRO MONTÁŽ OK A DEMONTÁŽ VAZNÝCH TRÁMŮ						
			Díl:	4	Vodorovné konstrukce				745 659,71		
10	NP ZL 3			9484111R0	Zřízení bednění prostorové těžké dočasné kovové SGB Cuplok	m3	522,375	760,00	397 005,00		397 005,00
					((15*11,5*(3,5/2))+((10,5*12*(3,5/2)))						
11	NP ZL 3			9484112R	Odstranění bednění prostorové těžké dočasné kovové SGB Cuplok	m3	522,375	295,00	154 100,63		154 100,63
					((15*11,5*(3,5/2))+((10,5*12*(3,5/2)))						
12	NP ZL 3			9484113R0	denní pronájem bednění prostorové těžké dočasné SGB Cuplok	m3	8106,42	24,00	194 554,08		194 554,08
					522,375*15						
									1 121 578,46	-42 675,60	1 164 254,06