

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500000201

Stavební akce:

**Most ev.č. 185-001 Staňkov**

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčený úsek stavby:

Most ev.č. 185-001 Staňkov

Dotčená část stavby:

celá stavba

Podklad pro změnu:

RDS, Zápisy z KD

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby bylo nutné provést upřesnění RDS v řadě detailů. Tvarování fabionu říms, řešení podvěšení bednění říms, protože byla doplňkovou diagnostikou zjištěna nízká pevnost betonu stávajících konstrukcí. Dále bylo nutné provedení změny tvaru zábradlí a vnitřních zábran dle požadavků norem, NPÚ a města Staňkov. Došlo ke změně materiálu a uchycení rámců zábran a bylo nutné provést přípravné prvky pro montáž rámců zábran z polykarbonátu, byla provedena příprava pro podvěšení chráničky VO pod chodníky mostu a dále byla rozšířena vozovka na mostu oproti původnímu projektu DSP a byla požadována pojižděná izolace chodníků. Jako další změna bylo třeba provést rekonstrukci 4 ks hlavic stožárů VO a došlo k přípravě variantního řešení při přípravě projekčních prací - variantní řešení.

Vliv změny na termín dokončení díla:

ANO/NE

ANO

Vliv změny na cenu díla:

ANO/NE

ANO

Náklady na změnu celkem:

313 414,49 Kč bez DPH

Přílohy: - žádné

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

investor - SÚS PK, p.o.

PhDr. M. Klimentová

zhotovitel - Skanska a.s.

Ing. V. Ficek

TDS

Ing. J. Hlavnička

AD

Ing.D. Škubalová

## REKAPITULACE ROZPOČTU :

		CENA	CENA	CENA
	SO	SoD	RDS	DODATEK
SKU2601	201 - Most ev. č. 111-001	10 910 319,00	11 178 083,83	267 764,89
SKU2602	VON	413 004,00	458 653,60	45 649,60
CELKEM :		11 323 323,00	11 636 737,43	313 414,49

SO : SKU2601 201 - Most ev. č. 111-001 CELKEM : 10 910 319,00 11 178 083,83 267 764,89  
 10 910 319,00 8 715 540,33 -2 194 778,61

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	množství SoD	CENA jedin.	CENA celkem	množství		CENA	
							RDS	DODATEK	RDS	DODATEK
1	111201101	201 - Most ev. č. 111-001 Odstranění křovin a stromů průměru kmeny do 100 mm i s kofeiny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	30,00	1 800,00	60,000		1 800,00	0,00
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	36,690	35,00	1 284,15	36,690		1 284,15	0,00
3	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	48,000	30,00	1 440,00	48,000		1 440,00	0,00
4	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	36,690	190,00	6 971,10	36,690		6 971,10	0,00
5	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	279,715	45,00	12 587,18	279,715		12 587,18	0,00
6	113154265	Frézování živého křivého tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	697,018	95,00	66 216,71	697,018		66 216,71	0,00
7	113155124	Frézování betonového krytí tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1196,920	60,00	71 815,20	1196,920		71 815,20	0,00
8	113201112	Vytřábní obrub silničních ležatých kamenných	m	137,000	70,00	9 590,00	137,000		9 590,00	0,00
9	113202111	Vytřábní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,000	35,00	1 575,00	45,000		1 575,00	0,00
10	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	14,400	35,00	504,00	14,400		504,00	0,00
11	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	235,000	140,00	32 900,00	235,000		32 900,00	0,00
12	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	117,500	33,00	3 877,50	117,500		3 877,50	0,00
13	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	76,000	120,00	9 120,00	76,000		9 120,00	-9 120,00
14	153112121	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu	t	18,914	850,00	16 076,90	0,000		0,00	-18 914
15	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	m2	76,000	75,00	5 700,00	0,000		0,00	-5 700,00
16	153115112	Odstranění stěn v do 2,5 m z ocelových štětovnic nasazených mezi zaberaněné piloty z terénu	m3	72,000	60,00	4 320,00	72,000		4 320,00	0,00
17	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m2	120,000	50,00	6 000,00	120,000		6 000,00	0,00
18	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmeny do 100 mm	m3	163,000	110,00	17 930,00	163,000		17 930,00	0,00
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	815,000	15,00	12 225,00	815,000		12 225,00	0,00
20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,000	130,00	9 360,00	72,000		9 360,00	0,00
21	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	163,000	15,00	2 445,00	163,000		2 445,00	0,00
22	171201201	Uložení sypání na skládky	t	277,100	85,00	23 553,50	277,100		23 553,50	0,00
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	m3	72,000	65,00	4 680,00	72,000		4 680,00	0,00
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m	29,400	260,00	7 644,00	29,400		7 644,00	0,00
25	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	5,600	350,00	1 960,00	5,600		1 960,00	0,00
26	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	35,000	90,00	3 150,00	35,000		3 150,00	0,00
27	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilii DN 160	m	29,400	65,00	1 911,00	29,400		1 911,00	0,00
28	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopskem v do 550 mm	t	6,985	400,00	2 794,00	6,985		2 794,00	0,00
29	583441970	šterkodrt frakce 0-63	kus	274,000	150,00	41 100,00	124,000		18 600,00	-22 500,00
30	317111126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostlovky kotvou do výurtu	kus	274,000	595,00	163 030,00	124,000		73 780,00	-89 250,00
31	548792020	kotva římsy do výurtu	m3	110,523	2 650,00	292 885,95	110,523		292 885,95	0,00
32	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF 4	m2	186,388	1 350,00	251 623,80	186,388		251 623,80	0,00
33	317353211	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	186,388	220,00	41 005,36	186,388		41 005,36	0,00
34	317353221	Bednění mostních říms včetně tvarů - odstranění	t	0,500	25 000,00	12 500,00	5,741		143 525,00	5,241
35	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	17,000	22 000,00	374 000,00	5,741		126 302,00	-11,259
36	317361821	Výztuž překladu a říms z betonářské oceli 10 505	m3	14,700	2 950,00	43 365,00	14,700		43 365,00	0,00
37	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 XF 3	m3	2,496	5 500,00	13 728,00	2,496		13 728,00	0,00
38	334323417	Mostní sloupy ze ŽB C 25/30	m3	3,608	4 500,00	16 236,00	3,608		16 236,00	0,00
39	334323418	Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 XF 3	m2	58,800	1 200,00	70 560,00	58,800		70 560,00	0,00
40	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	58,800	150,00	8 820,00	58,800		8 820,00	0,00
41	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	58,800	1 200,00	70 560,00	58,800		70 560,00	0,00
42	334353112	Bednění 4-úhelníkové sloupy konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - zřízení	m2	49,920	1 200,00	59 904,00	49,920		59 904,00	0,00

43	334353212	Bednění 4-úhelníkového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - odstranění	m <sup>2</sup>	49,920	150,00	7 488,00	49,920	7 488,00	0,00	0,00
44	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	2,400	22 000,00	52 800,00	1,033	22 726,00	-1,367	-30 074,00
45	334361236	Výztuž dířků pilířů z betonářské oceli 10 505	t	0,240	22 000,00	5 280,00	0,240	5 280,00	0,000	0,000
46	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	5,000	300,00	1 500,00	0,000	0,00	-5,000	-1 500,00
47	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	2,000	250,00	500,00	0,000	0,00	-2,000	-500,00
48	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	3,000	220,00	660,00	0,000	0,00	-3,000	-660,00
49	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s ucherm, 2500 mm	kus	2,000	200,00	400,00	0,000	0,00	-2,000	-400,00
50	348401170	Osazení oplocení ze strojevého pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m přes 15° sklonu svahu	m	9,500	60,00	570,00	0,000	0,00	-9,500	-570,00
51	313275030	pletivo poplast. čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	10,450	120,00	1 254,00	0,000	0,00	-10,450	-1 254,00
52	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	28,500	15,00	427,50	0,000	0,00	-28,500	-427,50
53	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	31,350	10,00	313,50	0,000	0,00	-31,350	-313,50
54	348401360	Přiháčkování strojevého pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	28,500	50,00	1 425,00	0,000	0,00	-28,500	-1 425,00
55	388995214	Chráníčka ČEZ	m	9,000	450,00	4 050,00	9,000	4 050,00	0,000	0,000
56	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírání nebo pellicové spáry dílců z betonu C 30/37 XF 3	m <sup>3</sup>	7,016	5 300,00	37 184,80	7,016	37 184,80	0,000	0,000
57	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 XF 2	m <sup>3</sup>	48,073	2 600,00	124 989,80	48,075	124 995,00	0,002	5,20
58	421351131	Bednění boční stěny konstrukci mostů výšky do 350 mm - zřízení	m <sup>2</sup>	33,690	450,00	15 160,50	33,690	15 160,50	0,000	0,000
59	421351131	Bednění konstrukci mostů ztužidel - zřízení	m <sup>2</sup>	8,240	450,00	3 708,00	8,240	3 708,00	0,000	0,000
60	421351231	Bednění stěny boční konstrukci mostů výšky do 350 mm - odstranění	m <sup>2</sup>	33,690	75,00	2 526,75	33,690	2 526,75	0,000	0,000
61	421351231	Bednění konstrukci mostů ztužidel mm - odstranění	m <sup>2</sup>	8,240	75,00	618,00	8,240	618,00	0,000	0,000
62	421361236	Výztuž ŽB sprahující desky z betonářské oceli 10 505	t	10,500	26 500,00	278 250,00	4,122	109 233,00	-6,378	-169 017,00
63	4213612461	Výztuž ztužidel z betonářské oceli 10 505	t	0,124	22 000,00	2 728,00	0,124	2 728,00	0,000	0,000
64	423321128	Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37 XF 3 ztužidla	m <sup>3</sup>	1,236	6 600,00	8 157,60	1,236	8 157,60	0,000	0,000
65	428940003	Demontáž mostního ložiska	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	0,000	0,00	-4,000	-12 000,00
66	428940091	Opiskování ochrana nářer mostního ložiska válcového	kus	6,000	13 500,00	81 000,00	6,000	81 000,00	0,000	0,000
67	4289400921	Opiskování ochrana nářer mostního ložiska pevného	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	2,000	25 000,00	0,000	0,000
68	4289411231	Osazení mostního ložiska ocelového	kus	4,000	6 200,00	24 800,00	0,000	0,00	-4,000	-24 800,00
69	3582280011	mostní ložisko	kus	4,000	51 000,00	204 000,00	0,000	0,00	-4,000	-204 000,00
70	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m <sup>2</sup>	1,800	2 500,00	4 500,00	1,800	4 500,00	0,000	0,000
71	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m <sup>2</sup>	1,800	1 030,00	1 854,00	1,800	1 854,00	0,000	0,000
72	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m <sup>2</sup>	39,030	1 500,00	58 545,00	39,030	58 545,00	0,000	0,000
73	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m <sup>2</sup>	39,030	1 300,00	50 739,00	39,030	50 739,00	0,000	0,000
74	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m <sup>3</sup>	4,704	2 400,00	11 289,60	4,704	11 289,60	0,000	0,000
75	458311131	Filtrální vrstvy za operou z betonu mezerovitěho hutněného po vrstvách	m <sup>3</sup>	100,280	1 650,00	165 462,00	100,280	165 462,00	0,000	0,000
76	564851111	Podklad ze štiřkordité SD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	39,475	110,00	4 342,25	39,475	4 342,25	0,000	0,000
77	564861113	Podklad ze štiřkordité SD tl 220 mm	m <sup>2</sup>	232,253	140,00	32 515,42	232,253	32 515,42	0,000	0,000
78	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m <sup>2</sup>	222,153	365,00	81 085,85	222,153	81 085,85	0,000	0,000
79	567122112	Podklad ze směsi símelelé cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m <sup>2</sup>	222,153	240,00	53 316,72	222,153	53 316,72	0,000	0,000
80	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	279,715	365,00	102 095,98	279,715	102 095,98	0,000	0,000
81	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	222,153	365,00	81 085,85	222,153	81 085,85	0,000	0,000
82	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	222,153	410,00	91 082,73	222,153	91 082,73	0,000	0,000
83	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	279,715	460,00	128 668,90	279,715	128 668,90	0,000	0,000
84	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m <sup>2</sup>	48,000	250,00	12 000,00	48,000	12 000,00	0,000	0,000
85	593811630	panel silniční 20 t 300x100x21,5 cm	kus	16,000	2 900,00	46 400,00	16,000	46 400,00	0,000	0,000
86	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,475	210,00	8 289,75	39,475	8 289,75	0,000	0,000

87	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	39,870	275,00	10 964,25	39,870	10 964,25	0,00	0,00	0,00
88	6286100101	Profiskluzná úprava - striaž	m2	202,253	160,00	32 360,48	0,000	0,00	-202,253	-32 360,48	0,00
89	628631221	Spárování zdi a valů ze zdiva kvádřového cementovou maltou hl do 30 mm	m2	138,231	495,00	68 424,35	138,231	68 424,35	0,000	0,00	0,00
90	629992114	Zatmělení spár mezi mostními konstr. PUR tmelem včetně výpňé PU tmelem vč vyčištění spár a penetr.nátěrů	m	132,100	430,00	56 803,00	132,100	56 803,00	0,000	0,00	0,00
91	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	136,910	750,00	102 682,50	0,000	0,00	-136,910	-102 682,50	0,00
92	130000001	zabradlí ocelové vč.metalizace a nátěrů	m	136,910	3 950,00	540 794,50	0,000	0,00	-136,910	-540 794,50	0,00
93	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	153,00	1 224,00	8,000	1 224,00	0,000	0,00	0,00
94	404440040	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A6a	kus	2,000	710,01	1 420,02	2,000	1 420,02	0,000	0,00	0,00
95	404441020	značka svíslá reflexní zákazová B13	kus	2,000	860,00	1 720,00	2,000	1 720,00	0,000	0,00	0,00
96	404442310	značka svíslá reflexní AL- P7,P8	kus	2,000	780,00	1 560,00	2,000	1 560,00	0,000	0,00	0,00
97	404443330	značka svíslá reflexní AL- NK E 13	kus	2,000	500,00	1 000,00	2,000	1 000,00	0,000	0,00	0,00
98	914111119	Montáž a dodávka tabulek	kus	6,000	390,00	2 340,00	6,000	2 340,00	0,000	0,00	0,00
99	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	390,00	780,00	2,000	780,00	0,000	0,00	0,00
100	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	750,00	4 500,00	6,000	4 500,00	0,000	0,00	0,00
101	404452250	sloupek Zh 60 - 350	kus	6,000	180,00	1 080,00	6,000	1 080,00	0,000	0,00	0,00
102	404452400	patka hliníková HP 60	kus	6,000	330,00	1 980,00	6,000	1 980,00	0,000	0,00	0,00
103	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	6,000	12,00	72,00	6,000	72,00	0,000	0,00	0,00
104	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	33,00	198,00	6,000	198,00	0,000	0,00	0,00
105	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	88,850	16,00	1 421,60	88,850	1 421,60	0,000	0,00	0,00
106	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	174,000	32,00	5 568,00	174,000	5 568,00	0,000	0,00	0,00
107	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,300	510,00	10 863,00	0,000	0,00	-21,300	-10 863,00	0,00
108	583803730	obrubník kamenný přímý, žula, 15x20	m	22,000	780,00	17 160,00	0,000	0,00	-22,000	-17 160,00	0,00
109	916242112	Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného do mostní římsy s ložem z plastbetonu	m	129,860	540,00	70 124,40	0,000	0,00	-129,860	-70 124,40	0,00
110	583803730	obrubník kamenný přímý, žula, 15x20	m	130,000	850,00	110 500,00	0,000	0,00	-130,000	-110 500,00	0,00
111	548793650	trn kotvení , pozink+PH, D=20, l=500 mm	kus	260,000	400,00	104 000,00	0,000	0,00	-260,000	-104 000,00	0,00
112	916331112	Osazení záhradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,600	126,48	2 858,45	22,600	2 858,45	0,000	0,00	0,00
113	592175090	obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní	kus	45,652	50,00	2 282,60	45,652	2 282,60	0,000	0,00	0,00
114	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	129,860	85,00	11 038,10	129,860	11 038,10	0,000	0,00	0,00
115	919731121	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	6,700	20,00	134,00	6,700	134,00	0,000	0,00	0,00
116	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	18,000	25,00	450,00	18,000	450,00	0,000	0,00	0,00
117	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	279,500	50,00	13 975,00	279,500	13 975,00	0,000	0,00	0,00
118	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,700	50,00	335,00	6,700	335,00	0,000	0,00	0,00
119	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,000	55,00	990,00	18,000	990,00	0,000	0,00	0,00
120	931941121	Osazení dilatčního mostního závěru do 300 mm	m	36,800	5 800,00	213 440,00	36,800	213 440,00	0,000	0,00	0,00
121	4378410361	mostní závěr	m	36,800	7 700,00	283 360,00	36,800	283 360,00	0,000	0,00	0,00
122	931994141	Těsnění spár betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	129,860	150,00	19 479,00	129,860	19 479,00	0,000	0,00	0,00
123	931994142	Těsnění dilatční spár betonové konstrukce polyuretanovým páskem	m	36,800	180,00	6 624,00	36,800	6 624,00	0,000	0,00	0,00
124	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	36,000	430,00	15 480,00	36,000	15 480,00	0,000	0,00	0,00
125	552613060	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l= 6 m, DN 50	m	30,600	1 200,00	36 720,00	30,600	36 720,00	0,000	0,00	0,00
126	936941131	Chráníčka odvodňovače D 63 mm	m	28,800	210,00	6 048,00	28,800	6 048,00	0,000	0,00	0,00
127	936942123	Osazení mostní vpust 500/500 mm	kus	4,000	1 432,25	5 729,00	4,000	5 729,00	0,000	0,00	0,00
128	2861434301	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l= 6 m, DN 100	kus	4,000	13 600,00	54 400,00	4,000	54 400,00	0,000	0,00	0,00
129	552613090	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l= 6 m, DN 100	m	3,400	2 350,00	7 990,00	3,400	7 990,00	0,000	0,00	0,00
130	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	806,400	180,00	145 152,00	806,400	145 152,00	0,000	0,00	0,00
131	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	48384,000	1,00	48 384,00	48384,000	48 384,00	0,000	0,00	0,00

132	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	806,400	31,00	24 998,40	806,400	24 998,40	0,000	0,00
133	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m <sup>2</sup>	564,200	52,00	29 338,40	564,200	29 338,40	0,000	0,00
134	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	84630,000	0,65	55 009,50	84630,000	55 009,50	0,000	0,00
135	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m <sup>2</sup>	564,200	34,00	19 182,80	564,200	19 182,80	0,000	0,00
136	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	15,000	125,00	1 875,00	15,000	1 875,00	0,000	0,00
137	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostního říms s vyložněním do 0,9 m	m	124,100	1 150,00	142 715,00	124,100	142 715,00	0,000	0,00
138	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	m	124,100	305,00	37 850,50	124,100	37 850,50	0,000	0,00
139	9484100011	Zdvíhání mostu ( krajní pole ) pro výměnu ložisek	soubor	1,000	205 000,00	205 000,00	1,000	205 000,00	0,000	0,00
140	9484111211	Zřízení podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	ks	8,000	2 860,70	22 885,60	8,000	22 885,60	0,000	0,00
141	948411122	Zřízení podpěry dočasné kovové ŽP 16 výšky do 12 m	t	15,200	6 995,93	106 338,14	15,200	106 338,14	0,000	0,00
142	9484112211	Odstranění podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	ks	8,000	1 254,68	10 037,44	8,000	10 037,44	0,000	0,00
143	948411222	Odstranění podpěry dočasné kovové ŽP 16 výšky do 12 m	t	15,200	3 033,53	46 109,66	15,200	46 109,66	0,000	0,00
144	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	84,875	31,45	2 669,32	84,875	2 669,32	0,000	0,00
145	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,356	44,03	2 877,62	65,356	2 877,62	0,000	0,00
146	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m <sup>3</sup>	25,324	855,00	21 652,02	25,324	21 652,02	0,000	0,00
147	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m <sup>3</sup>	45,607	855,00	38 993,99	45,607	38 993,99	0,000	0,00
148	96600511116	Rozebrání a odstřanění silničního zábradlí se sloupky betonovými	m	136,910	293,53	40 187,19	136,910	40 187,19	0,000	0,00
149	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	82,000	922,53	75 647,46	82,000	75 647,46	0,000	0,00
150	976092322	Vybourání odvodňovačů s odpadním potrubím	kus	4,000	2 096,67	8 386,68	4,000	8 386,68	0,000	0,00
151	9771411251	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	m	300,000	270,00	81 000,00	300,000	81 000,00	0,000	0,00
152	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	34,000	2 550,00	86 700,00	34,000	86 700,00	0,000	0,00
153	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	5,600	2 850,00	15 960,00	5,600	15 960,00	0,000	0,00
154	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m <sup>2</sup>	48,000	40,00	1 920,00	48,000	1 920,00	0,000	0,00
155	985112113	Očisekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m <sup>2</sup>	202,800	330,00	60 840,00	202,800	60 840,00	0,000	0,00
156	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m <sup>2</sup>	202,800	330,00	66 924,00	202,800	66 924,00	0,000	0,00
157	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	2028,000	168,00	340 704,00	2028,000	340 704,00	0,000	0,00
158	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m <sup>2</sup>	202,800	285,00	57 798,00	202,800	57 798,00	0,000	0,00
159	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	138,231	185,00	25 572,74	138,231	25 572,74	0,000	0,00
160	985132211	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m <sup>2</sup>	138,231	350,00	48 380,85	138,231	48 380,85	0,000	0,00
161	985132311	Veškeré spojevací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl do 6 m/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	138,231	285,00	39 395,84	138,231	39 395,84	0,000	0,00
162	985142111	Očištění ,úprava ,reprofilace a natěr pylonu	m <sup>2</sup>	138,231	200,00	27 646,20	138,231	27 646,20	0,000	0,00
163	985310001	Očištění ,úprava ,reprofilace a natěr pylonu	soubor	1,000	29 200,00	29 200,00	1,000	29 200,00	0,000	0,00
164	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m <sup>2</sup>	2028,000	720,00	1 460 160,00	2028,000	1 460 160,00	0,000	0,00
165	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m <sup>2</sup>	202,800	780,00	158 184,00	202,800	158 184,00	0,000	0,00
166	985312112	Jemná sanační síťka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm	m <sup>2</sup>	2028,000	215,00	436 020,00	2028,000	436 020,00	0,000	0,00
167	985323111	Spojevací mřížky reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m <sup>2</sup>	202,800	160,00	32 448,00	202,800	32 448,00	0,000	0,00
168	985324211	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m <sup>2</sup>	2028,000	155,00	314 340,00	2028,000	314 340,00	0,000	0,00
169	9853322291	Opiskování oznažené výztuže a ošetření natěry	m <sup>2</sup>	202,800	270,00	54 756,00	202,800	54 756,00	0,000	0,00
170	9855642251	Kotvení sloupů zábradlí do nosné konstrukce	kus	52,000	450,00	23 400,00	52,000	23 400,00	0,000	0,00
171	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	574,907	123,00	70 713,56	574,907	70 713,56	0,000	0,00
172	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	8048,698	7,00	56 340,89	8048,698	56 340,89	0,000	0,00
173	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	574,907	63,00	36 219,14	574,907	36 219,14	0,000	0,00
174	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	571,090	24,00	13 706,16	571,090	13 706,16	0,000	0,00
175	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7995,260	6,00	47 971,56	7995,260	47 971,56	0,000	0,00
176	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	571,090	55,00	31 409,95	571,090	31 409,95	0,000	0,00
177	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	404,673	85,00	34 397,21	404,673	34 397,21	0,000	0,00

178	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	170,234	75,00	12 767,55	170,234	0,000	12 767,55	0,000	0,00
179	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	356,873	55,00	19 628,02	356,873	0,000	19 628,02	0,000	0,00
180	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameňiva na skládce (skládkovné)	t	214,217	35,00	7 497,60	214,217	0,000	7 497,60	0,000	0,00
181	998212111	Přesun hmot pro mosy zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	459,520	30,00	13 785,60	459,520	0,000	13 785,60	0,000	0,00
182	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	570,400	50,00	28 520,00	387,660	-182,740	19 383,00	-182,740	-9 137,00
183	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,171	57 000,00	9 747,00	0,106	-0,065	6 042,00	-0,065	-3 705,00
184	7113211311	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěrem asfaltovým - pečetičí vrstva vč dodávky materiálu	m2	570,400	78,00	44 491,20	387,660	-182,740	30 237,48	-182,740	-14 253,72
185	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásky přitavením NAIP	m2	570,400	165,00	94 116,00	387,660	-182,740	63 963,90	-182,740	-30 152,10
186	628361110	pás těžký asfaltovaný modifikovaný	m2	655,960	250,00	163 990,00	404,800	-251,160	101 200,00	-251,160	-62 790,00
187	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,094	450,00	1 392,30	3,094	0,000	1 392,30	0,000	0,00
188	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	55,440	750,00	41 580,00	0,000	-55,440	0,00	-55,440	-41 580,00
189	136112200	krvci plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6 mm vč profilu nosné konstr - pozinkování	t	3,140	95 000,00	298 300,00	0,000	-3,140	0,00	-3,140	-298 300,00
190	767132811	Demontáž příček šroubovaných - krycí plech	m2	55,440	140,00	7 761,60	55,440	0,000	7 761,60	0,000	0,00
191	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,143	510,00	1 602,93	0,000	-3,143	0,00	-3,143	-1 602,93
192	777510002	Podlahy ze stěrky epoxidové	m2	133,624	220,00	29 397,28	0,000	-133,624	0,00	-133,624	-29 397,28
193	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,388	250,00	97,00	0,388	0,000	97,00	0,000	0,00

**NOVÉ POLOŽKY :**

2 462 543,51											
2 462 543,51											
N1	235311100	přímou pojižďená izolace mostovky	m2	0,000	1 585,00		343,802		343,802		544 926,17
N2	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	0,000	475,00		20,000		20,000		9 500,00
N3	552613060	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 65, vč. Objímky	kus	0,000	1 700,00		20,000		20,000		34 000,00
N4	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,000	97,00		8,600		8,600		834,20
N5	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	0,000	169,00		8,600		8,600		1 453,40
N6	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	0,000	1 250,00		4,000		4,000		5 000,00
N7	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	0,000	1 950,00		8,150		8,150		15 892,50
N8	317353121a	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení - tvarování fabionu	m2	0,000	1 350,00		92,073		92,073		124 297,88
N9	317353221a	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění - tvarování fabionu	m2	0,000	220,00		92,073		92,073		20 255,95
N10	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,000	358,00		10,000		10,000		3 580,00
N11	721173605	Potrubií kanalizační z PE svodné DN 80	m	0,000	299,00		4,200		4,200		1 255,80
N12	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kus	0,000	7 325,00		4,000		4,000		29 300,00
N13	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - ručně	m3	0,000	4 985,00		38,450		38,450		191 673,25
N14	963051213	Bourání ŽB stropů žebrovaných s viditelnými trámy - ručně	m3	0,000	4 513,00		6,200		6,200		27 980,60
N15	946231111	Montáž zavěšeného řešení pod bednění mostních říms s vyloužením do 0,9 m - příplatek za ztlížené poměry	m	0,000	634,50		124,000		124,000		78 678,00
N16	911121311a	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů - zábradlí dle RDS	m	0,000	1 265,00		137,470		137,470		173 899,55
N17	130000001a	zábradlí ocelové vč. metalizace a nátěrů - zábradlí dle RDS	m	0,000	6 275,00		137,470		137,470		862 624,25
N18	911121311b	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů - zábrana dle RDS	m	0,000	685,00		50,634		50,634		34 684,29
N19	130000001b	zábradlí ocelové vč. metalizace a nátěrů - zábrana dle RDS	m	0,000	5 015,00		50,634		50,634		253 929,51
N20	783614601	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus	0,000	71,90		42,000		42,000		3 019,80
N21	985311120	Reprofiace stěn cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	0,000	1 993,00		2,520		2,520		5 022,36
N22	711747167	Izolace proti vodě opravení překážek přes 300 mm přitavením NAIP	kus	0,000	536,00		76,000		76,000		40 736,00

SO :

SKU2602

VON

413 004,00

458 653,60

45 649,60

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	množství SoD	CENA jedn.	CENA celkem	413 004,00		458 653,60		45 649,60	
							množství RDS	CENA RDS	množství DODATEK	CENA DODATEK	množství DODATEK	CENA DODATEK
1	011002000	Průzkumné práce , diagnostika konstrukcí	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	1,000	4 680,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	1,000	12 500,00	0,000	0,00	0,00	0,00
3	012203000	Vytyčení sítí	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00	0,000	0,00	0,00	0,00
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení, geometrický plán v 10 vyhotoveních	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	1,000	48 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
5	013203000	Fotodokumentace stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
6	013214001	Hlavní prohlídka , vypracování mostního listu	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	1,000	14 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
7	013254000	Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních	ks	1,000	145 000,00	145 000,00	1,315	190 649,60	0,315	45 649,60	0,000	0,00
8	030001000	Zařízení stavenišť- Zřízení, zabezpečení, oplocení odstranění , náklady na buňky, mobil, WC- energie pro ZS	ks	1,000	32 700,00	32 700,00	1,000	32 700,00	0,000	0,00	0,00	0,00
9	034403000	Dopravné inženýrská opatření	ks	1,000	114 124,00	114 124,00	1,000	114 124,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	1,000	8 500,00	0,000	0,00	0,00	0,00
11	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
12	043103000	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
13	043194000	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00