




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|---|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 02 Komunikace | 9 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD | OZNÁMENÍ Č.:9 |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12. 5. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Komunikace ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Pro zvýšení únosnosti pláně je nutné sanovat méně únosné podloží pláně vápněním, tak aby byla zajištěna požadovaná únosnost dle projektové dokumentace. <div style="text-align: center;"></div> POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11. 5. 2015 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| PROJEKTOVÝ ÚSTAV: BKOM – Dušan Crha | STAVBYVEDOUČÍ: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 02 Komunikace | 9 | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|-----|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD <p style="text-align: right;">PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</p> | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: <u>12.5.2016</u> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Komunikace ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">464 950,63 Kč</td><td style="text-align: right;">97 639,63 Kč</td><td style="text-align: right;">562 590,26 Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík [REDACTED] DATUM: <u>11.5.2016</u></p> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce | 464 950,63 Kč | 97 639,63 Kč | 562 590,26 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | |
| Vícepráce | 464 950,63 Kč | 97 639,63 Kč | 562 590,26 Kč | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: <p>OD: _____ PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>12.5.2016</u></p> | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | |
| [REDACTED] BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB Ing.Zdeněk Herodes | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-54 **Brno Líšeň**
Objekt: 01 **Stavba**
Rozpočet: 09 **Sanace podloží komunikací - vápněním do hloubky 50 cm**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 464 950,63 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 464 950,63 |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 464 950,63 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 97 639,63 CZK |

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **464 950,63 CZK**

Cena celkem s DPH **562 590,26 CZK**

v _____ dne **12.5.2016**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 8 262,00 | 2 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 445 637,70 | 96 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 8 733,85 | 2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 2 317,08 | 0 |
| Cena celkem | | | | | 464 950,63 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 15-54 | Brno Líšeň |
| O: | 01 | Stavba |
| R: | 09 | Sanace podloží komunikací - vápněním do hloubky 50 cm |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 8 262,00 |
| 1 | 122202203R00 | ...přes 1 000 do 10 000 m ³ výměra: : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 6 : sanovaná plocha 30,6 m ² do hloubky 0,5 m : zpevněná plocha u Novostavby WC : | m ³ | 15,30000 15,30000 | 95,00 | 1 453,50 |
| 2 | 162301101R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m výměra: : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 8 : | m ³ | 15,30000 15,30000 | 45,00 | 688,50 |
| 3 | 162501102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m výměra: : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 9 : | m ³ | 15,30000 15,30000 | 395,00 | 6 043,50 |
| 4 | 171201201R00 | ...na skládku výměra: : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 10 : | m ³ | 15,30000 15,30000 | 5,00 | 76,50 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 445 637,70 |
| 5 | 214663 OA0 | ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNĚM DO 2% HL DO 0,5M plocha sanace vápněním : 1802,3-95-65 ztratné 0,5% :16,423*0,5 pozn.: cena kalkulována | m ² | 1 650,51000 1 642,30000 8,21150 | 270,00 | 445 637,70 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 8 733,85 |
| 6 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm plocha sanace komunikací : 30,6 ztratné 0,5% z plochy : 0,306*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 18 : | m ² | 30,75300 30,60000 0,15300 | 84,00 | 2 583,25 |
| 7 | 564851114R00 | ...tloušťka po zhutnění 180 mm plocha sanace komunikací : 30,6 ztratné 0,5% z plochy : 0,306*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 19 : | m ² | 30,75300 30,60000 0,15300 | 100,00 | 3 075,30 |
| 8 | 564851114R00 | ...tloušťka po zhutnění 180 mm plocha sanace komunikací : 30,6 ztratné 0,5% z plochy : 0,306*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 19 : | m ² | 30,75300 30,60000 0,15300 | 100,00 | 3 075,30 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 2 317,08 |
| 9 | 998223011R00 | ...jakékoliv délky objektu cena z rozpočtu DI1-02, pol. 48 : 34,58329 | t | 34,58329 34,58329 | 67,00 | 2 317,08 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|---|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI | 11 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD | OZNÁMENÍ Č.: 11 |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Z důvodu chyby v rozpočtu, kde je absence šoupěte a odběrové soupravy s odvodněním za šachtu AŠ 2. Šoupě a odběrová souprava s odvodněním je obsažena pouze v projektové dokumentaci. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE POKYNOU KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| POKYN VYDAL: [Redacted] BKOM – Dušan Crha | POKYN VYDAL: [Redacted] OI MMB Ing. Zdeněk Herodes |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI | 11 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD <p style="text-align: right;">PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</p> | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: stavbyvedoucí | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| Vícepráce | Cena bez DPH 14 042,65 Kč | DPH 2 948,96 Kč | Cena s DPH 16 991,61 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík | | | DATUM: 11.5.2016 |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: 12.5.2016 | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-54 **Brno Líšeň**
Objekt: 01 **Stavba**
Rozpočet: 11 **Doplnění šoupěte a odběrové soupravy s odvodněním za šachtu AŠ2**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 14 042,65 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 14 042,65 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 14 042,65 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 2 948,96 CZK |

Zaokrouhlení _____ CZK

Cena celkem s DPH _____ **16 991,61 CZK**

v

 P. VESELÝ
 stavební podnik s.r.o.
 Pražská 319/00 Brno
 IČ: 253 000 000

Za zhotovitele

dne

12.5.2016

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 14 042,65 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 14 042,65 | 100 |




Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 15-54 | Brno Líšeň |
| O: | 01 | Stavba |
| R: | 11 | Doplnění šoupěte a odběrové soupravy s odvodněním za šachtu AŠ2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 14 042,65 |
| 1 | 8911731111R00 | ...ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm montáž šoupěte č. 4051 na konec šachty AŠ2 : 1 cena z rozpočtu DI1-06, pol.50 : | kus | 1,00000 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | 1,00000 | | |
| 2 | 722236713R00 | Šoupě č.4051 - uzavírací k AŠ2 šoupě za šachtu AŠ2, chybí v rozpočtu : 1 kalkulovaná cena tohoto šoupěte je 7.032,- bez DPH : | kus | 1,00000 | 7 032,00 | 7 032,00 |
| | | | | 1,00000 | | |
| 3 | 283003VD | Souprava odběrová s odvodněním DN25 za šachtu AŠ2 : 1 cena z rozpočtu DI1-06, pol. 65 : | ks | 1,00000 | 6 756,00 | 6 756,00 |
| | | | | 1,00000 | | |
| 4 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1,15000 | 138,83 | 159,65 |



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|--|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI | 12 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD | PŘÍKAZ Č.:1 |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Pro plnohodnotnou funkci vybudovaného objektu, je nutné zajistit práce z II. etapy spočívající v dodávce tří kusů kompletních armatur. NAVRHL: Ing. Písařík  DATUM: 16.3.2016 PŘÍKAZ VYDAL: Ing.Zdeněk Herodes DATUM: 18.3.2016 | |
|  STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes  |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI | 12 | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|-----|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD <p style="text-align: right;">PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</p> | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: center;">22 940,80 Kč</td><td style="text-align: center;">4 817,57 Kč</td><td style="text-align: center;">27 758,37 Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík [REDACTED] DATUM: _____</p> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce | 22 940,80 Kč | 4 817,57 Kč | 27 758,37 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | |
| Vícepráce | 22 940,80 Kč | 4 817,57 Kč | 27 758,37 Kč | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: <p>OD: _____ PODPIS: [REDACTED] DATUM: 12.5.2016</p> | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | |
| [REDACTED] BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes [REDACTED] | | | | | | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 98,01 | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 3 415,50 | 15 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 102,15 | 0 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 4 326,00 | 19 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 9 706,09 | 42 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 4 489,09 | 20 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 803,96 | 4 |
| Cena celkem | | | | | 22 940,80 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 15-54 | Brno Líšeň |
| O: | 01 | Stavba |
| R: | 12 | Nadzemní část odběrových souprav s odvodněním |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | | | | | 98,01 |
| 1 | 122202203R00 | ...přes 1 000 do 10 000 m3 výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 6 : | m3 | 0,18150 0,18150 | 95,00 | 17,24 |
| 2 | 162301101R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 8 : | m3 | 0,18150 0,18150 | 45,00 | 8,17 |
| 3 | 162501102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 9 : | m3 | 0,18150 0,18150 | 395,00 | 71,69 |
| 4 | 171201201R00 | ...na skládku výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 10 : | m3 | 0,18150 0,18150 | 5,00 | 0,91 |
| Díl: 2 | | | | | | 3 415,50 |
| 5 | 529_01 | Skruz betonová s dnem DN 800, výška 1 m, k odběrovým soupravám, výtok se zátkou k odběrovým soupravám : 3 chybí v rozpočtu, typ např. BEST SR-F 800x1030D : cena kalkulovaná, jeden kus: 1.138,5 Kč bez DPH : | kus | 3,00000 3,00000 | 1 138,50 | 3 415,50 |
| Díl: 5 | | | | | | 102,15 |
| 6 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhuštění 150 mm plocha sanace komunikací : 1,1*1,1 ztratné 0,5% z plochy : 0,0121*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 18 : | m2 | 1,21605 1,21000 0,00605 | 84,00 | 102,15 |
| Díl: 8 | | | | | | 4 326,00 |
| 7 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t osazení betonových skruží k odběrným soupravám : 3 není zahrnuto v rozpočtu, cena RTS : | kus | 3,00000 3,00000 | 1 442,00 | 4 326,00 |
| Díl: 99 | | | | | | 9 706,09 |
| 8 | 998223011R00 | ...jakékoliv délky objektu cena z rozpočtu DI1-02, pol. 48 : 0,69321 | t | 0,69321 0,69321 | 67,00 | 46,45 |
| 9 | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu hmotnost 1 kusu je 797 kg : 0,797*3 cena z rozpočtu DI1-06, pol. 59 : | t | 2,39100 2,39100 | 4 040,00 | 9 659,64 |
| Díl: 722 | | | | | | 4 489,09 |
| 10 | 722130233R00 | Potrubí pozinkované k odběrovým soupravám svislá část potrubí od odběrové supravý s odvodněním nad terén : odběrové soupravy 3 ks : potřeba potrubí na 1 odběrovou souprvu 2,5 m : 2,5*3 ztratné 10% : 0,075*10 | m | 8,25000 7,50000 0,75000 | 538,00 | 4 438,50 |
| 11 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1,14000 | 44,38 | 50,59 |
| Díl: 734 | | | | | | 803,96 |
| 12 | 734294383R00 | Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, DN 20 Zahradní uzávěr k odběrným místům : 3 odběrná místa : 3 | kus | 3,00000 3,00000 | 267,00 | 801,00 |
| 13 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0,37000 | 8,01 | 2,96 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|---|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI | 13 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD | OZNÁMENÍ Č.: 13 |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 11.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Z důvodu chyby v rozpočtu, kde je absence materiálu (navrtávacího pásu) a je definována pouze montáž. Touto změnou se řeší dodávka. POKYN VYDAL: Ing. Písařík [redacted] DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| ŠTÁVEBNÍ DOZOR [redacted] BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes [redacted] |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|------------|-------------|-----------|-------------|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI | 13 | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | |
| Vícepráce | <table><tr><td>Cena bez DPH</td><td>DPH</td><td>Cena s DPH</td></tr><tr><td>4 760,00 Kč</td><td>999,60 Kč</td><td>5 759,60 Kč</td></tr></table> | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | 4 760,00 Kč | 999,60 Kč | 5 759,60 Kč |
| Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | |
| 4 760,00 Kč | 999,60 Kč | 5 759,60 Kč | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík | DATUM: 11.5.2016 | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | | | | | |
| OD: _____ | PODPIS: _____ DATUM: 12.5.2016 | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | |
| STAVBYVEDOUČÍ: BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-54 Brno Líšeň
Objekt: 01 Stavba
Rozpočet: 13 Přípojky ZTI - Navrtávací pás

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-----------------|
| HSV | 4 760,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 4 760,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 4 760,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 999,60 CZK |

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **4 760,00 CZK**

Cena celkem s DPH **5 759,60 CZK**

v

dne

12.5.2016

PŘE
 stavební a
 Pražá
 IČ: 25342

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------|----------|--|--|----------|-----|
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 4 760,00 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 4 760,00 | 100 |




Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|-------------------------------|
| S: | 15-54 | Brno Líšeň |
| O: | 01 | Stavba |
| R: | 13 | Přípojky ZTI - Navrtávací pás |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|--------------------|-----------|----------|
| Díl: | 8 | Trubní vedení | | | | 4 760,00 |
| 1 | 891827 OA0 | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM navrtávací pas | kus | 1,00000 1,00000 | 4 760,00 | 4 760,00 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|---|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy | 14 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD | OZNÁMENÍ Č.:14 |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: stavbyvedoucí | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Změna řeší absenci rozhrnutí a přesunutí nadbytečné části ornice pro založení trávníku. POKYN VYDAL: Ing. Písařík  DATUM: 11.5.2016 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| STAVEBNÍ DOZOR  BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes  |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy | 14 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí 12.5.2016 | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| Vícepráce | Cena bez DPH 103 790,50 Kč | DPH 21 796,01 Kč | Cena s DPH 125 586,51 Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík | | DATUM: 11.5.2016 | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | DATUM: 12.5.2016 |
| OD: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N_2016_15-5 Brno Líšeň
Objekt: 01 Stavba
Rozpočet: 14 Rozproštění a urovnání zeminy (3.000 m3)

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 103 790,50 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 103 790,50 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 103 790,50 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 21 796,01 CZK |

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **103 790,50 CZK**

Cena celkem s DPH **125 586,51 CZK**

v


 Za zhotovitele

LÝ
 ost s.r.o.
 Brno
 342100

dne

12.5.2016


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 103 790,50 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 103 790,50 | 100 |

Položkový rozpočet




| | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|--|
| S: | N_2016_15-54/2 Brno Líšeň | | |
| O: | 01 | Stavba | |
| R: | 14a | Rozprostření a urovnání ornice | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 103 790,50 |
| | | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | | | | |
| | | 167 10-1 nakládání výkopku | | | | |
| 1 | 100003100R00 | Naložení sypaniny plocha založení trávníků : rozpočet DI107b-3.1, pol. 4 : 7125*0,05 rozpočet DI107b-3.2, pol. 4 : 1955*0,05 rozpočet DI107b-3.3, pol. 4 : 105*0,05 | m3 | 459,25000 | 35,00 | 16 073,75 |
| | | | | 356,25000 | | |
| | | | | 97,75000 | | |
| | | | | 5,25000 | | |
| | | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | | | | |
| | | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | | | | |
| 2 | 162301101R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m plocha založení trávníků : rozpočet DI107b-3.1, pol. 4 : 7125*0,05 rozpočet DI107b-3.2, pol. 4 : 1955*0,05 rozpočet DI107b-3.3, pol. 4 : 105*0,05 | m3 | 459,25000 | 45,00 | 20 666,25 |
| | | | | 356,25000 | | |
| | | | | 97,75000 | | |
| | | | | 5,25000 | | |
| | | 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | | | | |
| | | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : | | | | |
| 3 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 plocha založení trávníků : rozpočet DI107b-3.1, pol. 4 : 7125 rozpočet DI107b-3.2, pol. 4 : 1955 rozpočet DI107b-3.3, pol. 4 : 105 Cena RTS : | m2 | 9 185,00000 | 7,30 | 67 050,50 |
| | | | | 7 125,00000 | | |
| | | | | 1 955,00000 | | |
| | | | | 105,00000 | | |



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|---|
| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy | 16 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD | OZNÁMENÍ Č.: 16 |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Změna řeší absenci rozhrnutí a přesunutí skřívky a výkopku z přípojek vodovodu a kanalizace. <div style="text-align: right;">POKYN VYDAL: Ing. Písařík  DATUM: 11.5.2016</div> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
|  STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes  |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy | 16 | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------|-----|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD <p style="text-align: right;">PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</p> | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">269 685,34 Kč</td><td style="text-align: right;">56 633,92 Kč</td><td style="text-align: right;">326 319,26 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce | 269 685,34 Kč | 56 633,92 Kč | 326 319,26 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | |
| Vícepráce | 269 685,34 Kč | 56 633,92 Kč | 326 319,26 Kč | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík | | DATUM: <u>11.5.2016</u> | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | | | | | | | |
| OD: _____ | | DATUM: <u>12.5.2016</u> | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ | | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | | | | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-54 Brno Líšeň
Objekt:
Rozpočet: 16 Rozhrnutí přebytečné zeminy

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 269 685,34 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 269 685,34 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 269 685,34 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 56 633,92 CZK |

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **269 685,34 CZK**

Cena celkem s DPH **326 319,26 CZK**

v

dne

Pr
 Stavební
 Praž
 IČ: 253
 s.r.o.
 Brno
 42100

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 269 685,34 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 269 685,34 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|-----------------------------|
| S: | 15-54 | Brno Líšeň |
| O: | | |
| R: | 16 | Rozhrnutí přebytečné zeminy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|--|-----------|------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 269 685,34 |
| | | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | | | | |
| | | 167 10-1 nakládání výkopku | | | | |
| 1 | 167101102R00 | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Přebytečná zemina : dle zaměření zemina z výkopu vodovodu zemina z výkopku kanalizace cena z rozpočtu D11-07a pol. 3 : | m3 | 1 536,00000 1 536,00000 0,00000 0,00000 | 60,00 | 92 160,00 |
| | | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | | | | |
| | | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | | | | |
| 2 | 162301101R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m Přebytečná zemina : dle zaměření zemina z výkopu vodovodu zemina z výkopku kanalizace jednotková cena z rozpočtu D11-01a pol. 5 : | m3 | 1 536,00000 1 536,00000 0,00000 0,00000 | 45,00 | 69 120,00 |
| | | 171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných | | | | |
| | | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | | | | |
| | | 171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor- | | | | |
| 3 | 171101103R00 | ...přes 96 do 100 % PS Přebytečná zemina : dle zaměření zemina z výkopu vodovodu zemina z výkopku kanalizace rozprostření výkopku na tloušťku 100 mm : cena z rozpočtu D11-02 pol 13 : | m3 | 1 971,00625 1 536,00000 277,25625 157,75000 | 55,00 | 108 405,34 |