

Vícepráce - VŠCHT - Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora vč. přilehlých kanceláří

			vícepráce	vč. DPH	méněpráce	vč. DPH
1	Nerovnost podlah - změna způsobu realizace	4 327,16 Kč	45 951,56 Kč	55 601,39 Kč	-41 624,40 Kč	-50 365,52 Kč
2	Výztužná síťka omítek	80 806,98 Kč	80 806,98 Kč	97 776,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Repase otopných těles	43 552,43 Kč	43 552,43 Kč	52 698,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Dodávka nových dvoukřídlových dveří	41 520,00 Kč	76 520,00 Kč	92 589,20 Kč	-35 000,00 Kč	-42 350,00 Kč
5	Truhlářské výrobky	18 901,26 Kč	18 901,26 Kč	22 870,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Truhlářské výrobky - skříňka	3 912,00 Kč	3 912,00 Kč	4 733,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Truhlářské výrobky - AV technika	8 880,00 Kč	8 880,00 Kč	10 744,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	AV technika	5 134,50 Kč	12 600,00 Kč	15 246,00 Kč	-7 465,50 Kč	-9 033,26 Kč
9	Změna dodávky rolet	-27 880,90 Kč	14 400,00 Kč	17 424,00 Kč	-42 280,90 Kč	-51 159,89 Kč
10	Doplnění elektroinstalací - přepojení	30 188,00 Kč	30 188,00 Kč	36 527,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	Doplnění elektroinstalací - opravy	32 369,60 Kč	32 369,60 Kč	39 167,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	Doplnění elektroinstalací - doplnění PD	-673,56 Kč	18 100,44 Kč	21 901,53 Kč	-18 774,00 Kč	-22 716,54 Kč
13	Přípravné a pomocné stavební práce	31 833,08 Kč	31 833,08 Kč	38 518,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14	Zednické práce	8 976,00 Kč	8 976,00 Kč	10 860,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	vedlejší rozpočtové náklady	2,88%	8 117,18 Kč	12 297,35 Kč	-4 180,17 Kč	-5 058,01 Kč
				531 539,33 Kč		-180 683,21 Kč
	Celkem		289 963,73 Kč	439 288,70 Kč	-149 324,97 Kč	





Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 01/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :										
Odkazy : na specifikaci :										
na výkresy :										
na rozp. podklady :										
na jinou část smlouvy :										
ZMĚNA : Vyrovnání podlah Důvod změny Po vybourání příček byla zjištěna nestejná výška podlah. Pro sjednocení výšek bylo nutné provést samonivelační stěrku vhodnou na dřevěné podklady. Původně uvažovaná úprava podkladu byla odečtena. Vliv na dobu realizace Není										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">4 327,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">908,70 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">5 235,86 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	4 327,16 Kč	DPH 21%	908,70 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	5 235,86 Kč
Cenový rozdíl	4 327,16 Kč									
DPH 21%	908,70 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	5 235,86 Kč									
Počet listů příloh :		1								
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
Datum: 20.11.2017		Datum: 21.11.2017								

Změnový list č.1.						
Vícepráce - Práce a dodávky HSV, PSV - vyrovnání podlah velká ZM a Rektor						
Pol.č	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
107	775	Podlahy vlysové a parketové				
108	C-775511800-0	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými 30%výměry	m2	-44,00	73,50	-3 234,00 Kč
110	C-775000000-102	Doplnění podlah vlysových 30% výměry	m2	-44,00	630,00	-27 720,00 Kč
111	C-775591913-0	Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m2	-44,00	231,00	-10 164,00 Kč
114	C-998775102-0	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	-0,75	675,20	-506,40 Kč
	SUB	1.Obroušení podkladu+vysátí	m2	44	15,00 Kč	660,00 Kč
	SUB	2.Penetrování	m2	44	195,75 Kč	8 613,00 Kč
	SUB	3.Vyrovnání rýh v podlaze správkovou betonovou směsí	bm	16,048	320,00 Kč	5 135,36 Kč
	SUB	4.Nivelační stěrka tl 10mm	m2	30	715,25 Kč	21 457,50 Kč
	SUB	5.Nivelační stěrka tl. 8mm	m2	14	602,55 Kč	8 435,70 Kč
	SUB	6.doprava	kpl	1	1 650,00	1 650,00 Kč
115	Celkem za 775	Podlahy vlysové a parketové				4 327,16 Kč

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 02/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :										
Odkazy : na specifikaci :										
na výkresy :										
na rozp. podklady :										
na jinou část smlouvy :										
ZMĚNA : Potažení stěn a stropů tmelem se sklovláknitým pletivem Důvod změny Po oškrábání všech vrstev maleb bylo zjištěno velké množství prasklin v omítkách stěn a stropů. Z časových a finančních důvodů nebylo možné všechny omítky otlouct a ze 100% provést nové, proto byla úprava stěn a stropů doplněna o potažení tmelem s vloženým sklovláknitým pletivem. Vliv na dobu realizace Není										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">80 806,98 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">16 969,47 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">97 776,44 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	80 806,98 Kč	DPH 21%	16 969,47 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	97 776,44 Kč
Cenový rozdíl	80 806,98 Kč									
DPH 21%	16 969,47 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	97 776,44 Kč									
Počet listů příloh :		1								
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
										
Datum:		Datum:								
		21.11.2017								

Změnový list č.2.						
Vícepráce - Práce a dodávky HSV, PSV - potažení stěn a stropů tmelem se sklovláknitým pletivem						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu VCP							80 806,98 Kč
HSV - Práce a dodávky HSV							80 806,98 Kč
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - doplnění výztužené sítě v místě vedení instalací							80 242,44 Kč
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	277,728	160,55	44 589,23 Kč
(13,86+6,43+1+1+)*2,2=49,04m2; (3,3+5,42+3,68+2,92+6,43+3,765+3,765+6,43)*4,2=149,982 m2; 14*4,2=58,8 m2; (13,86+3,3+2,515+2,515+6,43+6,43+6,43+6,43+2,92+3,68+5,42)*0,3=19,908							
22	K	612142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - síla do 5mm	m2	197,470	180,55	35 653,21 Kč
90,00m2; 8,4 m3; 12,57 m2; 44 m2; 23,7 m2; 18,8 m2							
998 - Přesun hmot							564,54 Kč
68	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,566	220,00	564,54 Kč

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 03/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :										
Odkazy : na specifikaci :										
na výkresy :										
na rozp. podklady :										
na jinou část smlouvy :										
ZMĚNA : Repase otopných těles Důvod změny Po demontáži stávajících pevných krytů topení bylo zjištěno, že je nezbytně nutné provést v rámci rekonstrukce nové nátěry radiátorů včetně výměn původních přípojovacích armatur. Vliv na dobu realizace Není										
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :								
1		0								
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">43 552,43 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">9 146,01 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">52 698,45 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	43 552,43 Kč	DPH 21%	9 146,01 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	52 698,45 Kč
Cenový rozdíl	43 552,43 Kč									
DPH 21%	9 146,01 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	52 698,45 Kč									
Počet listů příloh :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :								
1		0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
 Datum: 20.11.2017		Datum: 21.11.2017								

Změnový list č.3.						
Repase otopných těles						
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
Změnový list č.3. celkem						43 552,43 Kč
Repase šroubení a ventilů otopných těles - práce						
1		Odpojení otopného tělesa od potrubí	ks	5	252	1 260,00 Kč
2		Demontáž šroubení pro otopné těleso DN20 (3/4")	ks	5	161,28	806,40 Kč
3		Zpětná montáž šroubení na otopné těleso a připojovací potrubí	ks	5	137,76	688,80 Kč
4		Demontáž růžice u otopného tělesa (zaslepovací)	ks	5	126	630,00 Kč
5		Demontáž otopného tělesa litinového článkového - přesun k repasi	m2	7,830	1 250,00	9 787,50 Kč
6		Osazení odvzduš(novací růžice na otopné těleso s odvzduš. Ven. MTR 3/8"	ks	5	103,2	516,00 Kč
7		Výměna ventilu termostatického (dodávka investor)	ks	1	98,4	98,40 Kč
8		Zpětná montáž otopného tělesa napojením na potrubí	ks	5	705,6	3 528,00 Kč
Repase šroubení a ventilů otopných těles - materiál						
9		Růžice radiátorová ŽBD levá 5/4"-3/8"	ks	5	31,2	156,00 Kč
10		Ventil odvzdušňovací MTR s ručním ovládáním 3/8"	ks	5	26,4	132,00 Kč
11		Růžice radiátorová ŽBD pravá 5/4"-3/4"	ks	2	31,2	62,40 Kč
12		Šroubení rohové 6/4" mosaz	ks	5	152,88	764,40 Kč
13		Prodloužení mosaz Viega 3/4"/20mm	ks	5	85,68	428,40 Kč
14		Přípomocný materiál	kpl	1	276	276,00 Kč
Repase nátěrů otopných těles						
15	783606824	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles okartáčováním	m2	53,82	200,00	10 764,00 Kč
16	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	53,82	72,70	3 912,71 Kč
17	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	53,82	181,00	9 741,42 Kč

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 04/2017							
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
Týká se :										
Odkazy : na specifikaci :										
na výkresy :										
na rozp. podklady :										
na jinou část smlouvy :										
ZMĚNA : Výměna vstupních dveří Důvod změny Při zahájení prací na vstupních dveřích do velké zasedací místnosti bylo zjištěno větší poškození stávajících dvoukřídlých dveří. Dveře byly prohnuté a poškozené dodatečnou montáží elektrického zámku. Proto bylo přistoupeno ke zhotovení nových křídel do stávající zárubně.										
Vliv na dobu realizace Není										
Počet připojených listů specifikací :		1	Počet výkresů :							
Změnový list je vyvolán :		záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele						
				vyšší mocí nebo jinou okolností x						
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.										
(za zhotovitele)										
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017							
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="text-align: right;">41 520,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">8 719,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">50 239,20 Kč</td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	41 520,00 Kč	DPH 21%	8 719,20 Kč	Cenový rozdíl vč. DPH	50 239,20 Kč
Cenový rozdíl	41 520,00 Kč									
DPH 21%	8 719,20 Kč									
Cenový rozdíl vč. DPH	50 239,20 Kč									
Počet listů příloh :		1								
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů								
Předal :		Odsouhlasil :								
Datum:		Datum: 21.11.2017								

Změnový list č. 4 - Dodávka nových dvoukřídlých dveří

VŠCHT - Rekonstrukce velké ZM rektora vč. přilehlých kanceláří

p.č.	Předmět dodávky	jednotka	počet	cena/jednotka	celkem
1.	Dveře dvoukřídlové 1410/2240 bez čalounění	ks	1	60440	60 440,00 Kč
2.	Pasování dveří do stávající zárubně	ks	1	4080	4 080,00 Kč
3.	Repase obložkové zárubně ke dveřím 1/T	ks	1	12000	12 000,00 Kč
4.	Dveře dvoukřídlové kazetové s vnitřním čalouněním 1410/2240 mm 1/T	ks	1	-35000	-35 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					41 520,00 Kč

STAVBA
Číslo účtu
1001 5001079 02

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 05/2017										
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
Týká se :													
Odkazy : na specifikaci :													
na výkresy :													
na rozp. podklady :													
na jinou část smlouvy :													
ZMĚNA : Truhlářské výrobky Důvod změny V průběhu rekonstrukce vznikl požadavek objednatele na dodání ještě 2 ks garnýží do 2 kanceláří a osazení na vstupní dveře z chodby kováním s koulí. Vliv na dobu realizace Není													
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :											
1		0											
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností									
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.													
(za zhotovitele)													
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Cenový rozdíl</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">18 901,26 Kč</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">3 969,26 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">22 870,52 Kč</td> <td></td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	18 901,26 Kč	Kč	DPH 21%	3 969,26 Kč		Cenový rozdíl vč. DPH	22 870,52 Kč	
Cenový rozdíl	18 901,26 Kč	Kč											
DPH 21%	3 969,26 Kč												
Cenový rozdíl vč. DPH	22 870,52 Kč												
Počet listů příloh :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :											
1		0 kalendářních dnů											
Předal :		Odsouhlasil :											
 Datum: 20.11.2017		 Datum: 21.11.2017											

Změnový list č. 5 - Truhlářské výrobky
VŠCHT - Obnova velké ZM rektora vč. přilehlých kanceláří

p.č.	Předmět dodávky	jednotka	počet	cena/jednotka	celkem
1.	Garnýž dodávka a montáž	ks	2	8538,13	17 076,26 Kč
2.	Galvanické pokovení stávajících klik vč. úprav nutných pro provedení pokovení - štítek s koulí	ks	1	1825	1 825,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					18 901,26 Kč

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 06/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :				
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Truhlářské výrobky - skříňka Důvod změny Za původním pevným krytem topení byl objeven svitek optického kabele, který by byl viditelný za novým krytem topení. Proto byl tento svitek zakryt do atypické skříňky. Vliv na dobu realizace Není				
Počet připojených listů specifikací :		1	Počet výkresů :	
Změnový list je vyvolán :		záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele
				vyšší mocí nebo jinou okolností x
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : Cenový rozdíl 3 912,00 Kč Kč DPH 21% 821,52 Kč Cenový rozdíl vč. DPH 4 733,52 Kč Počet listů příloh : 1				
			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů	
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum: 20.11.2017			Datum: 21.11.2017	

Změnový list č. 6 - Truhlářské výrobky

VŠCHT - Obnova velké ZM rektora vč. přilehlých kanceláří

p.č.	Předmět dodávky	jednotka	počet	cena/jednotka	celkem
1.	Skříňka na optický kabel	ks	1	3 912 Kč	3 912,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					3 912,00 Kč

ZMMA a.s.
 OLEŠNOST
 10 00 Kč
 10 00 Kč (3)

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 07/2017										
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
Týká se :													
Odkazy :	na specifikaci :												
	na výkresy :												
	na rozp. podklady :												
	na jinou část smlouvy :												
ZMĚNA : Truhlářské výrobky - AV technika Důvod změny Vzhledem k tomu, že se originální rozvaděč AV techniky nevešel do navržené skříňky, byla provedena změna racku AV techniky. Namísto typizovaného byl proveden atypický, který byl umístěn do upravené větratelné skříňky. Ve stolech zasedací místnosti nebylo řešeno osazení přípojných míst AV techniky. Vliv na dobu realizace Není													
Počet připojených listů specifikací :		1											
Počet výkresů :		0											
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností									
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.													
(za zhotovitele)													
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8 880,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">1 864,80 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">10 744,80 Kč</td> <td></td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	8 880,00 Kč	Kč	DPH 21%	1 864,80 Kč		Cenový rozdíl vč. DPH	10 744,80 Kč	
Cenový rozdíl	8 880,00 Kč	Kč											
DPH 21%	1 864,80 Kč												
Cenový rozdíl vč. DPH	10 744,80 Kč												
Počet listů příloh :		1											
		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů											
Předal :  20.11.2017		Odsouhlasil :  21.11.2017											
Datum:		Datum:											

Změnový list č. 7 - Truhlářské výrobky**VŠCHT - Obnova velké ZM rektora vč. přilehlých kanceláří**

p.č.	Předmět dodávky	jednotka	počet	cena/jednotka	celkem
1.	Truhlářská úprava skříňky na AV techniku	kpl	1	3360	3 360,00 Kč
2.	Zafrézování přípojných bodů AV techniky do stolů	ks	2	2760	5 520,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					8 880,00 Kč

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 08/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :				
Odkazy : na specifikaci :				
na výkresy :				
na rozp. podklady :				
na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA : AV technika Důvod změny Vzhledem k tomu, že se navržená originální typizovaný AV rozvaděč nevejde do navržených skříněk, byla provedena úprava rozvaděče. Vliv na dobu realizace Není				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
1		0		
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : Cenový rozdíl 5 134,50 Kč Kč DPH 21% 1 078,25 Kč Cenový rozdíl vč. DPH 6 212,75 Kč Počet listů příloh : 1 Předal : Odsouhlasil : Datum: Datum: 21.11.2017 21.11.2017				

Změnový list č.8

Změna dodávky RACK - instalace AV techniky do zabudovaného nábytku

ZL č. 8 Celkem								5 134,50
1.	RACK 19" -15U	Triton	Technologický stojan pro umístění AV komponent, 19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, šedý, 3xpolice, 19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U, vypínač	7 465,50	0%	-1	ks	-7 465,50
2.			Raková konstrukce Kaláb	6000		1	ks	6000
3.			Rozbočovací PEZ a rack police	2400		1	ks	2400
4.			Ventilátor middletlantik	4200		1	ks	4200

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 09/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :				
Odkazy : na specifikaci :				
na výkresy :				
na rozp. podklady :				
na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA : Změna dodávky rolet Důvod změny V místnosti A 101 bylo v rozpočtu uvažováno s elektricky ovládanými roletami. Protože projekt nezahrnoval rozvody elektroinstalace, byly tyto rolety nahrazeny ručně ovládanými. Vliv na dobu realizace Není				
Počet připojených listů specifikací :		1	Počet výkresů :	
Změnový list je vyvolán :		záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : Cenový rozdíl -27 880,90 Kč Kč DPH 21% -5 854,99 Kč Cenový rozdíl vč. DPH -33 735,89 Kč Počet listů příloh : 1				
			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů	
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum: 20.11.2017			Datum: 21.11.2017	

Změnový list č.09**Změna rozsahu dodávky rolet**

101	C-766000000-114	Screenová roleta s kapotáží (kastlík), elektrické ovládání, vyšší standard - vč. zaměření, montáže a dopravy	kpl	-2,00	21 140,45	-42 280,90	
		Externí roletě, ručně ovládaná, bez kapotáže, vč.zaměření, montáže, dopravy	kpl	2	7200	14400	

Celkem**-27 880,90**

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 10/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :				
Odkazy : na specifikaci :				
na výkresy :				
na rozp. podklady :				
na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA : Doplnění elektroinstalací - přepojení Důvod změny Z důvodu zachování provozu rektorského pracoviště v průběhu rekonstrukce obou etap muselo být 2x provedeno provizorní přepojení všech kanceláří po stránce silnoproudé elektroinstalace, datových a telefonních rozvodů. Vliv na dobu realizace Není				
Počet připojených listů specifikací :		1	Počet výkresů :	
Změnový list je vyvolán :		záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele
				vyšší mocí nebo jinou okolností x
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : Cenový rozdíl 30 188,00 Kč Kč DPH 21% 6 339,48 Kč Cenový rozdíl vč. DPH 36 527,48 Kč Počet listů příloh : 1				
			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů	
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum: 20.11.2017			Datum: 21.11.2017	

**VŠCHT - rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora
včetně přílehlých kanceláří**

Objekt : ZL 10 - Provizorní přepojení a demontáže

	Vícepráce silnoproudé rozvody	m.j.	počet	cena / m.j.	cena
1	Provizorní přepojení 23 kabelů - HZS	kpl	1	4 375,00	4 375,00
2	Sekání nových průrazů pro přepojení - HZS	kpl	1	3 125,00	3 125,00
3	Provizorní protažení kabelů do rozvaděče - HZS	kpl	1	2 813,00	2 813,00
4	Provizorní připojení okruhů v rozvaděči - HZS	kpl	1	3 750,00	3 750,00
5	Prozatímní revize	ks	1	6 240,00	6 240,00
Celkem za	Vícepráce				20 303,00
	Ostatní náklady				
	Pomocný materiál	ks	1	380,00	380,00
Celkem za	Ostatní náklady				380,00
	Vícepráce přepojení a demontáže datové rozvody a telefony				
	Provizorní připojení - HZS	kpl	1	4 375,00	4 375,00
	Pomocný materiál	ks	1	1 380,00	1 380,00
	Zatažení a protažení původních datových kabelů - HZS	kpl	1	1 875,00	1 875,00
	Demontáž provizorních datových kabelů - HZS	kpl	1	1 875,00	1 875,00
Celkem za	přepojení a demontáže datové rozvody a telefony				9 505,00

Celkem bez DPH

30 188,00

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 11/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :				
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Doplnění elektroinstalací - opravy Důvod změny Při bourání příčky byl objeven datový kabel k WIFI ve vstupní hale o patro níže, který musel být přeložen. V pozici nově bouraných dveří byl telefonní rozvaděč, který musel být přesunut, včetně naspojování kabelů. Vliv na dobu realizace Není				
Počet připojených listů specifikací :		1	Počet výkresů :	
Změnový list je vyvolán :		záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele
				vyšší mocí nebo jinou okolností x
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl	32 369,60 Kč Kč			
DPH 21%	6 797,62 Kč			
Cenový rozdíl vč. DPH	39 167,22 Kč			
Počet listů příloh :	1			
			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů	
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum: 20.11.2017			Datum: 21.11.2017	

**VŠCHT - rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora
včetně přilehlých kanceláří**


Objekt : ZL 11 - Doplnění elektroinstalací - opravy

	Vicepráce				
	Oprava vedení WIFI				8 063,00
1	Přetažení stávající WiFi vestibul - HZS	kpl	1	6 483,00	6 483,00
2	Pomocný materiál	kpl	1	1 580,00	1 580,00
	Přesun telefonního rozvaděče				5 625,00
1	Oprava a přepojení telefonního rozvaděče (kolize s dveřmi)	kpl	1	3 875,00	3 875,00
2	Drobný instalační materiál	ks	1	1 750,00	1 750,00
	Přidání podlahových krabic				18 681,60
1	Podlahová krabice dle specifikace	ks	2	7 329,00	14 658,00
2	Montáž podlahové krabice	ks	2	1 029,00	2 058,00
3	kabel CYKY 3x2,5	m	40	17,64	705,60
4	Montáž kabelů	m	40	31,50	1 260,00

Celkem bez DPH

32 369,60

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 12/2017	
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
Týká se :				
Odkazy : na specifikaci :				
na výkresy :				
na rozp. podklady :				
na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA : Doplnění elektroinstalací - doplnění PD Důvod změny Byla provedena chybějící jedna zásuvka 230V pro myčku na nádobí v kuchyňské lince. Projektová dokumentace AV techniky neřešila stavební přípomoc, kabeláže a trubkování. V rozpočtu jsou uvedeny 3 ks zápusťných modulů do stolu, které ale projekt elektro neřeší.				
Vliv na dobu realizace Není				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
1		0		
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.				
(za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl	-673,56 Kč Kč			
DPH 21%	-141,45 Kč			
Cenový rozdíl vč. DPH	-815,00 Kč			
Počet listů příloh :	1			
			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů	
Předal :			Odsouhlasil :	
Datum: 20.11.2017 			Datum: 21.11.2017 	

VSCHT - rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora
Objekt : ZL 12 - Doplnění elektroinstalací - doplnění PD

Vicepráce					
Přidání zásuvky pro lednici					
kabel CYKY 3x2,5	m	10	17,64	176,40	
Lišta LV 20x20	m	2	26,76	53,52	
krabice přístrojová na omítku	ks	1	6,83	6,83	
Zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20, bílá	ks	1	168,00	168,00	
Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	1	34,86	34,86	
Montáž kabelů	m	10	31,50	315,00	
Montáž lišty	m	2	54,00	108,00	
Montáž krabice přístrojové	ks	1	68,25	68,25	
Montáž zásuvky	ks	1	115,50	115,50	
Zapojení v rozvaděči	ks	1	312,50	312,50	
Celkem za Přidání zásuvky pro lednici					1 358,86
Elektroinstalace pro AV techniku					
Montáž					
Montáž trubka do 25mm	m	62	13,55	840,10	
Montáž trubka do 50mm	m	30	68,75	2 062,50	
Montáž krabice přístrojové	ks	5	68,25	341,25	
Montáž krabice odbočné	ks	1	150,00	150,00	
Montáž datové zásuvky	ks	2	90,62	181,24	
Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	90	35,91	3 231,90	
Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	ks	5	41,37	206,85	
Řezání drážky do podlahy	m	35	90,00	3 150,00	
Stavební přípomoc	%	10	146,37	1 463,70	
Celkem za Montáž					11 627,54
Materiál					
Trubka ohebná monoflex 1420	m	10	3,47	34,70	
Trubka ohebná monoflex 1425	m	52	5,15	267,80	
Trubka ohebná monoflex 1432	m	10	7,98	79,80	
Trubka ohebná monoflex 1440	ks	20	17,25	345,00	
Krabice přístrojová	ks	5	6,83	34,15	
Krabice odbočná KO 125	m	1	90,00	90,00	
Zásuvka datová, 2xRJ 45, FTP, Cat.6A	ks	2	800,73	1 601,46	
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, šikmá,	ks	2	326,40	652,80	
Deska, krycí, skleněná, Serie Glas, čirá	ks	2	762,00	1 524,00	
Drobný instalační materiál	%	10	48,43	484,34	
Celkem za Materiál					5 114,05
Odpočet modulů do stolu					
Zápusťný modul do stolu, komplet s datovou zásuvkou a 230V zásuvkou - komplet	ks	-3,00	5229,00	-15687,00	
Instalace zápusťných modulů včetně přípojných vodičů	m	-3,00	1 029,00	-3087,00	
Celkem za Odpočet modulů do stolu					-18 774,00

Celkem bez DPH

-673,56

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 13/2017										
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
Týká se :													
Odkazy : na specifikaci :													
na výkresy :													
na rozp. podklady :													
na jinou část smlouvy :													
ZMĚNA : Přípravné a pomocné stavební práce Důvod změny Z důvodu zachování provozu rektorského pracoviště v průběhu rekonstrukce obou etap musela být provedena pečlivá protiprašná opatření. Při provizorním přepojování elektroinstalace a při stavebních pracích musela být provedena provizorní protiprašná předstěna a pečlivě zakryti pracovišť v místnostech, kde probíhal provoz. Pro napojení vodovodní a kanalizační stoupačky musel být zvětšen montážní otvor v podlaze a v pohledu z důvodu výskytu odboček. Vliv na dobu realizace Není													
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :											
1		0											
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x									
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.													
(za zhotovitele)													
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Cenový rozdíl</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">31 833,08 Kč</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">6 684,95 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">38 518,02 Kč</td> <td></td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	31 833,08 Kč	Kč	DPH 21%	6 684,95 Kč		Cenový rozdíl vč. DPH	38 518,02 Kč	
Cenový rozdíl	31 833,08 Kč	Kč											
DPH 21%	6 684,95 Kč												
Cenový rozdíl vč. DPH	38 518,02 Kč												
Počet listů příloh :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :											
1		0 kalendářních dnů											
Předal :		Odsouhlasil :											
Datum: 20.11.2017		Datum: 21.11.2017											

Změnový list č.13.
Přípravné a pomocné stavební práce
celkem
31 833,08
SDK předstěna
17 923,84

1	342011121R00	Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez izolace s provizorním vstupem - protiprašné opatření	m2	32,40	521,00	16 880,40
2	C-998763101-0	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,92	1 130,00	1 043,44
Demontáž SDK příčky						2 056,68
3	C-763111811-0	Demontáž sdk příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	15,92	57,90	921,77
4	C-997013213-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,51	986,00	501,87
5	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	0,51	46,92	23,88
6	C-997013501-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,51	178,50	90,86
7	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 19 km	t	9,67	9,12	88,20
8	C-997013812-0	Poplatek za uložení staveb odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	0,46	935,00	430,10

Nakrývání stávajícího vybavení objektu
7 500,00

9		HZS -Zakrývání vybavení ve Velké zasedací místnosti	kpl	1,00	1 875,00	1 875,00
10		HZS-Zakrývání vybavení v sekretariátu Rektora	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
11		HZS-Zakrývání vybavení v místnosti Kancléřky	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
12		HZS-Zakrývání vybavení v místnosti 106a	kpl	1,00	1 875,00	1 875,00
13		HZS-Zakrývání vybavení v místnosti 077,077e	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00

Betonáž podlah po instalacích ZTI
2 665,06

14	C-974042553-0	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,00	160,65	1 606,50
15	C-631311121-0	Doplnění dosavadních mazanin beton prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm - rýha v podlaze 1350x590x50	m3	0,20	3 553,00	710,60
16	C-997013213-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,15	986,00	147,90
17	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	0,15	46,92	7,04
18	C-997013501-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,15	178,50	26,78
19	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 19 km	t	2,85	9,12	25,99
20	C-997013812-0	Poplatek za uložení staveb odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	0,15	935,00	140,25

Provedení chybějícího záklopu stropu
1 687,50

21	611421432R00	Oμίtka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková	m2	1,00000	639,00	639,00
22	762841932RT2	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 1 m2, včetně dodávky řeziva - prkna tl. 18 mm	m2	1,00000	539,00	539,00
23	762811912R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2	m2	1,00000	457,00	457,00
24	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	1,00000	52,50	52,50

Akce: Rekonstrukce velké zasedací místnosti rektora a přilehlých kanceláří v budově A

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 14/2017										
Komu : VŠCHT v Praze			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
Týká se :													
Odkazy : na specifikaci :													
na výkresy :													
na rozp. podklady :													
na jinou část smlouvy :													
ZMĚNA : Zednické práce Důvod změny Při provádění rekonstrukce bylo zjištěno, že u dodatečně přistavených příček a za nábytkem nejsou osazeny fabiony, proto byly vytvořeny nové. Vliv na dobu realizace Není													
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :											
1		0											
Změnový list je vyvolán :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností									
Oznámení vydává : PROXIMA a.s.													
(za zhotovitele)													
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 20.11.2017										
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	email x	osobně									
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cenový rozdíl</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8 976,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">1 884,96 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">10 860,96 Kč</td> <td></td> </tr> </table>					Cenový rozdíl	8 976,00 Kč	Kč	DPH 21%	1 884,96 Kč		Cenový rozdíl vč. DPH	10 860,96 Kč	
Cenový rozdíl	8 976,00 Kč	Kč											
DPH 21%	1 884,96 Kč												
Cenový rozdíl vč. DPH	10 860,96 Kč												
Počet listů příloh :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :											
1		0 kalendářních dnů											
Předal :		Odsouhlasil :											
Datum:		Datum: 21.11.2017											

Změnový list č.14
Zednické práce

Fabiony

8 976,00

1	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	bm	48	187,00	8 976,00
---	--------------	--	----	----	--------	----------

