



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 4	
ÚSEK: : Objekt B – základy v místě přístavby výtahu			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Podchycení základů v místě přístavby výtahu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OIMMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 13.11.17	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: X Mail:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt B – podchycení základů v místě přístavby výtahu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres podchycení základů „ZL č.4 – příloha č.1“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.4 – Položkový rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce:	36.911,66	7.751,45	44.663,11
Méně práce:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	36.911,66	7.751,45	44.663,11
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	jméno navrhovatele: [redacted]	DATUM: 23.10.2017	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Po odvydání převzatých základů bylo zjištěno že neodpovídají předpokladům v PD.</i>			
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. [redacted]	PODPIS: [redacted]	DATUM: 30.10.2017	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Črha Dušan [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 **Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění**
Objekt: ZL **ZMĚNOVÉ LISTY**
Rozpočet: ZL č. 004r01 **Podchycení základů v místě výtahu**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 3902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ3902447
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 911,66
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 911,66


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 911,66 CZK
Základní DPH	21 %	7 751,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **44 663,11 CZK**

v Brně


 Za zhotovitele

dne 2.11.2017


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 932,10	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 482,70	83
96	Bourání konstrukcí	HSV			510,54	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 719,97	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			266,35	1
Cena celkem					36 911,66	100


Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004r01	Podchycení základů v místě výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 932,10
1	139600011RBD	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	1,56750		1 738,04
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,56750		194,06
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						30 482,70
3	262011212R00	Vrtání otvorů injektáže dutin 32mm, hl. do 1,0m	kus	14,00000		6 804,00
4	281606214R00	Vyplnění dutiny cementem	m	14,00000		2 100,00
5	279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 15/20	m3	1,66650		7 739,23
6	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,96000		1 885,36
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,96000		368,87
8	279362021R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,03663		938,24
9	285947121R00	Trn z betonářské oceli D 20-26 mm do délky 3 m	kus	14,00000		10 647,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						510,54
10	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,09900		510,54
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 719,97
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,72917		3 719,97
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						266,35
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,23760		55,81
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23760		37,85
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,75200		64,15
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23760		48,66
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,23760		59,88
Celkem						36 911,66



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447			
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 25.10.2017		
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolcova				
Způsob odeslání / předání datum: 13. 11. 17	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno			
na výkresy:	ASŘ			
na rozpočtové podklady:	-			
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719			
Předmět změny: Objekt A, objekt B – Zámečnické výrobky				
Popis a zdůvodnění změny:				
Důvodem změny je zpřesnění rozměrů stavebních otvorů uvedených v zadávací dokumentaci ve výkresech č. A12 OBJEKT A – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a č. B13 OBJEKT B – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a zpřesnění ve smyslu požadavků Požárně bezpečnostního řešení.				
Položka 1/Z				
Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo k úpravě šířky pasívního křídla na 376mm. Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, z exteriéru koule.				
Položka 2/Z				
Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, dvoukřídle dveře budou opatřeny padacím prahem.				
Položka 9/Z				
Dveře budou opatřeny padacím prahem, požární odolnost EI30				
Položka 51/Z				
Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo k úpravě šířky pasívního křídla na 520mm. Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, z exteriéru koule. Dvoukřídle dveře budou opatřeny padacím prahem.				
Položka 52/Z				
Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 2x900mm došlo k úpravě šířky bočních pevných dílů z 450mm na 240mm.				
Výrobní dokumentace byla projednána na Výrobním výboru č.03 dne 10.10.2017.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:				
[redacted] stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlas s popisem zdůvodnění změny.



Stanovisko projektanta stavby:

souhlasím



30.10.2017

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Objekt A, objekt B – Zámečnické výrobky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je zpřesnění rozměrů stavebních otvorů uvedených v zadávací dokumentaci ve výkresech č. A12 OBJEKT A – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a č. B13 OBJEKT B – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a zpřesnění ve smyslu požadavků Požárně bezpečnostního řešení.</p> <p>Položka 1/Z Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo k úpravě šířky pasivního křídla na 376mm. Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, z exteriéru koule.</p> <p>Položka 2/Z Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, dvoukřídlé dveře budou opatřeny padacím prahem.</p> <p>Položka 9/Z Dveře budou opatřeny padacím prahem, požární odolnost EI30</p> <p>Položka 51/Z Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo k úpravě šířky pasivního křídla na 520mm. Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, z exteriéru koule. Dvoukřídlé dveře budou opatřeny padacím prahem.</p> <p>Položka 52/Z Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 2x900mm došlo k úpravě šířky bočních pevných dílů z 450mm na 240mm.</p> <p>Výrobní dokumentace byla projednána na Výrobním výboru č.03 dne 10.10.2017.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova ÚSEK: Objekt A, objekt B – Zámečnické výrobky	ZL 05						
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Upřesnění rozměrů plastových výrobků Objektu A – položky 1/Z, 2/Z, 9/Z a Objektu B – položky 51/Z a 52/Z.</td><td style="width: 50%; text-align: right;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Upřesnění rozměrů plastových výrobků Objektu A – položky 1/Z, 2/Z, 9/Z a Objektu B – položky 51/Z a 52/Z.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Upřesnění rozměrů plastových výrobků Objektu A – položky 1/Z, 2/Z, 9/Z a Objektu B – položky 51/Z a 52/Z.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>KOMU: OI MMB</td><td>OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</td><td>DATUM: 13. 11. 17</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: <input checked="" type="checkbox"/> MAIL:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 13. 11. 17	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: <input checked="" type="checkbox"/> MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 13. 11. 17					
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: <input checked="" type="checkbox"/> MAIL:					
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické výrobky Objektu A – položky 1/Z, 2/Z, 9/Z a Objektu B – položky 51/Z a 52/Z DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: v.č. A12 OBJEKT A – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a v.č. B13 OBJEKT B – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne</p>							
<p>POPIS ZMĚNY: Jedná se o technický změnový list bez dopadu do ceny díla, který se týká zámečnických výrobků Objektu A – položky 1/Z, 2/Z, 9/Z a Objektu B – položky 51/Z a 52/Z. Důvodem změny je zpřesnění rozměrů stavebních otvorů uvedených v zadávací dokumentaci ve výkresech č. A12 OBJEKT A – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a č. B13 OBJEKT B – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a zpřesnění ve smyslu požadavků Požárně bezpečnostního řešení.</p> <p>Položka 1/Z Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo k úpravě šířky pasivního křídla na 376mm. Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, z exteriéru koule.</p> <p>Položka 2/Z Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, dvoukřídlé dveře budou opatřeny padacím prahem.</p> <p>Položka 9/Z Dveře budou opatřeny padacím prahem, požární odolnost EI30</p> <p>Položka 51/Z Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo k úpravě šířky pasivního křídla na 520mm. Namísto kování dle EN 1125 – paniková hrazda bude osazeno kování dle EN 179 – paniková klika, z exteriéru koule. Dvoukřídlé dveře budou opatřeny padacím prahem.</p> <p>Položka 52/Z Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 2x900mm došlo k úpravě šířky bočních pevných dílů z 450mm na 240mm.</p>							



Výrobní dokumentace byla projednána na Výrobním výboru č.03 dne 10.10.2017.

POKYN VYDAL:



DATUM: 25.10.2017

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM - p. Crha Dušan



SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna.





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova	ZL 5						
ÚSEK: Objekt A, objekt B – Zámečnické výrobky							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 Popis změny: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Upřesnění rozměrů plastových výrobků Objektu A – položky 1/Z, 2/Z, 9/Z a Objektu B – položky 51/Z a 52/Z.							
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 13.11.17 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické výrobky Objektu A – položky 1/Z, 2/Z, 9/Z a Objektu B – položky 51/Z a 52/Z DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: v.č. A12 OBJEKT A – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY a v.č. B13 OBJEKT B – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><thead><tr><th style="text-align: left; border: none;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: left; border: none;">DPH 21%</th><th style="text-align: left; border: none;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td style="border: none;">Bez dopadu do ceny díla.</td><td style="border: none;">[REDACTED]</td><td style="border: none;">[REDACTED]</td></tr></tbody></table>		Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Bez dopadu do ceny díla.	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH					
Bez dopadu do ceny díla.	[REDACTED]	[REDACTED]					
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 25.10.2017						
VYJÁDRĚNÍ: <i>s úpravami souhlasím</i> [REDACTED]							
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 30.10.2017						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____							
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Črha Dušan [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]						



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 7.11.2017	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štollcova			
Způsob odeslání / předání datum: 13. 11. 17	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr – stavební připravenost		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Objekt A, objekt B, objekt C – Slaboproudá elektroinstalace			
Popis a zdůvodnění změny:			
Předmětem změny je provedení slaboproudé instalace – strukturované kabeláže a CCTV v objektu školy – provedení chrániček a žlabů včetně montáže kabelů bez dodávky datových rozvaděčů a veškerých koncových zařízení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
[redacted] stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
SOUHLASA [redacted] [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: [redacted] [redacted]			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Objekt A, objekt B, objekt C – Slaboproudá elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny je provedení slaboproudé instalace – strukturované kabeláže a CCTV v objektu školy – provedení chrániček a žlabů včetně montáže kabelů bez dodávky datových rozvaděčů a veškerých koncových zařízení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	970.555,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
970.555,23 Kč	<u>Se nemění</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	




Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova	ZL 06
ÚSEK : Objekt A, objekt B, objekt C – Slaboproudá elektroinstalace	
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.: 1
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 13.11.17 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Slaboproudá elektroinstalace – Strukturovaná kabeláž DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ ZL č.6 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Předmětem změny je provedení slaboproudé instalace – strukturované kabeláže a CCTV v objektu školy – provedení chrániček a žlabů včetně montáže kabelů bez dodávky datových rozvaděčů a veškerých koncových zařízení.	
NAVRHL: 	DATUM: 7.11.2017
PŘÍKAZ VYDAL:	DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – n. Dušan Črha 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolecova		ZL 6	
ÚSEK: Objekt A, objekt B, objekt C – Slaboproudá elektroinstalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: Popis změny: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1 Provedení slaboproudé instalace – strukturované kabeláže a CCTV v objektu školy – provedení chrániček a žlabů včetně montáže kabelů bez dodávky datových rozvaděčů a veškerých koncových zařízení.			
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 13. 11. 17 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Slaboproudá elektroinstalace – Strukturovaná kabeláž DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolecova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.6 – Položkový rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce:	970.555,23	203.816,60	1.174.371,83
Méně práce:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	970.555,23	203.816,60	1.174.371,83
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]		DATUM: 7.11.2017	
VYJÁDRĚNÍ:			
[redacted] <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]			
OD: Projektanta, [redacted]		PODPIS: [redacted]	DATUM: 10.11.2017
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan [redacted]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMĚR

Stavební připravenost

Objekt :	Název objektu : D1.4.5 - elektroinstalace slaboproud	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Základní škola Štolcova 16	SKP :
Projektant :	[REDACTED]	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Brno Resoluta Investment s.r.o.	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : [REDACTED]

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	945 346	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	945 346	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	945 346	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	970 555,23	VRN celkem
			25 209,23
			25 209,23

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : [REDACTED]	Jméno : [REDACTED] Datum : 9. 11. 2017 Podpis : [REDACTED] 	Jméno : Datum : Podpis : [REDACTED] 

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	970 555,23 Kč
DPH	21 % činí :	203 816,60 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 174 371,83 Kč

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

Stavba : **Základní škola Štolfcova 16**
Objekt : **D1.4.5 - elektroinstalace slaboproud**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže Revize objektu Měření linky UTP 250ks xxx/Kč/ks	0	0	945 346	0	0
CELKEM OBJEKT		0	945 346	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňišť		3,0	315 115	9 453
Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, přičíhytky)		5,0	315 115	15 756
CELKEM VRN				25 209

Pop. č.	Č. oddílu 1	Popis položky	Měrná jednotka	Počet Mj	JC	cena
						CELKEM
		Slaboproudé elektroinstalace				
		Elektroinstalace				
1.	34571519	Přístrojová krabice KU68 s víčkem	ks	123	61,70	7 589,10 SoD
2.	34571519	Krabice protahovací KU68 s víčkem	ks	168	61,70	10 365,60 SoD
3.	222080201R00	Optický kabel 09/125um 04 vl., gel - montáž	m	100	29,43	2 943,00 RTS -10%
3a	341333010R	Optický kabel 09/125um 04 vl., gel	m	100	9,27	927,00 R-pol.
4.	222080201R00	Optický kabel 09/125um 04 vl., LFP, CLT, Blown cable, 2mm - montáž	m	100	29,43	2 943,00 RTS -10%
4a	341333010R	Optický kabel 09/125um 04 vl., LFP, CLT, Blown cable, 2mm	m	100	9,27	927,00 R-pol.
5.	222280215R00	Kabel UTP cat 6	m	12300	20,79	255 717,00 RTS -10%
5a	371201305R	Kabel UTP cat 6	m	12300	8,28	101 844,00 RTS -10%
6.	3457114700R	Chránička HDPE 40 vč. uchycení	m	100	44,27	4 427,00 SoD
7.	2220860051R00	Mikrotrubička HDPE 7/3.5mm, z odolnější - montáž	m	100	20,72	2 072,00 RTS -10%
7a	vlastní	Mikrotrubička HDPE 7/3.5mm, z odolnější - dodávka	m	100	7,50	750,00 R-pol.
8.	222280417R00	Kabel SYKFY 50X2X0,5 - montáž	m	100	72,00	7 200,00 RTS -10%
8a	341211080R	Kabel SYKFY 50X2X0,5 - dodávka	m	100	55,35	5 535,00 RTS -10%
9.	210010003RT2	Trubka 23mm flexi pod omítku	m	1260	49,50	62 370,00 RTS -10%
10.	210010006RT1	Trubka 40mm flexi pod omítku	m	420	61,74	25 930,80 RTS -10%
11.	222280607R00	Kabelová lišta 40/40 - montáž	m	560	75,60	42 336,00 RTS -10%
11a	34572125R	Kabelová lišta 40/40 - dodávka	m	560	28,17	15 775,20 RTS -10%
12.	220260721R00	Kabelový žlab 65/50 vč. konstrukce	m	230	370,80	85 284,00 RTS -10%
13.	220260724R00	Kabelový žlab 250/50 vč. konstrukce	m	180	684,00	123 120,00 RTS -10%
14.	Č. oddílu 1	"Elektroinstalace" CELKEM				758 055,70
15.	Č. oddílu 2	Pomocné práce				
16.	974031121R00	Vysekání rýh 30/30	m	480,00	44,89	21 547,20 SoD
17.	974049121R00	Řezání rýh do betonu rýh 30/30	m	120,00	110,70	13 284,00 RTS -10%
18.	611403380R00	Zaplnění rýh	m	600,00	69,21	41 526,00 RTS -10%
18.	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové - zapravení rýh - přesat 20 cm na každou stranu	m2	206,40	330,00	68 112,00 SoD
19.	971033161R00	Vrtání děr do d=50mm	ks	56,00	131,85	7 383,60 RTS -10%
20.	971033161R00	Vrtání děr do d=100mm	ks	6,00	131,85	791,10 RTS -10%
21.	vlastní	Požární úpávka	m2	2,00	5 760,00	11 520,00 R-pol.
22.	Č. oddílu 2	"POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM				164 163,90
23.	Č. oddílu 3	Demontáže				
24.	vlastní	Likvidace odpadu	kg	890	5,76	5 126,40 R-pol.
25.	vlastní	Demontáž stávajícího slaboproudu	hod	60	300,00	18 000,00 R-pol.
	Č. oddílu 3	"DEMONTÁŽE" CELKEM				23 126,40

Upraven rozměr kabelu na 0
Upraven rozměr kabelu na 0

změna jednotky a množství

doplněná položka

cihelá zeď - tl. 60 cm

doplněná položka

	"ELEKTRO SLABOPROUD" CELKEM				945 346,00
--	-----------------------------	--	--	--	------------

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

Poznámka: *1. Do cenové nabídky, byla přidána položka "Demontáž stávajícího slaboproudu + oprava omítek, u pol. č. 18 byla změněna měrná jednotka (dle RTS) a množství dle výkazu, u pol. č. 8 byl upraven popis kabelu na tl. 0,5, tl. 0,8 se nevyrábí*

2. Součástí cenové nabídky není měření linky UTP (kabely podle výkazu nejsou ukončeny). Z téhož důvodu není oceněna ani revize.

Přehled změněných položek ze soupisu prací dle §222, odst. 7 písm d)

Technický změnový list č.2

Plastové výrobky - Objekt A (výkres č. A11)

položky v původním soupisu			nové položky soupisu			
p.č.	pol. č.	ozn.	popis	rozměry š/v (mm)	rozměry š/v (mm)	ks
7	769001	1/P	plastové okno	600/400	570/400	7
8	769002	2/P	plastové okno	650/450	570/400	3
9	769003	3/P	třídlílné plastové štulpové okno	1500/2400	1450/2300	20
10	769004	4/P	dvojdílné plastové okno	1050/2100	990/2020	6
11	769004b					
12	769005	5/P	plastové okno	600/1050	600/970	3
13	769006	6/P	plastové okno	2450/2450	2360/2769	1
14	769007	7/P	plastové okno	2450/4200	2360/3948	1
15	769008	8/P	dvoudílné plastové okno	1050/1750	980/1600	3

Popis: Záměna položek soupisu stavebních prací z důvodu úpravy rozměrů výrobků podle skutečných rozměrů stavebních otvorů a materiálu stejné kvality, bez dopadu do ceny díla.

Plastové výrobky - Objekt B (výkres č. B12)

položky v původním soupisu			nové položky soupisu			
p.č.	pol. č.	ozn.	popis	rozměry š/v (mm)	rozměry š/v (mm)	ks
5	769051	50/P	dvojdílné plastové štulpové okno	1800/900	1730/805	2
6	769052	51/P	dvojdílné plastové okno	1650/500	1545/520	1
4	7690053	52/P	plastové jednokřídlé dveře - levé	900/2000	870/2160	1
7	769054	53/P	dvojdílné plastové štulpové okno	2400/1200	2300/1100	4
8	769054b					

p.č.		pol. č.	ozn.	popis	rozměry š/v (mm)	nové položky soupisu	rozměry š/v (mm)	ks
9	769055	54/P		šestidílné plastové štulpové okno (šestidílná plastová okenní sestava)	2950/2250	2909/2130	2909/2130	4
10	769056	55/P		dvojdílné plastové štulpové okno	1700/1650		1590/1490	1
11	769057	56/P		plastové okno	850/650		690/490	1
12	769058	57/P		plastové okno	450/1250		440/830	1
13	769059	58/P		osmidílná plastová okenní sestava	2700/4600		2603/4539	3
14	769060	59/P		dvojdílné plastové štulpové okno	2300/1650		2110/1450	2
16	769061	60/P		jednodílné plastové okno	900/900		870/940	1
17	769062	61/P		čtyřdílné plastové okno	4500/1600		4418/1600	1

Popis: Záměna položek soupisu stavebních prací z důvodu úpravy rozměrů výrobků podle skutečných rozměrů stavebních otvorů a materiálu stejné kvality, bez dopadu do ceny díla.

Přehled změněných položek ze soupisu prací dle §222, odst. 7 písm d)

Technický změnový list č.5

Zámečnické výrobky - Objekt A (výkres č. A12)

položky v původním soupisu			nové položky soupisu					
p.č.	pol. č.	ozn.	popis	rozměry š/v (mm)	ostatní	rozměry š/v (mm)	ostatní	ks
4	767661	1/Z	dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem	2200/3800	kování dle EN1125 - paniková hrazda	2140/3850	kování dle EN179 - paniková klika, z exteriéru koule	1
Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo rovněž k úpravě šířky pasivního křídla na 376mm.								
5	767662	2/Z	dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem	1550/3800	kování dle EN1125 - paniková hrazda	1520/3650	kování dle EN179 - paniková klika, dvoukřídle dveře opatřeny padacím prahem	1
65	767001	9/Z	jednokřídle dveře na půdu	950/2000		1020/2040	požární odolnost EI30, dveře budou opatřeny padacím prahem	1

Popis: Záměna položek soupisu stavebních prací z důvodu úpravy rozměrů výrobků podle skutečných rozměrů stavebních otvorů a materiálu stejné kvality, bez dopadu do ceny díla a upřesnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení

Zámečnické výrobky - Objekt B (výkres č. B13)

položky v původním soupisu			nové položky soupisu					
p.č.	pol. č.	ozn.	popis	rozměry š/v (mm)	ostatní	rozměry š/v (mm)	ostatní	ks
1	767861	51/Z	dvojkrídle dveře s nadsvětlíkem	1950/3000	kování dle EN1125 - paniková hrazda	1930/2920	kování dle EN179 - paniková klika, z exteriéru koule, dvoukřídle dveře opatřeny padacím prahem	1
Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 900mm u aktivního křídla došlo rovněž k úpravě šířky pasivního křídla na 520mm.								

položky v původním soupisu				nové položky soupisu				
p.č.	pol. č.	ozn.	popis	rozměry š/v (mm)	ostatní	rozměry š/v (mm)	ostatní	ks
2	767862	52/Z	okenní sestava s dvojkřídlowými dveřmi s nadsvětlíkem	2700/5000	ostatní	2610/4910		1
Z důvodu dodržení požadované průchozí šířky 2x900mm došlo k úpravě šířky bočních pevných dílů z 450mm na 240mm.								

Popis: Záměna položek soupisu stavebních prací z důvodu úpravy rozměrů výrobků podle skutečných rozměrů stavebních otvorů a materiálu stejné kvality, bez dopadu do ceny díla a upřesnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení