

Akce: **Rekonstrukce společných koupelen a čisticích místností na pavilonu „H“ Domova Harmonie, CSS, Mirošov – Stavební práce**

TECHNICKÝ POPIS ZMĚN – ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Osazení zárubní a dveří

v zadaném výkazu výměr nejsou zárubně pro 4ks dveří 800/1970 a 4ks dveřních křídel. Nutno realizovat pro zdárné dokončení díla.

Osazování zárubní nebo rámu, tato položka má špatnou výměru v zadaném výkazu výměr a proto byla snížena dle skutečnosti z 32 ks na 16 ks.

Položky v ZL č. 1- 7, 8, 519, 524, 605

Řezání železobetonových konstrukcí, řezání drážek v železobetonu, vlepování výztuže

v zadaném výkazu výměr je uvedena chybná výměra. Dveře se musí odříznou po celém obvodu (stávající panel je k zárubni zešikmen) na toto šikmé ostění nejde osadit montovaná požární zárubeň. Řezání drážek a vlepování výztuže má v zadaném výkazu výměr chybnou výměru (oceněny jen na jednu polovinu zdi, tyto práce se, musejí realizovat z obou stran zdi). Došlo ke zvětšení výměry.

Položky v ZL č. 1 - 29, 30, 33

Odtokové sprchové žlaby

z důvodu nedostatku místa v podlaze (málo místa na výšku žlabu při délce žlabu 1000 mm) budou osazeny žlaby šíře 800mm. Stávající žlaby 1000 mm jsou odečteny a nové 800 mm přičteny.

Položky v ZL č. 1 – 65, 600

Elektromontáže rozvodnice pro VZT

v PD není uvažován pětižilový přívodní kabel z rozvaděče do každé VZT jednotky. Dle požadavků výrobce vzduchotechnické jednotky je požadován pětižilový kabel s napojením na jistící prvky s cívkou. Doplněny a doceněny rozvodnice pro VZT do každého NP.

Položka v ZL č. 1 - 606

Elektroinstalace ovládací tlačítka

Z provozních důvodů domova, budou osazena v NP 3 tlačítka, kde po stisknutí ovládacího tlačítka dojde ke zvýšení výkonu jednotky VZT.

Položky v ZL č. 1 – 601, 602

Kazetový podhled THERMATEX

namísto SDK podhledu v koupelnách bylo dohodnuto, že bude proveden podhled z kazet THERMATEX do vlhkého prostředí. Nad podhledem vedou rozvody elektroinstalace a kanalizace a tímto způsobem provedení budou tyto rozvody revidovatelné. Položky související s SDK podhledem jsou odečteny a přičteny položky podhledu THERMATEX.

Položky v ZL č. 1 – 510, 511, 512, 603, 604

Zařizovací předměty

Umyvadla a dřezy nebudou na přání objednatele dodávkou stavby. Tyto položky jsou odečteny.

Položka v ZL č. 1 – 99, 100

V Letkově, dne 14. 12. 2017

Václav KUNEŠ, jednatel společnosti _____