

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 5

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Změna konstrukce podlah v koupelnách a chodbách jednotlivých pokojů

Část díla dotčená změnovým listem

Místnosti č. 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 406, 407

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Odstranit stávající konstrukce dle skladby v jednotlivých místnostech a provést nové skladbu dle PD.

Nové řešení :

Konstrukční vrstvy navržené v PD byly nahrazeny cetris deskami, na které bude aplikována stěrka ev. lepidlo k vyrovnaní nerovností.

Zdůvodnění změny :

Po odstranění stávajících podlahových vrstev bylo zjištěno, že projektovaná skladba z důvodu návaznosti výšek podlah v jednotlivých místnostech nelze provést. Navíc hrubá dřevěná podlaha vykazovala výrazné nerovnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyla zpracována změna PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Práce jsou prováděny dle změny zapsané v KD č 5/2 a vyjádření projektanta ze dne 20.8.2017.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		70 446,71 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	100 603,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	30 156,76 Kč
DPH:	-	6 332,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	36 489,68 Kč


Za zhotovitele:

Za projektanta

Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 5**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 104,00				
762 Konstrukce tesařské		48 342,71			
CELKEM OBJEKT	22 104,00	48 342,71	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			70 446,71	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	-100 603,47				
CELKEM OBJEKT	-100 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-100 603,47	0,00
CELKEM VRN				0,00



Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							22 104,00
URS	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. do 60 mm tř. B 25	m3	4,600	3 200,00	14 720,00
URS	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. do 80 mm	m3	4,600	400,00	1 840,00
SOD	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 4mm, 150x150	t	0,252	22 000,00	5 544,00
762 Konstrukce tesařské							48 342,71
URS	K	762511171	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x10 mm na sraz šroubovaných - soc. zařízení 2-4.NP	m2	76,6	589,00	45 117,400
URS	K	783901453	Vysátí po bourání betonu pod dlažbu	m2	76,600	9,24	707,78
URS	K	998762202	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	451,17	2 517,53
Celkem změnový list							70 446,71



Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 5

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
762			Konstrukce tesařské				-100 603,47
SOD	K	762511272	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 12 mm broušených, tloušťky desky	m2	76,600	-290,00	-22 214,00
SOD	K	771_002	D+M separační panel - zvukově izolační panel 1000x600x6mm, celoplošné lepeno - systémové provedení		229,900	-310,00	-71 269,00
SOD	K	775591191.1	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tloušťky	m2	76,600	-10,00	-766,00
				m2	84,260	-13,00	-1 095,38
					0,010	-94 249,00	
				%	5,580	-942,49	-5 259,09
Celkem změnový list							-100 603,47

Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:

Za objednatele:



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 6

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Odstranění zbytku příček ve 2 a 3 NP

Část díla dotčená změnovým listem

Místnosti č. 205x204, 218x219, 304x305, 318x319

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle PD měla část příček v š. 540 mm zůstat původní.

Nové řešení :

Původní příčky jsou odstraněny a části, které měly být zachovány, jsou nahrazeny SDK konstrukcí.

Zdůvodnění změny :

Při bourání příček, které měly být odstraněny, nebylo možné zachovat na místě část zdiva v š. 540 mm, aniž by tato neohrožovala bezpečnost pracovníků. Zdivo o tl. 100 mm bylo značně nestabilní a bylo nutno jej odstranit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Práce mají minimální vliv na projektovou dokumentaci, budou součástí skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Práce jsou prováděny dle změny zapsané v KD č 4/2.


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 842,98 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5 842,98 Kč
DPH:	1 227,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	7 070,01 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č. 6**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		5 062,20			
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	780,78				
CELKEM OBJEKT	780,78	5 062,20	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			5 842,98	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Josef Liebscher	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 7

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Záměna oken v 1. NP

Část díla dotčená změnovým listem

Místnost č. 107 v 1. NP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle PD mělo být v m. č. 107 okno pol. 16.

Nové řešení :

V místnosti č. 107 bude okno pol. 14.

Zdůvodnění změny :

Jedná se o chybu PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyla vypracována projektová dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Práce jsou prováděny dle změny zapsané v KD č. 2/7.


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 3 500,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	500,00 Kč
DPH:	105,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	605,00 Kč

 Za projektanta:  Za objednatele:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Obrázková 252, 463 03 Smolná nad Tisou

AČ 61960225, IČO 252 252 252

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
766			Konstrukce truhlářské				4 000,00
SOD	K	766_0023	D+M plastové bílé okno, 7-komor profil, 1320x1000mm. kr=1,2, ks=1,0, vlastností požadovaných v tech.zprávě - vč. všech prací, dodávek a montáží zahrnutých do osazování oken dle technické zprávy; pol.č. 14	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
Celkem změnový list							4 000,00

Za zhotovitele:


Josef Liebscher

Za projektanta:

Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 7**ODPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
766			Konstrukce truhlářské				-3 500,00
SOD	K	766_0025	D+M plastové bílé okno, 7-komor profil, 660x1050mm. kr=1,2, ks=1,0, vlastností požadovaných v tech.zprávě - vč. všech prací, dodávek a montáží zahrnutých do osazování oken dle technické zprávy; pol.č. 16	kus	1,000	-3 500,00	-3 500,00
Celkem změnový list							-3 500,00


Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:



Za objednatele:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 8

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Zesílení pilíře ve 3. NP

Část díla dotčená změnovým listem

Pilíř v nosné stěně mezi m. č. 312 a 315 ve 3. NP.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení nepředpokládalo nutnost zesilování.

Nové řešení :

Stěny pilíře jsou opatřeny kari sítí 5/100/100, která je ukotvena závitovou tyčí dle změny ve výkrese S28.

Zdůvodnění změny :

Po vybourání otvoru v nosné stěně bylo projektantem a statikem konstatováno, že tato část zdíva není v takové kvalitě aby přenesla potřebné zatížení. Proto došlo k zesílení pilíře.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Práce budou provedeny dle vyjádření statika, statického výpočtu a změny výkresu S28.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Práce jsou prováděny dle vyjádření statika ze dne 7.8.2017 a statického výpočtu. Obojí je přílohou stavebního deníku.


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 550,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	4 550,20 Kč
DPH:	955,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	5 505,74 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 037,00				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 513,20				
CELKEM OBJEKT	4 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			4 550,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Josef Liebscher	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 037,00				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 513,20				
CELKEM OBJEKT	4 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

			4 550,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:

Za objednatele:

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	9
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
Projektant:	
Předmět změnového listu	
Úprava průchodu do m. č. 112	
Část díla dotčená změnovým listem	
Místnost č. 112.	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení nepředpokládalo nutnost zesilování zdíva nad rozvaděčem a šířka průchodu byla 210 cm.	
Nové řešení :	
Průchod do jídelny - m. č. 112 je zúžen na 180 cm a nad rozvaděčem v chodbě 102 je proveden překlad.	
Zdůvodnění změny :	
Po vybourání niky pro rozvaděč byly objeveny komínové průduchy, které PD nepřepokládala. Bylo nutno zesílit zdívo nad rozvaděčem a z této změny (objevení komínových průduchů) vzešla potřeba zmenšit světlý průchod do jídelny.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Práce jsou prováděny dle změny PD viz detail S30.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zapsáno v zápise z KD bod 5/4.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	7 307,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 3 839,37 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 467,63 Kč
DPH:	728,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	4 195,83 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
Za objednatele:	

ZMĚNOVÝ LIST č. 9**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce - přípočty	6 238,00				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	253,00				
997 Přesun sutě	816,00				
CELKEM OBJEKT	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			7 307,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY


Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce - odpočty	-3 839,37				
CELKEM OBJEKT	-3 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-3 839,37	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Josef Liebscher		
Za projektanta:		
		
Za objednatele:		
		


ZMĚNOVÝ LIST č. 9

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
3 Svislé a kompletní konstrukce - přípočty							6 238,00
SOD	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 - PŘEKLAD NAD ROZVADĚČEM	t	0,146	32 000,00	4 672,00
SOD	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 - PRŮCHOD DO JÍDELNY	t	0,030	33 000,00	990,00
SOD	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm - PŘEKLAD NAD ROZVADĚČEM	m2	1,200	480,00	576,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							253,00
SOD	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm - PŘEKLAD NAD ROZVADĚČEM	m	2,300	110,00	253,00
997 Přesun sutě							816,00
SOD	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,200	220,00	264,00
SOD	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - KOŠTÁLOV	t	1,200	10,00	12,00
SOD	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,000	450,00	450,00
SOD	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	0,200	450,00	90,00
Celkem změnový list							7 307,00

Za zhotovitele:	
Josef Liebscher	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.
 Projektant: [redacted]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
3			Svislé a kompletní konstrukce - odpočty				-3 839,37
S00	K	317944323.1	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržní hlav č. 14 až 22	t	0,116	-33 000,00	-3 828,00

přesun hmot t 0,116 -98,00 -11,37

Celkem změnový list							-3 839,37
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Za zhotovitele	[redacted]
Josef Liebscher	
Za projektanta	
Za objednatele	