




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.12.2017			
Název akce:					
Způsob odeslání / předání datum: 5.12.2017		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.1				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Odpočet helikální výztuže, odpočet ocelového ztužujícího rámu, odpočet řezání železobetonu, přípočet podchycení stropu v prostoru komína, přípočet vložení překladu včetně vybourání otvoru ve zdi					
Popis a zdůvodnění změny: Po odstrojení objektu a provedení bouracích prací bylo zjištěno, že vnitřní ztužující stěna oproti předpokladu uvedeného v PD není železobetonová. Z tohoto důvodu není nutné provádět z důvodu dveřního otvoru vložení ocelového rámu a postačí po vybourání otvoru v cihelném zdivu, vložit do stávajícího keramického zdiva překlad. V místě komínu z důvodu zajištění statiky stropu je nutno provést zesílení (podepření) stropu ocelovými nosníky. Na základě provedených sond do zdiva v oblasti trhlin, bylo AD GP rozhodnuto, že sešívání zdiva není ze statických důvodů nutné.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM



7. 0.
17431

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	5.12.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-23.836,90 Kč	15.789,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-8.047,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SP. U Vlečky 1054, 664 42 IČO: 255 88 17 DIČ: CZ255881 [REDACTED]	
Datum:	Datum: 5.12.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15		1
ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí, prorážení otvorů, konstrukce zámečnické		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání konstrukcí, zámečnické výrobky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet helikální výztuže, odpočet ocelového ztužujícího rámu, odpočet řezání železobetonu, přípočet podchycení stropu v prostoru komína, přípočet vložení překladu včetně vybourání otvoru ve zdi DOTČENÉ MÍSTO: pobočka KJM, Vondrákova 15 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností PROJECT building s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po odstrojení objektu a provedení bouracích prací bylo zjištěno, že vnitřní ztužující stěna oproti předpokladu uvedeného v PD není železobetonová. Z tohoto důvodu není nutné provádět z důvodu dveřního otvoru vložení ocelového rámu a postačí po vybourání otvoru v cihelném zdivu, vložit do stávajícího keramického zdiva překlad. V místě komínu z důvodu zajištění statiky stropu je nutno provést zesílení (podepření) stropu ocelovými nosníky. Na základě provedených sond do zdiva v oblasti trhlín, bylo AD GP rozhodnuto, že sešívání zdiva není ze statických důvodů nutné. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 5.12.2017		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKQM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/043 PB Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 826/12, Brno-Bystrc

Objekt: SO 001_R5 Pobočka KJM

Rozpočet: ZL01b Změnový list č.1b - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 789,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 789,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

15 789,83 CZK

v Brně

dne

5.12.2017

I. VYŠKOVSKÁ
U Vlečky

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 324,04	97
96	Bourání konstrukcí	HSV			225,00	1
97	Prorážení otvorů	HSV			240,79	2
Cena celkem					15 789,83	100

Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB	Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 826/12, Brno-Bystrc
O:	SO 001_R5	Pobočka KJM
R:	ZL01b	Změnový list č.1b - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 324,04
1	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I00 - překladů délky 1.4m	t	0,02335	24 500,00	572,08
2	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,28000	725,00	203,00
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků bez dodávky materiálu, výšky do 200 mm	t	0,32331	8 500,00	2 748,14
4	13380615R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 200 mm	t	0,32331	36 500,00	11 800,82
Díl: 96		Bourání konstrukcí				225,00
5	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm při výšce nosníku do 150 mm	m	1,50000	150,00	225,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				240,79
6	971038631R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	2,19300	109,80	240,79

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/043 PB Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 826/12, Brno-Bystrc

Objekt: SO 001_R5 Pobočka KJM

Rozpočet: ZL01a Změnový list č.1a - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-18 499,82
PSV	-5 337,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-23 836,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-23 836,90 CZK**

v Brno

dne

5.12.2017

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ
 U Vlečky 1054, 6
 IČO: 255
 DIČ: CZ25

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-10 500,00	44
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 980,00	33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-19,82	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 800,00	20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSV			-537,08	2
Cena celkem					-23 836,90	100

Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB	Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 826/12, Brno-Bystrc
O:	SO 001_R5	Pobočka KJM
R:	ZL01a	Změnový list č.1a - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-10 500,00
1	380941112RT3	Dodatečná helikální výztuž 1212 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	-15,00000	700,00	-10 500,00
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-7 980,00
2	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	-5,32000	1 500,00	-7 980,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-19,82
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m	t	-0,13125	151,00	-19,82
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-4 800,00
4	767 R1	ocelový rám R1 kompl.dod+mtz dle vč.D.1.2.03 vč.vyklínování a obetonování, mimo vyřezání otvoru	ks	-1,00000	4 800,00	-4 800,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-537,08
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,00878	150,00	-151,32
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,00878	84,00	-84,74
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,00878	165,00	-166,45
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-14,12292	3,50	-49,43
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,00878	67,20	-67,79
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,01756	8,60	-17,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/043 PB Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 826/12, Brno-Bystrc

Objekt: SO 001_R5 Pobočka KJM

Rozpočet: ZL01c Změnový list č.1c - rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 709,99
PSV	-5 337,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-8 047,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -8 047,07 CZK

v Brno

dne

5.12.2017

I. VYŠKOVSKÁ S
 U Vlečky
 IČO
 DIČ



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 824,04	-60
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 755,00	96
97	Prorážení otvorů	HSV			240,79	-3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-19,82	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 800,00	60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-537,08	7
Cena celkem					-8 047,07	100

Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB	Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 826/12, Brno-Bystrc
O:	SO 001_R5	Pobočka KJM
R:	ZL01c	Změnový list č.1c - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 824,04
1	380941112RT3	Dodatečná helikální výztuž 1212 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	-15,00000	700,00	-10 500,00
2	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil 100 - překlady délky 1,4m	t	0,02335	24 500,00	572,08
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,28000	725,00	203,00
4	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků bez dodávky materiálu, výšky do 200 mm	t	0,32331	8 500,00	2 748,14
5	13380615R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 200 mm	t	0,32331	36 500,00	11 800,82
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-7 755,00
6	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	-5,32000	1 500,00	-7 980,00
7	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm při výšce nosníku do 150 mm	m	1,50000	150,00	225,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						240,79
8	971038631R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	2,19300	109,80	240,79
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-19,82
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m	t	-0,13125	151,00	-19,82
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-4 800,00
10	767 R1	ocelový rám R1 kompl.dod+mtz dle vč.D.1.2.03 vč.vyklínování a obetonování, mimo vyřezání otvoru	ks	-1,00000	4 800,00	-4 800,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-537,08
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,00878	150,00	-151,32
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,00878	84,00	-84,74
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-1,00878	165,00	-166,45
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-14,12292	3,50	-49,43
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,00878	67,20	-67,79
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,01756	8,60	-17,35