

Dodavatel: Ing. Pavel Štáška
Legií 1241
389 01 Vodňany II
CZ

IČ: 60867787 DIČ: CZ7012071583

ŽL vydal OŽU ve Vodňanech č.j.473/11/3 z
8.6.2011

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 4153110217/0100

SWIFT kód: KOMB CZ PP

IBAN kód: CZ350100000004153110217

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad

2017033

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Variabilní symbol: 2017033

Obec Číčenice

Číčenice 79

387 71 Číčenice

Česká republika

IČ: 00251097

DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 14.01.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 15.12.2017

Datum vystavení: 15.12.2017

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturujeme Vám

- Opravy obecních bytů dle Smlouvy o dílo
a dodatků č.1 a č.2

1

875 692,00

875 692,00

15

1 007 047,00

Rekapitulace DPH v CZK

875 692,00

1 007 047,00

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	875 692,00	131 355,00	0,00	875 692,00	131 355,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K úhradě: 1 007 047,00 Kč

Smlouva a mocování faktur

Miloslav Štěrba

ŠTĚDRÝ MILOŠ
investorská činnost - stavební dozor
Aug. Křížka 136/I
389 01 VODŇANY
IČO 158 160 28, Mob. 603 480 746
email: milstedy1@seznam.cz

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Ing. Pavel Štáška

stastka.pavel@quick.cz

Tel.: 603825642

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



Slepý rozpočet stavby

Datum: 15.12.2017

Stavba : 2017/029

Oprava obecních bytů Čičenice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Ing. Pavel Štáštka, Legii 1241, 389 01 Vodňany

IČO : 60867787

DIČ : CZ7012071583

Za zhotovitele :



ŠTĚDRÝ MILAŠ Zaobjednatel:
investorská činnost - stavební dozor
Aug. Křížka 136/1
389 01 VODŇANY
IČO 158 160 28, Mob. 603 480 746
email: milstedry1@seznam.cz

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	699 591,00
DPH	15 %	104 939,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		804 530

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	390 049	390 049	0	58 507	55,8
SO02 2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	281 816	281 816	0	42 272	40,3
SO03 Plynovod-Oprava obecních bytů Čičenice	27 726	27 726	0	4 159	4,0
Celkem za stavbu	699 591	699 591	0	104 939	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	SO01 I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	390 049	390 049	0	58 507	55,8
SO02	SO02 2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	281 816	281 816	0	42 272	40,3
SO03	SO03 Plynovod-Oprava obecních bytů Čičenice	27 726	27 726	0	4 159	4,0
Celkem za stavbu		699 591	699 591	0	104 939	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0
64		0	0	0	0	0
720		0	0	0	0	0
723		0	0	0	0	0
725		0	0	0	0	0
730		0	0	0	0	0
764		0	0	0	0	0
766		0	0	0	0	0
775		0	0	0	0	0
776		0	0	0	0	0

781	Obklady keramické			0	0	0	0	0
783	Nátěry			0	0	0	0	0
784	Malby			0	0	0	0	0
8	Trubní vedení			0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy			0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.			0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů			0	0	0	0	0
99	Přesun hmot			0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže			0	0	0	0	0
Celkem za stavbu				0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů



Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02	2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	JKSO
Objekt			SKP
SO02	2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2017/029	Oprava obecních bytů Čičenice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Pavel Štáška, Legjí 1241, 389 01 Vodňany		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	46 487	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	222 624	Oborová přírážka
M	M práce celkem	12 705	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	281 816	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	281 816	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	281 816	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 15.12.2017	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
		
Základ pro DPH	15,0 %	281 816 Kč
DPH	15,0 %	42 272 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		324 088 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění otlučených omítek	m2	2,00	155,00	310,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						310,00
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
2	310238211R00	Zazdívkva otvorů plochy cihlami na MVC sopouch komínový	ks	1,00	855,00	855,00
		1		1,00		
3	342255042RT2	Příčky z desek Hebel tl. 75 mm desky P 4 - 600, 499 x 249 x 75 mm	m2	2,40	622,00	1 492,80
4	342267112R00	Obklad sádkartonelem třístranný	m	5,50	880,00	4 840,00
		5,50		5,50		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 187,80
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
5	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,76	235,00	883,60
		18,80*0,20		3,76		
6	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	2,00	195,00	390,00
7	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	2,00	242,00	484,00
8	612476211RT1	Omítka vnitřních stěn Hebel sádrová jednovrstvá Glattputz, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	4,80	225,00	1 080,00
		2,40*2		4,80		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						2 837,60
Díl: 64						
Výplně otvorů						
9	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm	m	3,60	422,00	1 519,20
		1,20*3		3,60		
Celkem za 64 Výplně otvorů						1 519,20
Díl: 8						
Trubní vedení						
10	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových 50 mm kanalizace	m	6,00	100,00	600,00
11	R	vodovodní potrubí	m	24,00	285,00	6 840,00
12	R	svislé potrubí voda DN100	m	16,50	255,00	4 207,50
		5,50		5,50		
		2*5,50		11,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						11 647,50
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	142,97	80,00	11 437,60
		86,56+56,41		142,97		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						11 437,60
Díl: 95						
Dokončovací kce na pozem.stav.						
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,20	50,00	2 060,00
		27,40+13,80		41,20		
15	R	nové prostupy topení+plynovod včetně stav. úprav	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						5 060,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
16	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	6,12	300,00	1 836,00
		1,20*1,70*3		6,12		
17	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	3,60	80,00	288,00
		1,20*3		3,60		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 124,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
18	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelně 10 x 15 cm	m	18,80	155,00	2 914,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,50+1,20+13,10		18,80		
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % a stropů	m2	2,00	65,00	130,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 044,00
Díl: 99		Přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,64	500,00	1 319,12
	Celkem za	99 Přesun hmot				1 319,12
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
21	R	rohový vodovodní ventil	kpl	1,00	500,00	500,00
22	R	pračkový sifon	ks	1,00	500,00	500,00
23	R	pračkový ventil	ks	1,00	500,00	500,00
24	R	ventil WC	ks	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				2 000,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
25	725037122R00	Umyvadlo na šrouby včetně odstranění stávajícího	soubor	1,00	1 560,00	1 560,00
26	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
27	725311114U00	Dřez smaltovaný	soubor	1,00	2 310,00	2 310,00
28	725821315U00	Baterie dřezová	soubor	1,00	1 510,00	1 510,00
29	725841311U00	Baterie sprcha stěna	soubor	1,00	2 241,00	2 241,00
30	R	dodávka a montáž plynový sporák	ks	1,00	5 240,00	5 240,00
31	R	dodávka a montáž kuchyňské desky s úpravou	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
32	R	dodávka a montáž skříňky pod dřez 100/82/60	ks	1,00	3 560,00	3 560,00
33	55428098.A	Kout sprchový dodávka třístranný	kus	1,00	7 260,00	7 260,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				27 531,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
34	1	plynový kondenzační kotel 20KW s průtokovým ohřevem TV	kpl	1,00	35 561,00	35 561,00
35	10	přepouštěcí ventil 3/4" 10kpa	ks	1,00	1 565,00	1 565,00
36	11	kuřový uzávěr 3/4"ks	ks	2,00	387,00	774,00
37	12	filtr 3/4"	ks	1,00	237,00	237,00
38	13	vypouštěcí ventil 1/2"	ks	4,00	295,00	1 180,00
39	14	vypouštěcí ventil 3/8"	ks	2,00	311,00	622,00
40	15	automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	2,00	155,00	310,00
41	16	armatura připojovací rohová G 1/2*18 PN 10 do 110C radiátorů typu VK	ks	3,00	387,00	1 161,00
42	17	termostatická hlavice	ks	1,00	522,00	522,00
43	18	ruční hlavice	ks	2,00	266,00	532,00
44	19	otopné těleso s vestavěným termostatickým ventilem 33/600*1000	ks	2,00	6 250,00	12 500,00
45	2	Prostorový termostat	ks	1,00	2 360,00	2 360,00
46	20	otopné těleso s vestavěným termostatickým ventilem 33/600*900	ks	1,00	5 890,00	5 890,00
47	21	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22*1	m	25,00	265,00	6 625,00
48	22	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18*1	m	5,00	234,00	1 170,00
49	23	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D15*1	m	12,00	221,00	2 652,00
50	24	izolace potrubí 18*9mm	m	5,00	55,00	275,00
51	25	izolace potrubí 15*9mm	m	12,00	48,00	576,00
52	26	cirkulační digestoř	ks	1,00	4 520,00	4 520,00
53	4	Svislé odkouření včetně svislého vástavce d60/100mm	ks	1,00	874,00	874,00
54	5	prodlužovací kus odkouření 2m,d60/100mm	ks	2,00	1 855,00	3 710,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	6	Prodlužovací kus odkouření 0,5m, d60/100mm	ks	1,00	155,00	155,00
56	7	koleno 87 d60/100mm	ks	2,00	855,00	1 710,00
57	9	sada upevňovacích třmenů d100mm 5ks	kpl	1,00	288,00	288,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				85 769,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
58	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem 1,20*3	m	3,60 3,60	550,00	1 980,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 980,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
59	766621401U00	Mtž okno zdvoj otoč v -1,5m dř kce 1,20*1,70*3	m2	6,12 6,12	800,00	4 896,00
60	R	oprava kování,kliky,zámky dveře	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
61	61110120	Okno PLAST 1200/1700	kus	3,00	8 550,00	25 650,00
62	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,04	1 500,00	65,39
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				33 611,39
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
63	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40 27,40+13,80	m2	41,20 41,20	160,00	6 592,00
64	775599120R00	Impregnace podlah	m2	41,20	150,00	6 180,00
65	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	41,20	120,00	4 944,00
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				17 716,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
66	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm (27,40+13,80)*1,10	m2	45,32 45,32	650,00	29 458,00
67	776583110R00	Položení podložky pod povlakové podlahy včetně materiálu	m2	45,32	85,00	3 852,20
Celkem za		776 Podlahy povlakové				33 310,20
Díl: 781		Obklady keramické				
68	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr P 0,80*2,00	m2	1,60 1,60	30,00	48,00
69	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm 0,80*2,00	m2	1,60 1,60	350,00	560,00
70	781497111RS1	Lišta hliníková k obkladům 0,80	m	0,80 0,80	1 000,00	800,00
71	597813660R	Obkládačka 20x25cm předpoklad bude účtováno dle výběru 0,80*2,00*1,10	m2	1,76 1,76	300,00	528,00
72	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,03	1 000,00	29,63
Celkem za		781 Obklady keramické				1 965,63
Díl: 783		Nátěry				
73	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním 0,95*2,15*2*2	m2	8,17 8,17	100,00	817,00
74	783621111U00	Nátěr synt truh DŮFA L 2x+1e+1tmel dveře 0,95*2,15*2*2	m2	8,17 8,17	280,00	2 287,60
75	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 0,95*2,15*2*2	m2	8,17 8,17	50,00	408,50
Celkem za		783 Nátěry				3 513,10
Díl: 784		Malby				
76	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x 86,56+56,41	m2	147,77 142,97	10,00	1 477,70

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO02 2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,40*2		4,80		
77	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	147,77	35,00	5 171,95
78	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	142,97	60,00	8 578,20
		86,56+56,41		142,97		
	Celkem za	784 Malby				15 227,85
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,02	233,00	237,45
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,23	20,00	244,59
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,02	155,00	157,96
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,02	45,00	45,86
83	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,02	1 000,00	1 019,11
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 704,97
Díl:	M21	Elektromontáže				
84	R	výměna vypínačů	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
85	R	výměna zásuvek	ks	8,00	1 000,00	8 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2017/029		Oprava obecních bytů Čičenice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Ing. Pavel Štáška, Legií 1241, 389 01 Vodňany	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	132 986	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	231 891	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	25 172	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	390 049	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		390 049	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		390 049	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.12. 2017	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		390 049 Kč
DPH	15,0 %		58 507 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			448 556 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění otlučených omítek	m2	142,18	155,00	22 037,90
		84,60+57,58		142,18		
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						22 037,90
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
2	310238211R00	Zazdívkva otvorů plochy cihlami na MVC sopouch komínový	ks	1,00	855,00	855,00
		1		1,00		
3	342255042RT2	Přičky z desek Hebel tl. 75 mm desky P 4 - 600, 499 x 249 x 75 mm	m2	2,40	622,00	1 492,80
4	342267112R00	Obklad sádrokartonem třístranný	m	5,50	880,00	4 840,00
		5,50		5,50		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 187,80
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
5	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,34	235,00	549,90
		(7,00+1,20+3,50)*0,20		2,34		
6	612471411RT2	Uprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	142,18	195,00	27 725,10
		84,60+57,58		142,18		
7	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	142,18	242,00	34 407,56
		84,60+57,58		142,18		
8	612476211RT1	Omítka vnitřních stěn Hebel sádrová jednovrstvá Glattputz, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	4,80	225,00	1 080,00
		2,40*2		4,80		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						63 762,56
Díl: 64						
Výplně otvorů						
9	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm	m	3,60	422,00	1 519,20
		1,20*3		3,60		
Celkem za 64 Výplně otvorů						1 519,20
Díl: 8						
Trubní vedení						
10	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových 50 mm kanalizace	m	7,00	100,00	700,00
11	R	svislé potrubí voda DN100	m	16,50	255,00	4 207,50
		5,50		5,50		
		2*5,50		11,00		
12	R	vodovodní potrubí	m	3,50	285,00	997,50
Celkem za 8 Trubní vedení						5 905,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,2 m	m2	142,18	80,00	11 374,40
		84,60+57,58		142,18		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						11 374,40
Díl: 95						
Dokončovací kce na pozem.stav.						
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,11	50,00	1 955,50
		25,89+13,22		39,11		
15	R	nové prostupy topení+plynovod včetně stav. úprav	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						4 955,50
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
16	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	6,12	300,00	1 836,00
		1,20*1,70*3		6,12		
17	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	3,60	80,00	288,00
		1,20*3		3,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 124,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
18	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm 7+1,20+3,50	m	11,70 11,70	155,00	1 813,50
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % a stropů 84,60+57,58	m2	142,18 142,18	65,00	9 241,70
Celkem za		97 Prorážení otvorů				11 055,20
Díl:	99	Přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,13	500,00	3 064,23
Celkem za		99 Přesun hmot				3 064,23
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
21	R	pračkový ventil	kpl	1,00	500,00	500,00
22	R	pračkový sifon	ks	1,00	500,00	500,00
23	R	posunutí stávaj.ventilu vody	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				2 000,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
24	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
25	725311114U00	Dřez smaltovaný	soubor	1,00	2 310,00	2 310,00
26	725821315U00	Baterie dřezová	soubor	1,00	1 510,00	1 510,00
27	725841311U00	Baterie sprcha stěna	soubor	1,00	2 241,00	2 241,00
28	R	dodávka a montáž skříňky pod dřez 100/82/60	ks	1,00	3 560,00	3 560,00
29	R	dodávka a montáž kuchyňské desky s úpravou	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
30	R	dodávka a montáž plynový sporák	ks	1,00	5 240,00	5 240,00
31	55428098.A	Kout sprchový dodávka třístranný	kus	1,00	7 260,00	7 260,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				25 971,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
32	1	plynový kondenzační kotel 20KW s průtokovým ohřevem TV	kpl	1,00	35 561,00	35 561,00
33	10	přepouštěcí ventil 3/4" 10kpa	ks	1,00	1 565,00	1 565,00
34	11	kulový uzávěr 3/4"ks	ks	2,00	387,00	774,00
35	12	filtr 3/4"	ks	1,00	237,00	237,00
36	13	vypouštěcí ventil 1/2"	ks	4,00	295,00	1 180,00
37	14	vypouštěcí ventil 3/8"	ks	2,00	311,00	622,00
38	15	automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	2,00	155,00	310,00
39	16	armatura připojovací rohová G 1/2*18 PN 10 do 110C radiátorů typu VK	ks	4,00	387,00	1 548,00
40	17	termostatická hlavice	ks	2,00	522,00	1 044,00
41	18	ruční hlavice	ks	2,00	266,00	532,00
42	19	otopné těleso s vestavěným termostatickým ventilem 33/600*1000	ks	3,00	6 250,00	18 750,00
43	2	Prostorový termostat	ks	1,00	2 360,00	2 360,00
44	20	otopné těleso s vestavěným termostatickým ventilem 33/600*900	ks	1,00	5 890,00	5 890,00
45	21	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22*1	m	25,00	265,00	6 625,00
46	22	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18*1	m	5,00	234,00	1 170,00
47	23	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D15*1	m	35,00	221,00	7 735,00
48	24	izolace potrubí 18*9mm	m	5,00	55,00	275,00
49	25	izolace potrubí 15*9mm	m	35,00	48,00	1 680,00
50	26	cirkulační digestoř	ks	1,00	4 520,00	4 520,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	3	Připojovací adaptér d80/125mm	ks	1,00	842,00	842,00
52	4	Svislé odkouření včetně svislého vástavce d80/125mm	ks	1,00	874,00	874,00
53	5	prodlužovací kus odkouření 2m,d80/125mm	ks	5,00	1 855,00	9 275,00
54	6	Prodlužovací kus odkouření 0,5m, d80/125mm	ks	1,00	855,00	855,00
55	7	koleno 90 d80/125mm	ks	2,00	874,00	1 748,00
56	8	koleno 45 d80/125mm	ks	2,00	625,00	1 250,00
57	9	sada upevňovacích třmenů d125mm 5ks	kpl	2,00	288,00	576,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				107 798,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
58	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem 1,20*3	m	3,60	550,00	1 980,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 980,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
59	766621401U00	Mtž okno zdvoj otoč v -1,5m dř kce 1,20*1,70*3	m2	6,12	800,00	4 896,00
60	R	oprava kování,kličky,zámky dveře	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
61	61110120	Okno PLAST 1200/1700	kus	3,00	8 550,00	25 650,00
62	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,04	1 500,00	65,39
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				33 611,39
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
63	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40 25,89+13,22	m2	39,11	160,00	6 257,60
64	775599120R00	Impregnace podlah 25,89+13,22	m2	39,11	150,00	5 866,50
65	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkitt 25,89+13,22	m2	39,11	120,00	4 693,20
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				16 817,30
Díl:	776	Podlahy povlakové				
66	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm (25,89+13,22)*1,10	m2	43,02	650,00	27 963,65
67	776583110R00	Položení podložky pod povlakové podlahy včetně materiálu (25,89+13,22)*1,10	m2	43,02	85,00	3 656,79
Celkem za		776 Podlahy povlakové				31 620,44
Díl:	781	Obklady keramické				
68	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr P 0,80*2,00	m2	1,60	30,00	48,00
69	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm 0,80*2,00	m2	1,60	350,00	560,00
70	781497111RS1	Lišta hliníková k obkladům 0,80	m	0,80	1 000,00	800,00
71	597813660R	Obkládačka 20x25cm předpoklad bude účtováno dle výběru 0,80*2,00*1,10	m2	1,76	300,00	528,00
72	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,03	1 000,00	29,63
Celkem za		781 Obklady keramické				1 965,63
Díl:	783	Nátěry				
73	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním 0,95*2,15*2*2	m2	8,17	100,00	817,00
74	783621111U00	Nátěr synt truh DŮFA L 2x+1e+1tmel dveře	m2	8,17	280,00	2 287,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice	I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,95*2,15*2*2		8,17		
75	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	8,17	50,00	408,50
		0,95*2,15*2*2		8,17		
Celkem za		783 Nátěry				3 513,10
Díl:	784	Malby				
76	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	146,98	10,00	1 469,80
		84,60+57,58		142,18		
		2,40*2		4,80		
77	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	146,98	35,00	5 144,30
		84,60+57,58		142,18		
		2,40*2		4,80		
Celkem za		784 Malby				6 614,10
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,28	233,00	1 695,24
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,31	20,00	1 746,17
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,28	155,00	1 127,73
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,28	45,00	327,41
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,28	1 000,00	7 275,69
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 172,23
Díl:	M21	Elektromontáže				
83	R	výměna vypínačů	ks	5,00	1 000,00	5 000,00
84	R	výměna zásuvek	ks	8,00	1 000,00	8 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				13 000,00

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice		I.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2	Základy,zvláštní zakládání	22 038	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 188	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	63 763	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 519	0	0	0	0
8	Trubní vedení	5 905	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	11 374	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	4 956	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 124	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	11 055	0	0	0	0
99	Přesun hmot	3 064	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	2 000	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	25 971	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	107 798	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	1 980	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	33 611	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	16 817	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	31 620	0	0	0
781	Obklady keramické	0	1 966	0	0	0
783	Nátěry	0	3 513	0	0	0
784	Malby	0	6 614	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	12 172	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	13 000	0
CELKEM OBJEKT	132 986	231 891	0	25 172	0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet :	SO02
Objekt :	SO02 2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice		2.NP-Oprava obecních bytů Čičenice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2	Základy,zvláštní zakládání	310	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 188	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	2 838	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 519	0	0	0	0
8	Trubní vedení	11 648	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	11 438	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	5 060	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 124	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 044	0	0	0	0
99	Přesun hmot	1 319	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	2 000	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	27 531	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	85 769	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	1 980	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	33 611	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	17 716	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	33 310	0	0	0
781	Obklady keramické	0	1 966	0	0	0
783	Nátěry	0	3 513	0	0	0
784	Malby	0	15 228	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	1 705	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	11 000	0
GELKEM OBJEKT	46 487	222 624	0	12 705	0	


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
GELKEM VRN				0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO03	Plynovod-Oprava obecních bytů Čič	JKSO
Objekt			SKP
SO03	Plynovod-Oprava obecních bytů Čičenice		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2017/029	Oprava obecních bytů Čičenice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Pavel Štáška, Legii 1241, 389 01 Vodňany		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	27 726	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	27 726	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		27 726	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		27 726	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 15. 12. 2017	
Podpis :		Podpis: <i>Pavel</i>	
			
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		27 726 Kč
DPH	15,0 %		4 159 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			31 885 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet :	SO03
Objekt :	SO03 Plynovod-Oprava obecních bytů Čičenice		Plynovod-Oprava obecních bytů Čičenice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	27 726	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	27 726	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/029 Oprava obecních bytů Čičenice	Rozpočet: SO03
Objekt :	SO03 Plynovod-Oprava obecních bytů Čičenice	Plynovod-Oprava obecních bytů Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	R	chránička D 89*3,2mm	m	0,60	520,00	312,00
2	R	kohout kulový přímý G1/2 PN42 do 185C plnoprůtokový	ks	4,00	566,00	2 264,00
3	R	1*základní 2*vrchní nátěr potrubí	m	19,50	255,00	4 972,50
4	R	chránička D 76*3,2mm	m	0,60	488,00	292,80
5	R	zátky 6/4" vnitřní závit	ks	2,00	185,00	370,00
6	R	nerozová hadice 1/2" pro připojení sporáku	ks	2,00	455,00	910,00
7	R	kohout kulový přímý G5/4 PN42 do 185C plnoprůtokový	ks	4,00	899,00	3 596,00
8	R	kohout kulový přímý G6/4 PN42 do 185C plnoprůtokový	ks	2,00	955,00	1 910,00
9	R	potrubí s osvědčením o jakosti DN15 pro plyn	m	4,00	185,00	740,00
10	R	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN15	m	1,00	122,00	122,00
11	R	potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN32	m	2,00	213,00	426,00
12	R	plynoměr průtok 3,2m3 ZP/h dodávka plynár. organizace	kpl	2,00		
13	R	přípojka k plynoměru sopjované na závit bez ochozu G1	ks	2,00	555,00	1 110,00
14	R	potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D 76*3,2mm	m	12,00	422,00	5 064,00
15	R	potrubí s osvědčením o jakosti DN32 pro plyn	m	15,00	285,00	4 275,00
16	R	potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN40	m	0,50	235,00	117,50
17	R	potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním D57*3,2mm	m	4,00	311,00	1 244,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				27 725,80

Čerpání položek

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Oprava bytů Čičenice - vícepráce, méněpráce**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Ukončená realizace

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Období: **září - prosinec**

Začátek: 04.09.17

Konec: 13.12.17

Rekapitulace DPH čerpání

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	176 101	26 415	202 517

Celkem bez DPH: **176 101 CZK**Celkem s DPH: **202 517 CZK**

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Michaela Hrušková	Zpracovatel


ŠTĚDRÝ MILOŠ
 investorská činnost - stavební dozor
 Aug. Křížka 136/I
 389 01 VODŇANY
 IČO 158 160 28, Mob. 603 480 746
 email: milostedy1@seznam.cz


 Ing. Pavel Štecl
 Legii 1241
 389 01 Vodňany
 IČO: 608 67 787
 DIČ: CZ7012071583

Čerpání

Popis	C odčerp. za období
1.N.P.: byt č.1	112 489,21
003: Svislé konstrukce	5 589,65
006: Úpravy povrchu	3 559,50
0063: Podlahové konstrukce	23 028,55
64: Výplně otvorů	506,40
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	8 716,62
713: Izolace tepelné	5 054,52
764: Konstrukce klempířské	660,00
766: Konstrukce truhlářské	20 319,50
771: Podlahy z dlaždic	4 399,50
781: Obklady	13 538,00
784: Malby	729,90
96: Bourání konstrukcí	25 137,07
99: Přesun hmot	1 250,00
2.N.P.: byt č.2	63 612,25
003: Svislé konstrukce	4 068,65
006: Úpravy povrchu	3 690,50
754: Slaboproud a silnoproud	50 201,00
766: Konstrukce truhlářské	3 074,00
771: Podlahy z dlaždic	4 399,50
775: Podlahy skládané	- 16 817,30
781: Obklady	13 538,00
784: Malby	657,90
99: Přesun hmot	800,00
	176 101,46

Čerpání

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
1.N.P.: byt č.1							112 489,21
003: Svislé konstrukce							5 589,65
1	SP	342255042	Příčky z tvárnice YTONG tl. 75 mm	m2	- 2,400	622,00	- 1 492,80
2	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,310	695,00	5 080,45
3	SP	317141211	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000	481,00	962,00
4	SP	340238225	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách tl 300 mm - dozdění otvoru pro osazení typových dveří v 1.N.P.	m2	0,800	1 300,00	1 040,00
006: Úpravy povrchu							3 559,50
1	SP	612476211	Omítka vnitřních stěn Hebel sádrová jednovrstvá tl. 4 mm	m2	- 4,800	225,00	- 1 080,00
2	SP	612476211	Omítka vnitřních stěn Hebel sádrová jednovrstvá tl. 4 mm	m2	14,620	225,00	3 289,50
3	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
0063: Podlahové konstrukce							23 028,55
1	SP	631311114	Mazanina tl do 60 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,732	3 330,00	15 757,56
2	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 60 mm za přehlazení povrchu	m3	4,732	756,00	3 577,39
3	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,081	45 600,00	3 693,60
64: Výplně otvorů							506,40
1	SP	648991113	Osazení parapetních desek z plastu včetně dodávky parapetní desky š. do 250 mm	m	1,200	422,00	506,40
711: Izolace proti vodě a vlhkosti							8 716,62
1	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	43,020	81,00	3 484,62
2	H	62831155	Pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40	m2	48,000	109,00	5 232,00
713: Izolace tepelné							5 054,52
1	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,020	26,00	1 118,52
2	H	28375879	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm - dodávka	m2	48,000	82,00	3 936,00
764: Konstrukce klempířské							660,00
1	SP	764510450	Oplechování parapetů včetně rohů TiZn	m	1,200	550,00	660,00
766: Konstrukce truhlářské							20 319,50
1	SP	968095001	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	1,200	80,00	96,00
2	SP	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,040	300,00	612,00
3	SP	9990000	Odvoz suti vč. poplatku za skládku	soubor	1,000	300,00	300,00
4	SP	766621401	Mtž okno zdvoj otoč v - 1,5 dř. kce	m2	2,040	800,00	1 632,00
5	SP	61110120	Okno PLAST 1200/1700 mm - dodávka	kus	1,000	8 550,00	8 550,00

Poř. ▲	Ident	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
6	SP	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	622,00	1 244,00
7	H	61182290	Zárubně kovové pro dveře 1křídlové - dodávka	kus	2,000	859,00	1 718,00
8	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	552,00	1 104,00
9	H	55340909	Dveře vnitřní interiérové prosklené jednokřídle 80 x 197 cm - dodávka - včetně kování a zámku	kus	2,000	2 522,00	5 044,00
10	SP	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce	t	0,013	1 500,00	19,50
771: Podlahy z dlaždic							4 399,50
1	SP	7710001	Penetrace podkladu	m2	5,700	30,00	171,00
2	SP	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	5,700	355,00	2 023,50
3	H	59761434	Dlaždice keramické TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - dodávka	m2	6,300	350,00	2 205,00
781: Obklady							13 538,00
1	SP	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	- 1,600	30,00	- 48,00
2	SP	781415016	Montáž obkladů stěn	m2	- 1,600	350,00	- 560,00
3	SP	781497111	Lišta PVC k obkladům	m	- 0,800	1 000,00	- 800,00
4	SP	597813660	Obkládačka 20/25 cm - dodávka	m2	- 1,760	300,00	- 528,00
5	SP	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické	t	- 0,030	1 000,00	- 30,00
6	SP	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,200	30,00	576,00
7	SP	781415016	Montáž obkladů stěn	m2	19,200	350,00	6 720,00
8	SP	781497111	Lišta PVC k obkladům	m	9,600	155,00	1 488,00
9	SP	597813660	Obkládačka 20/25 cm - dodávka	m2	21,200	300,00	6 360,00
10	SP	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,360	1 000,00	360,00
784: Malby							729,90
1	SP	784111101	Penetrace podkladu nátěrem	m2	16,220	10,00	162,20
2	SP	784195222	Malba tekutá Primalex Plus, barva 2x	m2	16,220	35,00	567,70
96: Bourání konstrukcí							25 137,07
1	SP	963065512	Bourání podlah z fošen nebo prken ze dřeva tvrdého nosných konstrukcí	m3	2,500	1 380,00	3 450,00
2	SP	965083111	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	6,453	673,00	4 342,87
3	SP	762521931	Vyřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 0,25 m2	m	5,400	92,00	496,80
4	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	226,00	452,00
5	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	9,800	233,00	2 283,40
6	SP	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,600	20,00	2 352,00
7	SP	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,800	155,00	1 519,00
8	SP	979082121	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,800	45,00	441,00
9	SP	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,800	1 000,00	9 800,00
99: Přesun hmot							1 250,00

Poř.	Ident	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období	
	26	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů do výšky 25 m	t	2,500	500,00	1 250,00

Poř. ▲	Ident	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
			2.N.P.: byt č.2				63 612,25
			003: Svislé konstrukce				4 068,65
1	SP	342255042	Příčky z tvárnice YTONG tl. 75 mm	m2	- 2,400	622,00	- 1 492,80
2	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,310	695,00	5 080,45
3	SP	317141211	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000	481,00	481,00
			006: Úpravy povrchu				3 690,50
1	SP	612476211	Omítka vnitřních stěn Hebel sádrová jednovrstvá tl. 4 mm	m2	- 4,800	225,00	- 1 080,00
2	SP	612476211	Omítka vnitřních stěn Hebel sádrová jednovrstvá tl. 4 mm	m2	14,620	225,00	3 289,50
3	SP	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	622,00	622,00
4	H	61182290	Zárubně kovové pro dveře 1křídlové - dodávka	kus	1,000	859,00	859,00
			754: Slaboproud a silnoproud				50 201,00
1	SP	7450	Dodávka a montáž elektroinstalace - 2.N.P. - byt č.5 - viz. samostatný položk. rozpočet	soubor	1,000	50 201,00	50 201,00
			766: Konstrukce truhlářské				3 074,00
1	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	552,00	552,00
2	H	55340909	Dveře vnitřní interiérové prosklené jednokřídlové 80 x 197 cm - dodávka - včetně kování a zámku	kus	1,000	2 522,00	2 522,00
			771: Podlahy z dlaždic				4 399,50
1	SP	7710001	Penetrace podkladu	m2	5,700	30,00	171,00
2	SP	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	5,700	355,00	2 023,50
3	H	59761434	Dlaždice keramické TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - dodávka	m2	6,300	350,00	2 205,00
			775: Podlahy skládané				- 16 817,30
1	SP	775592002	Broušení dřev. podlah střední	m2	- 39,110	160,00	- 6 257,60
2	SP	775599120	Impregnace podlah	m2	- 39,110	150,00	- 5 866,50
3	SP	775599130	Celoplošné tmelení Fugenkitt	m2	- 39,110	120,00	- 4 693,20
			781: Obklady				13 538,00
1	SP	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	- 1,600	30,00	- 48,00
2	SP	781415016	Montáž obkladů stěn	m2	- 1,600	350,00	- 560,00
3	SP	781497111	Lišta PVC k obkladům	m	- 0,800	1 000,00	- 800,00
4	SP	597813660	Obkládačka 20/25 cm - dodávka	m2	- 1,760	300,00	- 528,00
5	SP	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické	t	- 0,030	1 000,00	- 30,00
6	SP	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,200	30,00	576,00
7	SP	781415016	Montáž obkladů stěn	m2	19,200	350,00	6 720,00
8	SP	781497111	Lišta PVC k obkladům	m	9,600	155,00	1 488,00
9	SP	597813660	Obkládačka 20/25 cm - dodávka	m2	21,200	300,00	6 360,00

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
10	SP	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,360	1 000,00	360,00
			784: Malby				657,90
1	SP	784111101	Penetrace podkladu nátěrem	m2	14,620	10,00	146,20
2	SP	784195222	Malba tekutá Primalex Plus, barva 2x	m2	14,620	35,00	511,70
			99: Přesun hmot				800,00
1	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů do výšky 25 m	t	1,600	500,00	800,00
							176 101,46