

# EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>	Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>3 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>II. Fáze</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **746/OSRM/2016** ze dne **1.9.2016**, Dodatek č.1 a č.2

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet</b>	
	2x      Objednatel
	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

V rámci stavby byla dohodnuta nová skladba střechy, která nijak nezhoršuje kvalitu skladby střechy a navíc zrychluje postup montáže oproti původní skladbě.

**Nová skladba střechy:**

- EPS spádový klín
- PVC-P folie 1,8mm (dle původní PD)
- tepelná izolace PIR, I=0,037 W/m.K, tl. 80mm
- 2x tepelná izolace minerální, I=0,037 W/m.K, tl. 30mm
- parozábrana, samolepící s AL vložkou
- OSB deska tl. 22mm (dle původní PD)
- dřevěná vaznice - 1x fošna 60x150mm (dle původní PD)
- podvěšený SDK pohled REI15 (dle původní PD)

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :**      Viz Změnový list č.3 - MP

**Vyjádření technického dozoru investora :**      Viz Změnový list č.3 - MP

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL do půlky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>188 034,24 Kč</b>	<b>0,46%</b>	<b>40 966 816,47 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 569 847,93 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukulka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

# příloha k ZL 3V rozpočet- změna skladby střechy

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FÁZE	VP
O:	701	Objekt pohřební služby	
R:	701A.	Objekt pohřební služby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	713	izolace tepelné				169 933,24
179a	63140548R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 2 X 30,0 mm + 80mm PIR; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; hydrofobizováno; skladba Combi roof	m2	392,74200	127,70	50 153,15
180a		...Parozábrana plochých střech, včetně dodávky materiálu, samolep. Asfalt. Pás s AL vložkou - střecha SKL1	m2	687,56000	105,00	72 193,80
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195, : Součet : 7087,31690		7 087,31690		
179b		deska izolační EPS 100S	m3	8,64000	1 001,00	8 648,64
179c		Spádové klíny 100S	m3	19,48000	897,00	17 473,56
179d		montáž spádových klínů a izolace EPS 100S	m2	378,50000	56,71	21 464,09
Díl:	763	Dřevostavby				18 101,00
		povrchová lazura vazníku v barvě americká třešeň	m	90,50500	200,00	18 101,00

**Celkem bez DPH**

**188 034,24**

**Celkem vícepráce**

**188 034**

**DPH 21%**

**39 487**

**Vícepráce - méněpráce vč. DPH**

**227 521**

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>	Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>3 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>II. Fáze</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **746/OSRM/2016** ze dne **1.9.2016**, Dodatek č.1 a č.2

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>	
	2x      Objednatel
	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

V rámci stavby byla dohodnuta nová skladba střechy, která nijak nezhoršuje kvalitu skladby střechy a navíc zrychluje postup montáže oproti původní skladbě. Původně navržený spádový beton bude nahrazen spádovými klíny, původní PVC fólie bude nahrazena samolepicím asfaltovým pásem. Ostatní záměny budou provedeny s ohledem na nově navrženou skladbu střechy. Touto záměnou dojde i ke zlepšení tepelných vlastností izolace střechy. Dojde tedy k odpočtu původně navržené skladby střechy.

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :** \_\_\_\_\_

**Vyjádření technického dozoru investora :** \_\_\_\_\_

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL do půlky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>188 034,24 Kč</b>	<b>0,46%</b>		<b>40 966 816,47 Kč</b>
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				<b>49 569 847,93 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukulka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

# příloha k ZL 3M rozpočet- změna skladby střechy

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FÁZE
O:	701	Objekt pohřební služby
R:	701A.	Objekt pohřební služby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
Díl:		713	Ceník, kapitola Poznámka uchazeče				
Díl:		713	Izolace tepelné				61 842,72
179	63140548R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 4,050 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno	m <sup>2</sup>	392,74200	120,70	47 403,96	
		výkaz výměr viz montáž : 187,02*2*1,05		392,74200			
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah					
180	713141221RK1	...Parozábrana plochých střech, včetně dodávky materiálu	m <sup>2</sup>	687,56000	21,00	14 438,76	
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195, :					
		Součet : 7087,31690		7 087,31690			
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah					
Díl:		762	Konstrukce tesařské				51 744,00
		762 44 Obložení atiky					
		762 44-2 s dodávkou řeziva					
201	76233211001	Dřevěný rošt z fošen 60x150mm, včetně dodávky řeziva, spojovacích a ochranných prostředků vč 06 : 616,0	m	308,00000	168,00	51 744,00	
		= 616/2					
Díl:		763	Dřevostavby				23 564,52
		763 61 Opláštění z dřevostěpkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu					
204	763611232R00	...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované skladba střechy SKL01 : střecha 2np desky OSB 22mm : (198,0-18,3*0,6)*2	m <sup>2</sup>	187,02000	126,00	23 564,52	
				374,04000			
Díl:		63	Podlahy a podlahové konstrukce				50 883,00
		631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm					
121	631312621R00	...z betonu C 20/25 spádová vrstva 20-100mm : skladba střechy SKL02 : střecha 1np : 310,5*0,06 skladba střechy SKL02A : střecha 2np mimo střechy nad mč 203,204 : (68,0-28,0)*0,06	m <sup>3</sup>	21,03000	2 100,00	44 163,00	
				18,63000			
				2,40000			
124	631315621R00	...z betonu C 20/25 vč 02, 07 beton C 20/25 XC1 : odměřeno pomocí softwaru Autocad vč 02 : podkladní beton : 642,37*0,15 skladba střechy SKL02A : střecha 2np nad mč 203,204 vč 07 pozn. 3 : 28,0*0,12 viz technická zpráva - základy trafostanice : 3,0*2,1*0,15	m <sup>3</sup>	3,36000	2 000,00	6 720,00	
				96,35550			
				3,36000			
				0,94500			

Celkem bez DPH

188 034

Celkem méněpráce

188 034

DPH 21%

39 487

Celkem méněpráce vč. DPH

227 521

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>	Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>4 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **746/OSRM/2016** ze dne **1.9.2016**, Dodatek č.1 a č.2

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet</b>	
<b>Venkovní ocelové schodiště</b>	2x      Objednatel
	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změ**

• Z důvodu technického řešení a zachování celistvosti fasády byl vznesen požadavek autorského dozoru na změnu venkovního schodiště z monolitického na celo ocelové s povrchovou úpravou žárový zinek. Nejedná se pouze o estetickou změnu, ale i o bezúdržbovost schodiště ( žárový zinek, porořořty – propad sněhu...).

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>50 489,60 Kč</b>	<b>0,12%</b>		<b>40 829 271,83 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>49 403 418,91 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis	

## příloha k ZL 4V rozpočet- změna venkovního schodiště

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FAZE				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				50 489,60
	767 99	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb				
Díl:	767995103R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 200 kg schodiště	kg	322,00000	58,60	18 869,20
				322,00000		
##	55399993R01	výrobek kovový, pozink schodiště	kg	322,00000	98,20	31 620,40
				322,00000		






**Celkem bez DPH** **50 489,60**

**Celkem vícepráce** **50 490**

**DPH 21%** **10 603**

**Celkem vícepráce vč. DPH** **61 092**

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>4 - MP</b></div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 a č.2			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>		2x	Objednatel
<b>změna venkovního schodiště</b>		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změ			
Z důvodu technického řešení a zachování celistvosti fasády byl vznesen požadavek autorského dozoru na změnu venkovního schodiště z monolitického na celo ocelové s povrchovou úpravou žárový zinek. Nejedná se pouze o estetickou změnu, ale i o bezúdržbovost schodiště ( žárový zinek, pororošty – propad sněhu...). Odečítá se původní monolitické schodiště.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : _____			
Vyjádření technického dozoru investora : _____			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-23 321,05 Kč</b>	<b>-0,06%</b>	<b>40 755 461,18 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 314 108,02 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis 
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis 

## příloha k ZL 4M rozpočet- změna venkovního schodiště

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FAZE			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			-2 143,47
		411 32 Beton stropů železový 411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže)			
77	411321315R00	...z betonu C 20/25 vč 03, řez C-C' beton C 20/25 XC1 : podesta : 1,5*1,5*0,1	m3	-0,22500   1 850,00 0,22500	-416,25
		411 35-1 Bednění stropů bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 411 35-16 deskových včetně podpěrné konstrukce 411 35-1635 výšky do 3,5 m			
78	411351201R00	...do 5kPa, - zřízení vč 03, řez C-C' : podesta : 1,5*1,5+1,5*0,1*3	m2	-2,70000   475,00 2,70000	-1 282,50
		411 35-1 Bednění stropů bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 411 35-16 deskových včetně podpěrné konstrukce 411 35-1635 výšky do 3,5 m			
79	411351202R00	...do 5kPa, - odstranění výkaz výměr viz montáž : 358,195	m2	-2,70000   100,00 2,70000	-270,00
		411 35-1 Bednění stropů bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 411 35-16 deskových včetně podpěrné konstrukce 411 35-1635 výšky do 3,5 m			
83	411361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm vč 03, řez C-C' : podesta : 1,5*1,5*1,2*3,08*0,001	t	-0,00832   21 000,00 0,00832	-174,72
Díl:	43	Schodiště			-10 899,00
		434 12 Osazení schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny			
##	434121415R01	...Osazení žebel. stupňů vč 03 pozn. 14 : 3*1,5	m	-4,50000   402,00 4,50000	-1 809,00
##	593723038R1	Stupeň schodišťový betonový; plný; l = 1 500,0 cm; š = 300,0 cm; h = 185,0 c. černé barevné provedení vč 03 pozn. 14 : 3*1,01	kus	-3,03000   3 000,00 3,03000	-9 090,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			-8 424,00
##	7672210	Ocelové zábradlí schodiště kotvené do stupnic na ocel. desku, otevírací branka 600x1100mm, dodávka, montáž, kování specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz Z1 : 29,9	m	-3,90000   2 160,00 29,90000	-8 424,00
Díl:	783	Nátěry			-1 854,58
		783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické			
##	783222100R00	...dvojnásobné výkaz výměr viz základní nátěr : 93,47872	m2	-8,75217   137,00 93,47872	-1 199,05
##	783226100R00	...základní Z1 schodišťové zábradlí : 29,9*1,1*2+0,6*1,1*2	m2	-8,75217   74,90 67,10000	-655,54
		<b>Celkem bez DPH</b>			<b>-23 321,05</b>
		<b>Celkem méněpráce</b>			<b>-23 321</b>
		<b>DPH 21%</b>			<b>-4 897</b>
		<b>Celkem méněpráce vč. DPH</b>			<b>-28 218</b>



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>	Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>5 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016, Dodatek č.1a č.2

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., V Zátíši 810/1, 709 00 Ostrava**

Přílohy:  <b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - změna svítidel</b>	Počet paré:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
2x	Objednatel						
1x	Zhotovitel						
1x	Projektant (autorský dozor)						

**Popis a zdůvodnění změ**

Po zvážení výhod nově navržených svítidel zhotovitelem a autorským dozorem ( původně byly navrženy svítidla se zdroji 2 x 18W), byla dohodnuta záměna těchto svítidel na LED ( 20 W) svítidla a to hlavně z důvodu delší trvanlivost zdroje a údržby ( výměna zdrojů) , úspory spotřeby energie a prodloužené záruky na 5 let.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>345 356,00 Kč</b>	<b>0,85%</b>		<b>41 124 138,23 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>49 760 207,26 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

## příloha k ZL 5V rozpočet- úprava tubusů a změna svítidel "A"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
D9 - SPECIF.PSV SVITIDLA - vykres c.D.1.4.4.b-01,02,04							345 356,00
139	K	34880210	Svitidlo DLN 230 BARI LED 2010/840 A	kus	56,000	2 572,00	144 032,00
140d	K	34880211d	led svítidlo DLN 230 BARI LED 2770/840, 20W, IP44 - včetně nerezových tubusů cena svítidla 2652kč bez DPH a cena tubusu 880kč bez DPH	kus	57,000	3 532,00	201 324,00

Celkem bez DPH 345 356

Celkem vícepráce 345 356

DPH 21% 72 525

Celkem vícepráce vč. DPH 417 881

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>5 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 k a č.2			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>			
<b>úprava tubusů a změna svítidel do tubusu</b>		<b>2x</b>	<b>Objednatel</b>
		<b>1x</b>	<b>Zhotovitel</b>
		<b>1x</b>	<b>Projektant (autorský dozor)</b>
Popis a zdůvodnění změ			
<p>• Po zvážení výhod nově navržených svítidel zhotovitelem a autorským dozorem ( původně byly navrženy svítidla se zdroji 2 x 18W), byla dohodnuta záměna těchto svítidel na LED ( 20 W) svítidla a to hlavně z důvodu delší trvanlivost zdroje a údržby ( výměna zdrojů) , úspory spotřeby energie a prodloužené záruky na 5 let.</p>			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :			
Vyjádření technického dozoru investora :			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-138 911,94 Kč</b>	<b>-0,34%</b>	<b>40 639 870,29 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 174 243,05 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

## příloha k ZL 5M rozpočet- úprava tubusů a změna svítidel "A"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
D9 - SPECIF.PSV SVITIDLA - vykres c.D.1.4.4.b-01,02,04							-138 911,94
139	K	34880210	Svitidlo 2x18W TC-DEL A	kus	-56,000	799,00	-44 744,00
140	K	34880211	Svitidlo 2x18W TC-DEL včetne nerezoveho	kus	-57,000	1 652,07	-94 167,94

cena svítidla 772,07kč bez DPH a cena tubusu 880kč bez DPH

<u>Celkem bez DPH</u>	<u>-138 912</u>
<u>Celkem méněpráce</u>	<u>-138 912</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>-29 172</u>
<u>Celkem méněpráce vč. DPH</u>	<u>-168 083</u>

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>6 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 a č.2			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>		2x	Objednatel
<b>změna Klempířského prvku k 10</b>		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změ			
Na základě rozhodnutí autorského a technického dozoru byl zrušen přepad ze střechy. Odvodnění střech je zajištěno vyhřívanými vpustmi. Dále bude tímto zachována celistvost fasády.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : _____			
Vyjádření technického dozoru investora : _____			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-13 290,83 Kč</b>	<b>-0,03%</b>	<b>40 765 491,40 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 326 244,59 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

## příloha k ZL 6M rozpočet- změna Klempířského prvku K 10

S:		581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FAZE			
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-12 930,83
220	7649001	Bezpečnostní přepad střechy Pz s manžetou pro PVC a K10 tl. 0,8mm : 4	kus	-4,00000	3 230,00	-12 920,00
221	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m K10	%	-12,92000	0,84	-10,83
Díl:	783	Nátěry				-360,00
301	783522000R00	...základní + dvojnásobné K10 : 0,5*4	m2	-2,00000	180,00	-360,00
				2,00000		

Celkem bez DPH

-13 291

Celkem méněpráce

-13 291

DPH 21%

-2 791

Celkem méněpráce vč. DPH

-16 082

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>	Číslo SO: <b>105</b>	Číslo změny stavby:  <b>7 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **746/OSRM/2016** ze dne **1.9.2016**, Dodatek č.1 a č. 2

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>	2x      Objednatel
<b>Doplnění a upřesnění odvodnění</b>	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změ

Při provádění prací byl vznesen požadavek autorského dozoru na změnu kompozitních mříží u odvodňovacích žlabů za litinové a to z důvodu estetiky a životnosti. Dále pro zlepšení odtokových poměrů došlo k prodloužení odvodňovacích šterbinových žlabů.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : \_\_\_\_\_

Vyjádření technického dozoru investora : \_\_\_\_\_

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>47 510,42 Kč</b>	<b>0,12%</b>		<b>40 826 292,65 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>49 399 814,11 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukulka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis	

## příloha k ZL 7 V rozpočet- Doplnění a upřesnění odvodnění

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční sítě 2.FAZE				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				47 394,01
96	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	6,00000	316,00	1 896,00
97 M	592270000	betonový žlab DN 100 se spádem dna	kus	6,00000	1 005,60	6 033,60
1M	592270220	rošt můstkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž C250	kus	39,00000	572,00	22 308,00
2M	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100_50 x 13 x 35,5 cm	kus	3,00000	2 720,00	8 160,00
101	935114111	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	kus	8,00000	1 110,00	8 880,00
Díl:	998	Přesun hmot				116,41
109	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,51200	25,80	116,41

Celkem bez DPH

47 510

Celkem vícepráce

47 510

DPH 21%

9 977

Celkem vícepráce vč. DPH

57 488



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>	Číslo SO: <b>105</b>	Číslo změny stavby: <b>7 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **746/OSRM/2016** ze dne **1.9.2016**, Dodatek č.1 a č.2

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava**

Přílohy:	Počet paré:
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>	<b>2x</b> <b>Objednatel</b>
<b>Doplnění a upřesnění odvodnění</b>	<b>1x</b> <b>Zhotovitel</b>
	<b>1x</b> <b>Projektant (autorský dozor)</b>

Popis a zdůvodnění změ

• Při provádění prací byl vznesen požadavek autorského dozoru na změnu kompozitních mříží u odvodňovacích žlabů za litinové a to z důvodu estetiky a životnosti. Dále pro zlepšení odtokových poměrů došlo k prodloužení odvodňovacích štěrbínových žlabů. Odečítají se původní kompozitní mříže.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : \_\_\_\_\_

Vyjádření technického dozoru investora : \_\_\_\_\_

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-12 300,00 Kč</b>	<b>-0,03%</b>	<b>40 766 482,23 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 327 443,50 Kč</b>






Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

## příloha k ZL 7M rozpočet- Doplnění a upřesnění odvodnění

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční sítě 2.FAZE				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				-12 300,00
98	592270200	mříž kompozitová C250 dl. 1m	kus	-12,00000	567,30	-6 807,60
99	9.1	výtokový komplet žlabu DN 100	kus	-3,00000	1 830,80	-5 492,40
		<u>Celkem bez DPH</u>				<u>-12 300,00</u>
		<u>Celkem méněpráce</u>				<u>-12 300</u>
		<u>DPH 21%</u>				<u>-2 583</u>
		<u>Celkem méněpráce vč. DPH</u>				<u>-14 883</u>

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>8 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 a č.2 Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b> Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b> Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b> Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>		2x	Objednatel
<b>Zrušení opony</b>		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změ Při realizaci objektu byla zrušena realizace opony, její funkci plně nahrazuje katafalk s hydraulickou plošinou.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : _____			
Vyjádření technického dozoru investora : _____			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-132 000,00 Kč</b>	<b>-0,32%</b>	<b>40 646 782,23 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 182 606,50 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis 
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis 

## příloha k ZL 8M rozpočet- zrušení opony

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FAZE			
		INTERIÉR			132 000,00
4		OPONA, ELEKTRICKY OVLÁDANA 14000x3000	soub	1,00000	132 000,00






Celkem bez DPH 132 000,00

Celkem méněpráce 132 000

DPH 21% 27 720

Celkem méněpráce vč. DPH 159 720

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <h3 style="text-align: center;">9 - VP</h3>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 a č. 2			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>		2x	Objednatel
<b>změna vnitřních dveří</b>		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změ <b>Z důvodu zachování barevné jednotnosti dveří a zárubní a také z důvodu větší odolnosti a životnosti dveří ( s ohledem na budoucí provoz objektu) bylo rozhodnuto o záměně z původně dýhovaných dveří na dveře s povrchovou úpravou z folií CPL.</b>			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : _____			
Vyjádření technického dozoru investora : _____			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>135 580,00 Kč</b>	<b>0,33%</b>	<b>40 914 362,23 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>49 506 378,30 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis 
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis 

## příloha k ZL 9 V rozpočet- změna vnitřních dveří

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FAZE				
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla					
##	766670011R00	...jednokřídlového D1+D1A+D2+D2A+D3+D3A+D3B : 1+3+3+3+3+3+1	kus	17,00000 17,00000	1 100,00	18 700,00
##	611-D01	Dveře vnitřní CPL hladké 700x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D1 : 1	kus	1,00000 1,00000	4 200,00	4 200,00
##	611-D01A	Dveře vnitřní CPL hladké 700x2000mm, včetně zárubně zdivo 115mm, zámek vložkový, kování, ventilační mřížka, třešeň americká specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D1A : 3	kus	3,00000 3,00000	4 620,00	13 860,00
##	611-D02	Dveře vnitřní CPL hladké 800x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D2 : 3	kus	3,00000 3,00000	4 200,00	12 600,00
##	611-D02A	Dveře vnitřní CPL hladké 800x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D2A : 3	kus	3,00000 3,00000	4 620,00	13 860,00
##	611-D03	Dveře vnitřní CPL hladké 900x2000mm, včetně zárubně zdivo 115mm. zámek vložkový. kování. třešeň americká specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D3 : 3	kus	3,00000 3,00000	7 500,00	22 500,00
##	611-D03A	Dveře vnitřní CPL hladké 900x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D1A : 3	kus	3,00000 3,00000	4 620,00	13 860,00
##	611-D03B	Dveře vnitřní CPL hladké 900x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D3B : 1	kus	1,00000 1,00000	10 500,00	10 500,00
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla					
##	766670013R00	...dveří dvoukřídlových D4 : 3	kus	3,00000 3,00000	1 100,00	3 300,00
##	611-D04A	Dveře vnitřní CPL hladké 1350x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D4 : 2	kus	2,00000 2,00000	7 400,00	14 800,00
##	611-D04B	Dveře vnitřní CPL hladké 1350x2000mm, včetně zárubně zdivo 115mm nanikový zámek kování ventilační mřížka specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D4 mč 114 : 1	kus	1,00000 1,00000	7 400,00	7 400,00
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>135 580,00</b>	
	<b>Celkem vícepráce</b>				<b>135 580</b>	
	<b>DPH 21%</b>				<b>28 472</b>	
	<b>Celkem vícepráce vč. DPH</b>				<b>164 052</b>	

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo SO: <b>701</b>	Číslo změny stavby:  <b>9 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 a č.2			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>			
<b>změna vnitřních dveří</b>		2x	Objednatel
		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změ			
Z důvodu zachování barevné jednotnosti dveří a zárubní a také z důvodu větší odolnosti a životnosti dveří ( s ohledem na budoucí provoz objektu) bylo rozhodnuto o záměně z původně dýchovaných dveří na dveře s povrchovou úpravou z folií CPL.Odečetly se původní dveře.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :			
Vyjádření technického dozoru investora :			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-157 326,99 Kč</b>	<b>-0,39%</b>	<b>40 621 455,24 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 151 960,84 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

# příloha k ZL 9 M rozpočet- změna vnitřních dveří

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FAZE				
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla					
##	766670011R00	...jednokřídlového D1+D1A+D2+D2A+D3+D3A+D3B : 1+3+3+3+3+3+1	kus	17,00000	-1 110,00	-18 870,00
				17,00000		
##	611-D01	Dveře vnitřní dýhované hladké 700x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D1 : 1	kus	1,00000	-5 230,00	-5 230,00
##	611-D01A	Dveře vnitřní dýhované hladké 700x2000mm, včetně zárubně zdívo 115mm, zámek vložkový, kování, ventilační mřížka, třešeň americká specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D1A : 3	kus	3,00000	-5 640,00	-16 920,00
##	611-D02	Dveře vnitřní dýhované hladké 800x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D2 : 3	kus	3,00000	-5 230,00	-15 690,00
##	611-D02A	Dveře vnitřní dýhované hladké 800x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D2A : 3	kus	3,00000	-5 640,00	-16 920,00
##	611-D03	Dveře vnitřní dýhované hladké 900x2000mm, včetně zárubně zdívo 115mm. zámek vložkový. kování. třešeň americká specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D3 : 3	kus	3,00000	-8 700,00	-26 100,00
##	611-D03A	Dveře vnitřní dýhované hladké 900x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D1A : 3	kus	3,00000	-5 640,00	-16 920,00
##	611-D03B	Dveře vnitřní dýhované hladké 900x2000mm, včetně zárubně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D3B : 1	kus	1,00000	-11 530,53	-11 530,53
				1,00000		
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla					
##	766670013R00	...dveří dvoukřídlových D4 : 3	kus	3,00000	-1 110,00	-3 330,00
##	611-D04A	Dveře vnitřní dýhované hladké 1350x2000mm, včetně specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D4 : 2	kus	2,00000	-8 605,49	-17 210,97
##	611-D04B	Dveře vnitřní dýhované hladké 1350x2000mm, včetně zárubně zdívo 115mm nanikový zámek kování ventilační specifikace vč D.1.1.b-09 odkaz D4 mč 114 : 1	kus	1,00000	-8 605,49	-8 605,49
				1,00000		
		<b>Celkem bez DPH</b>			<b>-157 326,99</b>	

**Celkem méněpráce**

**-157 327**

**DPH 21%**

**-33 039**

**Celkem méněpráce vč. DPH**

**-190 366**



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b> 105	Číslo změny stavby:  <b>10 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>	

Číslo smlouvy o dílo: 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016, Dodatek č.1 a č.2

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Zhotovitel: "Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Technický dozor objednatele/investora: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	2x      Objednatel
změna Zpevněných ploch	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změ

Z důvodu bezbariérovosti bylo terénní venkovní zadní schodiště nahrazeno rampou.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru): \_\_\_\_\_

Vyjádření technického dozoru investora: \_\_\_\_\_

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>29 757,21 Kč</b>	<b>0,07%</b>		<b>40 808 539,44 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>49 378 332,72 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis	

**příloha k ZL 10V rozpočet- změna zpevněných ploch**

5 - Komunikace							5 517,51
44	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 250 mm dlažďené plochy lehké	m2	15,158	123,00	1 864,43
			Záměna za tvárnice 10,00 m <sup>2</sup>		10		
			Schodiště 2,4*1,8		3,78		
			13,78*1,1		15,158		
			Součet		15,158		
51	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	15,158	158,00	2 394,96
52	M	592450380	dlažba betonová zámková 20/20 cm, tl. 60 mm, šedá	m2	15,158	83,00	1 258,11
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							24 239,70
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového	m	9,000	133,00	1 197,00
			Zárubní zeď se schodištěm				
			Součet		9,000		
91	M	592173140	obrubník betonový BO 50/8/25 cm	kus	9,000	30,30	272,70
84	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného na	m	9,000	1 030,00	9 270,00
			9,00		9,000		
85	M	9-04	ocelové trubkové zábradlí výšky 900mm z trubek	m	9,000	1 500,00	13 500,00

Celkem bez DPH

29 757,21

Celkem vícepráce

29 757,21






DPH 21%

6 249,01

Celkem vícepráce vč. DPH

36 006,23

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně" 105</b>		Číslo změny stavby:  <b>10 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>		
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016, Dodatek č.1 a č.2</b>		
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>		
Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>		
Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b>		
Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíši 810/1, 709 00 Ostrava</b>		
Přílohy:	Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>	2x	Objednatel
<b>změna Zpevněných ploch</b>	1x	Zhotovitel
	1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změ		
Z důvodu bezbariérovosti bylo terénní venkovní zadní schodiště nahrazeno rampou. Stávající schodiště bude odečteno.		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : _____		
Vyjádření technického dozoru investora : _____		
Časový vliv na plnění SoD: <span style="float: right;">NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017</span>		
Finanční vliv: <span style="float: right;">ANO</span>		
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-39 458,23 Kč</b>	<b>-0,10%</b>
Cena celkem včetně méněprací bez DPH		Cena celkem včetně méněprací s DPH
<b>40 739 324,00 Kč</b>		<b>49 294 582,04 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:		
Objednatel:	jméno <b>Ing. Kateřina Mikulová</b>	podpis 
	jméno <b>Ing. Lenka Krejčová</b>	podpis 
Technický dozor investora:	jméno <b>Jiří Kukelka</b>	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. David Foldyna</b>	podpis 
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Jiří Krzys</b>	podpis 

**příloha k ZL 10M rozpočet- změna zpevněných ploch**

2 - Zakládání							-5 763,74
30	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	-1,512	2 140,00	-3 235,68
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			*zárubní zed'				
			1,60*0,60*0,30*4		1,152		
			2,00*0,60*0,30		0,360		
			Součet		1,512		
31	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	-11,880	171,00	-2 031,48
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			*zárubní zed'				
			(1,60+0,30)*2*0,60*4		9,120		
			(2,00+0,30)*2*0,60		2,760		
			Součet		11,880		
32	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	-11,880	41,80	-496,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-9 565,89
33	K	3-01	Montáž zárubní stěny z dutých tvarovek	m2	-6,000	162,00	-972,00
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			6,00		6,000		
34	M	595136230	tvarovka betonová obkladová štipaná bílá KB 200/400 tl. 200mm	kus	-75,000	43,20	-3 240,00
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			6,00/(0,20*0,40)		75,000		
35	K	311321411	ŽB věnec tř. C 25/30	m3	-0,174	1 520,00	-264,48
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			*zárubní zed'				
			8,70*0,20*0,10		0,174		
36	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,135	18 900,00	-2 551,50
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			0,90*150/1000		0,135		
37	K	312311974	Výplň zárubní zdi z betonu prostého tř. C 25/30	m3	-0,900	1 570,00	-1 413,00
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			6,00*0,15		0,900		
38	K	985324231	Hydroizolační nátěr betonového věnce	m2	-2,610	431,00	-1 124,91
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			*zárubní zed'				
			8,70*0,20		1,740		
			8,70*0,10		0,870		
			Součet		2,610		
4 - Vodorovně konstrukce							-3 182,00
57	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních	m2	-10,000	203,00	-2 030,00
58	M	59228105	tvárnice betonová zatravnňovací 50/50 50x50x8 cm	kus	-40,000	28,80	-1 152,00
			*02 Situace stavby				
			*05 Vzorové příčné řezy I-III				
			*dlažděné plochy těžké				
			10,00/(0,50*0,50)		40,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-20 946,60
84	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do	m	-9,000	630,00	-5 670,00
			*02 Situace stavby				
			*18 Detail venkovního schodiště				
			*zárubní zed'				
			9,00		9,000		
85	M	9-04	ocelové trubkové zábradlí výšky 900mm z trubek	m	-9,000	1 697,40	-15 276,60

Celkem bez DPH

-39 458,23

Celkem méněpráce

-39 458,23

DPH 21%

-8 286,23

Celkem méněpráce vč. DPH

-47 744,46

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>	105	Číslo změny stavby:  <b>11 - VP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>		

Číslo smlouvy o dílo: 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016, Dodatek č.1 a č.2

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Zhotovitel: "Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Technický dozor objednatele/investora: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	2x      Objednatel
Napojení kašny	1x      Zhotovitel
	1x      Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změn**

Z důvodu přemístění kašny na starém hřbitově, kdy byl tento požadavek vznesen odborem komunálních služeb z důvodu úspory míst pro pohřbívání, bude nutno provést napojení kašny na kanalizaci a pitnou vodu a rozbrání a zpětnou montáž této kašny.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : \_\_\_\_\_

Vyjádření technického dozoru investora : \_\_\_\_\_

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>19 657,93 Kč</b>	<b>0,05%</b>	<b>40 798 440,16 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>49 366 112,59 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis

**příloha k ZL 11 V rozpočet- Napojení kašny**

HSV - Práce a dodávky HSV							19 657,93
1 - Zemní práce							11 699,01
4	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 3*3*0,5	m3	4,500	156,00	702,00
5	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	4,500	1,64	7,38
14	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 3	m3	4,500	82,00	369,00
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	m3	4,000	51,50	206,00
*Zásyp šachtice							
1,5*3,14*0,25							1,178
*Zásyp potrubí							
18	M	583441970	Štěrkodrt frakce 0-63 3*3*0,5	t	9,000	123,00	1 107,00
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 3	m3	0,375	107,00	40,13
*Obsyp trub DN 150 3*0,25*0,5							0,375
20	M	583373020	Štěrkopisek frakce 0-16 3*0,25*1	t	0,750	82,00	61,50
*Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých							3,000 43,1 129,3
*Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových							3,000 38,9 116,7
*Demotáž-M kašny							1,000 8960,00 8960,00
<b>2 - Zakládání</b>							<b>299,72</b>
25	K	273313611	Podkladový beton tř. C 16/20 3,14*0,25*0,3	m3	0,236	1 270,00	299,72
*Vybetonování desky pod kašnu 3,14*0,25*0,3							0,236
<b>4 - Vodorovně konstrukce</b>							<b>61,05</b>
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku 3*0,1*0,5	m3	0,150	407,00	61,05
*Napojení trub DN 150 3*0,1*0,5							0,150
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>2 116,60</b>
30	K	871350400	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z trubky kanalizační PP s plným žebrem, SN10, DN 150	m	3,000	90,20	270,60
31	M	286152001	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC kanalizační sedlo DN 300/150	ks	1,000	264,60	793,80
ks 1,000 376,00 376,00							
ks 1,000 676,20 676,20							
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>4 801,00</b>
65	K	877151124	Jádrová navrtávka do D 180 mm	kus	1,000	541,00	541,00
*Napojení trub DN 150							
29	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého Ubourání základu kašny 2*2,5*0,2	m3	1,000	4 260,00	4 260,00
1,000							
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>680,55</b>
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických	t	9,750	69,80	680,55

Celkem bez DPH

19 657,93

Celkem vícepráce

19 657,93




DPH 21%

4 128,16

Celkem vícepráce vč. DPH

23 786,09

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">12 - VP</h1>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 a č.2 Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b> Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b> Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b> Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:  <b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>  <b>Dodatečná dodávka a montáž redukčního ventilu</b>		Počet paré:  2x      Objednatel 1x      Zhotovitel 1x      Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změ V rámci stavby byla provedena nová přípojka vody z hlavního řádu a musí se dodatečně osadit redukční ventil z důvodu zachování správného tlaku vody v rozvodech celého areálu hřbitova.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): _____			
Vyjádření technického dozoru investora: _____			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetněvíceprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>7 609,00 Kč</b>	<b>0,02%</b>	<b>40 786 391,23 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>49 351 533,39 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno    Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
	jméno    Ing. Lenka Krejčová	podpis	
Technický dozor investora:	jméno    Jiří Kukulka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno    Ing. David Foldyna	podpis	
Zhotovitel:	jméno    Ing. Jiří Krzys	podpis	

## příloha k ZL 12 V rozpočet-Dodatečná D+ M redukčního ventilu






Stavba :		Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	551119650	ventil tlakový redukční	kus	1,00	6 240,00	6 240,00
2	734149213	montáž redukčního ventilu	kus	1,00	1 090,00	1 090,00
3	551280400	manometr 1/4	ks	1,00	148,00	148,00
4	360440057	Manometr M07 0-10barů, 1/4" závit na zadní	ks	1,00	131,00	131,00
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>7 609,00</b>

<u>Celkem bez DPH</u>	<u>7 609,00</u>
<u>Celkem víceprácepráce</u>	<u>7 609,00</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>1 597,89</u>
<u>Celkem vícepráce vč. DPH</u>	<u>9 206,89</u>



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby <b>11020 "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"</b>		Číslo SO: <b>705</b>	Číslo změny stavby:  <b>13 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>II. Fáze</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>746/OSRM/2016</b> ze dne <b>1.9.2016</b> , Dodatek č.1 k SOD č. <b>911/OSRM/2016</b> ze dne <b>28.12.2016</b>			
Objednatel/investor: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město</b>			
Zhotovitel: <b>"Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>			
Projektant/ autorský dozor: <b>PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava</b>			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>		2x	Objednatel
<b>zrušení kované brány včetně gabionových stěn</b>		1x	Zhotovitel
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změ V souvislosti se změnou užívání objektu č.p. 166 (původně zázemí technických pracovníků hřbitova, nyní zázemí sociálních služeb) došlo ke zrušení brány včetně gabionových zdí.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : _____			
Vyjádření technického dozoru investora : _____			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV PŘI SCHVÁLENÍ ZL dopůlky 12/2017	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH II. Fáze	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně II. fáze	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>-107 599,81 Kč</b>	<b>-0,26%</b>	<b>40 671 182,42 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			<b>49 212 130,73 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis 
	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis 
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Foldyna	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	podpis 

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	581419-II	Rozšíření hřbitova vč. nové smuteční síně 2.FAZE
O:	705	Oplocení
R:	705	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	27	Základy				319,81
	271 5	Polštáře zhutněné pod základy				
13	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm podkladní konstrukce pod gabiony : 2,5*0,4*0,15*2	m3	0,34800	919,00	319,81
				0,34800		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 360,00
19	32721601	...Zdi z gabionů, včetně dodávky lomového kamene (černý čedič) plotové dílce : 2,5*0,4*2,0*2	m3	4,00000	7 090,00	28 360,00
				4,00000		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				78 920,00
	767 92	Montáž vrat a vrátek k oplocení				
33	767920140R00	...osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 kovaná brána 3500x2000mm do gabionů : 2	kus	2,00000	2 460,00	4 920,00
				2,00000		
34	55302	Brána kovaná 3500x2000mm včetně kování, kotvení do gabionů a povrchové úprav vstupní brána : 2	kus	2,00000	37 000,00	74 000,00
				2,00000		
<b>Celkem za objekt</b>						<b>107 599,81</b>