

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 03</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>		
<b>Část:</b>	Řešení obvodové stěny v úrovni pod parapety okenních otvorů 3.NP ve staré části budovy			
<b>Popis změny:</b>				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).          Při demontáži oken a parapetů bylo zjištěno, že obvodové zdivo pod stávajícími okny bylo v minulosti nahrazeno sendvičovou přízdívkou z různých zdících materiálů, která nespĺňuje základní technické parametry obvodového zdiva, tzn. pevnost a tepelné izolační vlastnosti. Je bezpodmínečně nutné nevyhovující zdivo odstranit a parapety dozdít. Projektant navrhuje ekonomicky a technicky nenáročný výzděný z porobetonových tvárnic s vnitřní povrchovou úpravou z omítky vápenocementové hladké, ostatní konstrukce beze změn.          Celková plocha nového zdiva 37,50m<sup>2</sup></p>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2 bez DPH	3 598 463,17		
	cena díla vč. ZL č.1,2 celkem bez DPH	73 304 993,49		
	změna ceny v důsledku ZL č.3 bez DPH	85 124,76	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.1,2,3 celkem bez DPH	73 390 118,25		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.3			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření projektanta:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum : 8.10.2015		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 03 - 1x položkový rozpočet				