

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: VD Stanovice - generální oprava provozních uzávěrů SV

Číslo PL: 1 02 17 049

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:


Na základě provedené provozní prohlídky uzávěrů SV na VD Stanovice v červenci 2017 (p. Fuksa) požadujeme provedení generální opravy všech provozních uzávěrů (klopek DN 1200 na pravé i levé spodní výpusti, rozstřikovacích uzávěrů DN 800 na pravé i levé spodní výpusti) a obnovit protikorozi ochranu ocelových prvků tlumicí komory. Práce musí probíhat tak, aby byla vždy jedna výpust funkční. Postup při provádění prací (demontáž a zpětná montáž uzávěrů) bude v souladu s vyjádřením Ing. J. Svejkovského. Součástí dodávky bude výroba zaslepovací příruby. Po demontáži uzávěrů požadujeme vypracování nálezové zprávy vybraným zhotovitelem s potvrzením předpokládaného rozsahu plnění.

Důvodem nutnosti zpracování PD je technická náročnost, obtížný přístup k uzávěrům. Bude zde požadavek na zajištění provizorního obtoku kvůli provozu MVE, složitá realizace nátěrů tlumicí komory, která je pod vodou, zajištění zhotovení provizorní savky (bezpečné provedení - potvrzení od statika), provizorního zahrazení tlumicí komory po dobu stavby - výroba hradítek, nadimenzování a výroba zaslepovací příruby.

Předpokládaný stupeň PD: DPS

Předpokládaný termín zpracování PD: 04 – 06 /2018

Manažer projektu:




Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS: x: -850388,16/y: -1017181,99
4. Lomnický potok, ř. km 2,990
5. Dostupné dokumentace:



část B

Místní šetření dne:

Za dodavatele: 

Za objednatele: 17. 1. 2018

Soulad s požadavkovým listem, doporučení účastníků:

Soulad s PL.

Návrh na spojení s akcí „VD Stanovice – zajištění MZP“.

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Rozvody el. v prostorách VD

Závěr z místního šetření:

Přítomní se shodli po prohlídce VD, že současný provoz MVE a opravy pravé komory není reálný (nutné zajistit těsný průchod provizorním hrazením, jež by si vynutil výrobu zcela atypických kusů a to jak hrazení tak dodatečného odpadu od savky, navíc by se prodloužením savky a jejím směrovém zahnutím nepochybně ovlivnil vlastní chod turbíny), proto bude MVE po dobu opravy nátěrů v pravé komoře vyřazena z provozu.

Součástí PD bude i úprava potrubí MZP tak, aby při odstávce z potrubí vytékal průtok cca 60 – 70 l/s na místo dnešních cca 500 l/s. Úprava bude provedena buď ve strojovně

nebo na konci potrubí – tato možnost však bude prověřena až po podrobné prohlídce při odstavení průtoku odpadní chodbou.

PD musí vyřešit návrh nového provizorního hrazení, při prohlídce bylo shledáno, že dosedací plocha drážek je velmi nerovná. Návrh hrazení bude staticky posouzen.

Vstup do odpadního potrubí od SV a výstupní šachta byla i u zavřené výpusti v provozu, před zahájením prací na PD zajistí objednatel vyčerpání těchto prostorů pro potřeby zběžné prohlídky stavu ocelového potrubí sestupné odpadní části SV.

Část C

Zjištění dodavatele:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

- nezná

2. Zabezpečení vstupních podkladů, např.:

- Geodetická dokumentace – objednatel poskytne výkresovou dokumentaci VD
 - zhotovitel provede oměření konstrukcí pro ověření platnosti původní PD, pokud budou shledány výrazné rozdíly mající vliv na PD, bude zhotovitel požadovat provedení geodetické zaměření
- Hydrologická data: - uvedená v MŘ, který poskytne objednatel pro potřeby PD
- Havarijní a povodňový plán: - zhotovitel zajistí návrh HP a PP pro stavbu – bez IČ - získání rozhodnutí pro HP
- Plán BOZP: - zhotovitel nezajišťuje, v PD bude kapitola zjištění projektanta
- DIO: - netřeba
- Kontrolní a zkušební plán (KZP):
- Laboratorní rozbory: - viz průzkumné práce
- Průzkumné práce: pro potřeby návrhu hrazení a ocenění případných bouracích prací, požaduje zhotovitel provedení 4 ks zkušebních vrtů betonových konstrukcí s cílem ověřit pevnostní třídu betonu (oblast drážek, oblast bourání pro potřeby úpravy potrubí MZP), pokud tyto nebyly v nedávné době a obdobných místech provedeny.

- Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.): - netřeba
- Biologická studie: - netřeba
- Geometrický plán: - netřeba
- Cestovní výdaje:
- Další:

Dodavatel: Sweco Hydroprojekt a.s.

IČO. 26475081

Razítko a podpis autorizované osoby:

V Praze dne 18. 1. 2018

