






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	27
ÚSEK: Bourání betonových podlah typu B	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání betonových podlah typu B	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání betonových podlah typu B, celý objekt DOTČENÉ MÍSTO: 3PP-5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001- D.1.1.008 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 27 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>Na základě výsledků provedených průzkumu a zkoušek zaměřených na pevnost stávajících betonových mazanin podlah v kategorii typu B, jejichž výsledky nedosáhly hodnot nutných pro možnost realizace projektovaných skladeb podlah tak, aby zhotovitele byl schopen dodržet záruční podmínky, je nutné zajistit odstranění konstrukčních vrstev podlah v celém rozsahu až na stávající stropní konstrukci. V případě ponechání, či opatření za pomoci sanací nelze zajistit záruku za kvalitu podkladu a tím i na nové nášlapné vrstvy podlah. Mocnost bourané konstrukce mazaniny je proměnlivá a pohybuje se od 4 do 15 cm. Součástí bouracích prací je i odstranění stávajících separační vrstvy a násypu.</p> <p>S ohledem na tuto skutečnost bude upraven i projektovaný návrh skladby nových nášlapných vrstev, který bude předmětem samostatného ZL stavby.</p> <p>Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na termín dokončení díla.</p>	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 12.1.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	27
ÚSEK: Bourání betonových podlah typu B	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Bourání betonových podlah typu B

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání betonových podlah typu B, celý objekt
DOTČENÉ MÍSTO: 3PP-5.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001- D.1.1.008
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 27 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	3 376 300,66 Kč	709 023,14 Kč	4 085 323,80 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	3 376 300,66 Kč	709 023,14 Kč	4 085 323,80 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE

DATUM: 12.1.2018

VYJÁDŘENÍ:

Tady bude vyjádření AD GP

OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____


STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna

ZMĚNOVÝ LIST č.27 - Bourání betonových podlah typu B

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Bourání betonových podlah typu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl: 766 Konstrukce truhlářská						
1	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 5826,84m2	m3	582,68400	1 300,00	757 489,20
2	R-76252	Demoláž podlah desek odstranění heraklitových desek s nataveným separačním asfaltovým násemem-bolace odstraněna viz níže	m2	5 826,84000	32,20	187 624,25
3	711140101R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,1vrst separační asfaltový pás	m2	5 826,84000	13,23	77 089,09
4	965049112R00	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyzlužených ...svažovací sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	582,68400	500,00	291 342,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 1223,6364+104,88312+22,14199	t	1 350,66151	130,00	175 586,00
6	979011121R00	979 01-1 Příplatek za každé další podlaží	t	8 103,96906	80,00	648 317,52
7	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	1 350,66151	177,00	239 087,09
8	979081121R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...příplatek za každý další 1 km	t	18 909,26114	12,00	226 911,13
9	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	1 350,66151	115,00	155 326,07
10	979082121R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8 103,96906	13,00	105 351,60
11	979990102R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm 582,684*2,1	t	1 223,63640	205,00	250 845,46
12	979990161R00	...dřevo 5826,84*0,04*0,450	t	104,88312	500,00	52 441,56
13	979990121R00	...asfaltové pásy 5826,84*0,002*1,9	t	22,14199	1 200,00	26 570,39
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1 350,66151	135,00	182 339,30
Celkem vícepráce						3 376 300,66 Kč
CELKEM						3 376 300,66 Kč
DPH 21%						709 023,14 Kč
cena CELKEM včetně DPH						4 085 323,80 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		28
ÚSEK: Bourání betonových podlah typu C		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání betonových podlah typu C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání betonových podlah typu C, celý objekt DOTČENÉ MÍSTO: 3PP-5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001- D.1.1.008 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 28 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: <p>Na základě výsledků provedených průzkumu a zkoušek zaměřených na pevnost stávajících betonových mazanin podlah v kategorii typu C, jejichž výsledky nedosáhly hodnot nutných pro možnost realizace projektovaných skladeb podlah tak, aby zhotovitele byl schopen dodržet záruční podmínky, je nutné zajistit odstranění konstrukčních vrstev podlah v celém rozsahu až na stávající stropní konstrukci. V případě ponechání, či opatření za pomoci sanací nelze zajistit záruku za kvalitu podkladu a tím i na nové nášlapné vrstvy podlah. Mocnost bourané konstrukce mazaniny je proměnlivá a pohybuje se od 4 do 15 cm. Součástí bouracích prací je i odstranění stávajících separační vrstvy a násypu.</p> <p>S ohledem na tuto skutečnost bude upraven i projektovaný návrh skladby nových nášlapných vrstev, který bude předmětem samostatného ZL stavby.</p> <p>Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na termín dokončení díla.</p>		
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 11.1.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NEBUDUJE POKRYVAT PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	28																
ÚSEK: Bourání betonových podlah typu C																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání betonových podlah typu C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání betonových podlah typu C, celý objekt DOTČENÉ MÍSTO: 3PP-5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001- D.1.1.008 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 28 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 212 166,36 Kč</td><td style="text-align: right;">464 554,94 Kč</td><td style="text-align: right;">2 676 721,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 212 166,36 Kč</td><td style="text-align: right;">464 554,94 Kč</td><td style="text-align: right;">2 676 721,30 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 212 166,36 Kč	464 554,94 Kč	2 676 721,30 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	2 212 166,36 Kč	464 554,94 Kč	2 676 721,30 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 212 166,36 Kč	464 554,94 Kč	2 676 721,30 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	2 212 166,36 Kč	464 554,94 Kč	2 676 721,30 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]	DATUM: 11.1.2018															
VYJÁDRĚNÍ: Tady bude vyjádření AD GP																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

ZMĚNOVÝ LIST č.28 - Bourání betonových podlah typu C

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Bourání betonových podlah typu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl: 786 Konstrukce truhlářská						
1	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 3817,77m2	m3	381,77700	1 300,00	496 310,10
2	R-76252	Demotáž podlah desek odstranění heraklitových desek s nataveným separačním asfaltovým pásem-izolace odstraněna viz níže	m2	3 817,77000	32,20	122 932,19
3	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pítav.,1vrst separační asfaltový pás	m2	3 817,77000	13,23	50 509,10
4	985 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených 985049112R00	...svažovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	381,77700	500,00	190 888,50
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
3	979011111R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím 801,7317+68,71986+14,50753	t	884,95909	130,00	115 044,68
4	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	5 309,75452	80,00	424 780,36
5	979081111R00	...do 1 km	t	884,95909	177,00	156 637,76
6	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	12 389,42720	12,00	148 673,13
7	979082111R00	...do 10 m	t	884,95909	115,00	101 770,29
8	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku	t	5 309,75452	13,00	69 026,81
9	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm 381,777*2,1	t	801,73170	205,00	164 355,00
10	979990161R00	...dřevo 3817,77*0,04*0,450	t	68,71986	500,00	34 359,83
11	979990121R00	...asfaltové pásy 3817,77*0,002*1,9	t	14,50753	1 200,00	17 409,03
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	884,95909	135,00	119 469,48
Celkem vícepráce						2 212 166,36 Kč
CELKEM						2 212 166,36 Kč
DPH 21%						464 554,94 Kč
cena CELKEM včetně DPH						2 676 721,30 Kč

