






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>40</b>
<b>ÚSEK:</b> Bourání SDK příčky 4.NP	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Bourání SDK příčky 4.NP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 16.01.2018 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Bourání SDK příčky 4.NP, místnost č. 23E, 31E <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 4.NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> půdorys D.1.1.104 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 40+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <p>Při realizaci ZTI rozvodů byl zjištěn nesoulad mezi skutečným stavem stavebních konstrukcí a projektovou částí. Při bouracích prací byla v místnosti 23E, 31E obnažena SDK zateplená předstěna v tloušťce 125 mm, které plnila účel zamezení promrzání konstrukce obvodového pláště. Aby bylo možné realizovat práce podle zadávací projektové dokumentace je nutné tuto SDK příčku odstranit. Nově pak je v místnosti 23E.3 (31E) navržena realizace přízdívky v tl. 75 mm z pórobetonu tak, aby nedocházelo k promrzání obvodové konstrukce.</p>	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 14.12.2017
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>40</b>																
<b>ÚSEK:</b> Bourání SDK příčky 4.NP																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis:</b> Bourání SDK příčky 4.NP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 40 <b>ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 16.01.2018 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání SDK příčky 4.NP, místnost č. 23E, 31E DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D.1.1.104 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 40+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">12 990,98 Kč</td><td style="text-align: right;">2 728,11 Kč</td><td style="text-align: right;">15 719,09 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">12 990,98 Kč</td><td style="text-align: right;">2 728,11 Kč</td><td style="text-align: right;">15 719,09 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	12 990,98 Kč	2 728,11 Kč	15 719,09 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	12 990,98 Kč	2 728,11 Kč	15 719,09 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	12 990,98 Kč	2 728,11 Kč	15 719,09 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	12 990,98 Kč	2 728,11 Kč	15 719,09 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 14.12.2017																
VYJÁDŘENÍ:																	
Tady bude vyjádření AD GP																	
OD: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																
	OI Magistrát města Brna,																

# ZMĚNOVÝ LIST č. 40 - Bourání SDK příčky 4NP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla




Objekt: Hlavní budova

Popis: Bourání konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	946941102RT1	946 94-11 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m Bourání konstrukcí	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
2	946941192RT1	946 94-119 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	den	1,50000	300,00	450,00
3	946941802RT1	946 94-18 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	1,00000	800,00	800,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	346275112R00	347 25-2 Přizdivky a obezdívky z desek porobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...tloušťky 75 mm	m2	5,40000	563,85	3 044,79
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
5	999281112R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů ...výšky přes 25 do 36 m, 0,05303*5,4 = 0,29	t	0,29000	1 050,00	304,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
6	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm 3,925*3,0+1,8*3,0	m2	17,17500	126,90	2 179,51
Díl:	713	Izolace tepelné				
7	713103221R00	Odstr. tep. izol. stěn, kotvené, minerál. tl. do 100 mm	m2	17,17500	13,96	238,05
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	622903111R00	622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započatím oprav ...před započatím oprav ručně	m2	17,17500	108,00	1 854,90
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901114R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zarnetění a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a ...světla výška podlaží přes 4 m 3,985*3,635+1,8*1,7	m2	17,47278	79,00	1 380,35
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10	979011111R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,84617	130,00	110,00
11	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	3,38469	80,00	270,78
12	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	0,84617	177,00	149,77
13	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	11,84642	12,00	142,16
14	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m	t	0,84617	115,00	97,31
15	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,07704	13,00	66,00
16	979990110R00	979 08-4 Poplatek za skládku Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky SDK 17,175*0,05*0,75	t	0,64406	1 111,50	715,88
17	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku stavební sutí TI+roští 17,175*0,1*0,1 + 33m*0,92kg/m=30,36/1000	t	0,20211	360,00	72,76
18	879094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,84617	135,00	114,23
		<b>CELKEM</b>				<b>12 990,98 Kč</b>
		DPH 21%				2 728,11 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				<b>15 719,09 Kč</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>49</b>
<b>ÚSEK:</b> Bourání ŽB konstrukcí a keramického stropu VZT komor	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Bourání ŽB konstrukcí a keramického stropu VZT komor	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 49</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání ŽB konstrukcí a keramického stropu VZT komor DOTČENÉ MÍSTO: Místnost č. 15, 2. PP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 2. PP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 49+ přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <p>Výkaz výměr zadávací dokumentace uváděl odstranění stěn a stropů Komor VZT jednotek nacházejících se v 2. PP, místnosti č. 15 z keramických vyzdívek. Ve skutečnosti byly tyto stěny provedeny z železobetonových konstrukcí. Dopad do kubatury bouracích prací je rovněž ovlivněn Nařízením Komise (EU) č. 1253/2014, kdy bylo nutné upravit kubatury bouracích prací pro možnost osazení VZT jednotek o větších rozměrech.</p>	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 10.1.2018
TOTO OZNÁMENÍ NE JE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>49</b>																
<b>ÚSEK:</b> Bourání ŽB konstrukcí a keramického stropu VZT komor																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 49 <b>Bourání ŽB konstrukcí a keramického stropu</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>VZT komor</b>																	
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání ŽB konstrukcí a keramického stropu VZT komor DOTČENÉ MÍSTO: Místnost č. 15, 2. PP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 2. PP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 49 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez</th><th style="text-align: right;">DPHDPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">125 544,95 Kč</td><td style="text-align: right;">26 364,44 Kč</td><td style="text-align: right;">151 909,38 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 58 406,10 Kč</td><td style="text-align: right;">- 12 265,28 Kč</td><td style="text-align: right;">- 70 671,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">67 138,85 Kč</td><td style="text-align: right;">14 099,16 Kč</td><td style="text-align: right;">81 238,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez	DPHDPH	Cena s DPH	Vícepráce:	125 544,95 Kč	26 364,44 Kč	151 909,38 Kč	Méněpráce:	- 58 406,10 Kč	- 12 265,28 Kč	- 70 671,38 Kč	Rozdíl:	67 138,85 Kč	14 099,16 Kč	81 238,00 Kč
	Cena bez	DPHDPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	125 544,95 Kč	26 364,44 Kč	151 909,38 Kč														
Méněpráce:	- 58 406,10 Kč	- 12 265,28 Kč	- 70 671,38 Kč														
Rozdíl:	67 138,85 Kč	14 099,16 Kč	81 238,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 10.1.2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
Samostatné vyjádření AD GP.																	
OD: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																


# ZMĚNOVÝ LIST č.49 - Bourání komor pro VZT

Stavb Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova

Popis Bourání konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
1	962052211R00	962 05-2 Bourání zdíva železobetonového ...nadzákladového Místnost č.15 komora1 0,15*1*((7,4+4,4)*2)+0,15*0,2*((7,4+4,4)*2) komora2 0,15*1*(2*(4,4+2,9))+0,15*0,2*(2*(4,4+2,9)) komora3 0,15*1*(2*(3,6+4,3))+0,15*0,2*(2*(3,6+4,3)) komora4 0,15*1*(2*(2,1+2,3)) + 0,15*0,2*(2*(2,1+2,2)) komora5 0,15*1*(2*(2,1+2,2))+0,15*0,2*(2*(2,1+2,2)) komora6 0,15*1*(2*(1,9+2,3))+0,15*0,2*(2*(1,9+2,3)) jedná se o bourání stěn a přírodních kcl pro VZT	m3	14,35800	3 480,00	49 965,84
2	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní 28,8*0,15+10,9*0,15+13,7*0,15+4,8*0,15+4,6*0,15+4,2*0,15	m3	10,05000	2 614,50	26 275,73
3	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm odečíst zdíva komor VZT	m2	-162,78000	54,00	-8 789,04
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
4	979011111R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím připočty (14,3580*2,1+10,05*1,2)	t	42,21180	130,00	5 487,53
5	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	84,42360	80,00	6 753,89
6	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	42,21180	177,00	7 471,49
7	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	590,96520	12,00	7 091,58
8	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m	t	42,21180	115,00	4 854,36
9	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	253,27080	13,00	3 292,52
10	979990102R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	42,21180	205,00	8 653,42
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	42,21180	135,00	5 698,59
12	979011111R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím odečty 162,78*0,261	t	-42,48036	130,00	-5 522,45
13	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	-84,96072	80,00	-6 796,86
14	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	-42,48036	177,00	-7 519,02
15	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-594,72504	12,00	-7 136,70
16	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m	t	-42,48036	115,00	-4 885,24
17	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-254,88216	13,00	-3 313,47
18	979990102R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	-42,48036	205,00	-8 708,47
19	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	-42,48036	135,00	-5 734,85
Celkem vícepráce						125 544,95 Kč
Celkem méněpráce						-58 406,10 Kč
<b>CELKEM</b>						<b>67 138,85 Kč</b>
DPH 21%						14 099,16 Kč
cena CELKEM včetně DPH						81 238,00 Kč



„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“

Rekapitulace změnových listů

14 781 793,04

č.ZL	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL10	- 144 181,82	- 30 278,18	- 174 460,00	338 890,69	71 167,04	410 057,73	194 708,86	40 888,86	235 597,73
ZL13	- 337 093,20	- 70 789,57	- 407 882,78	656 930,78	137 955,46	794 886,24	319 837,57	67 165,89	387 003,47
ZL14	-	-	-	393 262,50	82 585,13	475 847,63	393 262,50	82 585,13	475 847,63
ZL16	-	-	-	1 111 026,68	233 315,60	1 344 342,28	1 111 026,68	233 315,60	1 344 342,28
ZL27	-	-	-	3 376 300,66	709 023,14	4 085 323,80	3 376 300,66	709 023,14	4 085 323,80
ZL28	-	-	-	2 212 166,36	464 554,94	2 676 721,30	2 212 166,36	464 554,94	2 676 721,30
ZL29	- 4 268,39	- 896,36	- 5 164,75	4 819 558,33	1 012 107,25	5 831 665,58	4 815 289,94	1 011 210,89	5 826 500,83
ZL30	- 41 534,75	- 8 722,30	- 50 257,05	1 305 257,57	274 104,09	1 579 361,66	1 263 722,82	265 381,79	1 529 104,61
ZL36	-	-	-	516 565,93	108 478,84	625 044,77	516 565,93	108 478,84	625 044,77
ZL37	-	-	-	267 533,13	56 181,96	323 715,09	267 533,13	56 181,96	323 715,09
ZL39	-	-	-	231 248,75	48 562,24	279 810,99	231 248,75	48 562,24	279 810,99
ZL40	-	-	-	12 990,98	2 728,11	15 719,09	12 990,98	2 728,11	15 719,09
ZL49	- 58 406,10	- 12 265,28	- 70 671,38	125 544,95	26 364,44	151 909,38	67 138,85	14 099,16	81 238,00
<b>Podatek č. 4</b>	- 585 484,26	- 122 951,70	- 708 435,96	15 367 277,30	3 227 128,23	18 594 405,53	14 781 793,04	3 104 176,54	17 650 371,85

