

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	11. 9. 2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna způsobu provedení izolace půdy v prostoru nad zubní ordinací a části chodby.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provedení sondy bylo zjištěno, že se pod stávajícím podhledem nachází rozvody, které by značně prodloužily dobu realizace. Tato část objektu je pronajata a slouží jako zubní ordinace. Bude použito foukané izolace výšky 0,34 m, Předpokládaný tepelný odpor $R = 9,189 - 8,500$ ($m^2K \cdot W^{-1}$) a předpokládaný součinitel prostupu tepla bude $U = 0,108 - 0,117$ ($W \cdot m^2K^{-1}$). Bude použita skelná izolace Rotaflex Granulát R/ Isover.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací: - 58.088,50 Kč bez DPH - 70.287,- Kč vč. DPH 21 %	Cena víceprací bez DPH : 76.310 Kč bez DPH 92.335,- Kč vč. DPH 21%	
Výsledná cena změny: 18.221,50 Kč bez DPH 22.048,- Kč vč. DPH 21%	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

