

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 001
Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST**Číslo: 001****ZMĚNY DISPOZICE, TL. NENOSNÝCH STĚN, ZRUŠENÍ SVĚTLÍKU**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

3. 1. 2018 – 10.1.2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 1. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: ÚPRAVA DISPOZICE - ZMĚNA TL. NENOSNÝCH STĚN, ZRUŠENÍ A ZAKLOPENÍ SVĚTLÍKU

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

V průběhu bouracích prací, byly zjištěny nepředvídatelné změny:

- nepřístupný světlík zakončený v přízemí je nevyužitý, ADS zadal pokyn ke změně, týkající se úprav dispozic místností č. 114, 115, 116 a 117 a zrušení světlíku, včetně návazností na jednotlivé profese.
- skrytý svislý svod litinové kanalizace byl zjištěn v místě bourané nenosné stěny místnosti č. 131.
- Zjištěna nenosná stěna mezi místnosti č.125 a 126, ADS zadal pokyn změnit dispozici na jednu místnost č.125.
- skrytý svislý svod litinové kanalizace byl zjištěn v místě bourané nenosné stěny místnosti č. 131.
- Zjištěny instalace topení u obvodových stěn, je potřeba tyto instalace zakrýt dozděním

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- dispoziční změny v rozmístění a bourání příček v místnostech 114,115,116,117,126
- změny tloušťky příček kvůli zdravotnickým instalacím v místnostech 114,115,116,117 a kvůli stávajícím rozvodům elektroinstalací pro bytový dům v místnosti 131
- Přizdění sloupů u obvodových zdí, z důvodu instalací topení – pro jejich zakrytí. Některé sloupy potřeba pouze dozdit, z důvodu estetických, aby byli zarovnaný do stejné úrovně.
- změny tloušťky zárubní (D109 a D205) z důvodu změny tloušťky příčky kvůli zdravotnickým instalacím – místnost 131 (zvýšení ceny z důvodu storno poplatku za již objednané dveře)
- vysekání rýh pro ZTI instalace v nosné zdi v místnosti 131
- odečtení dveří D804 z důvodu dispoziční změny, kdy z místností 125 a 126 vzniká jedna místnost
- Na dveře D 205 je doplněn protipožární samozavírač, z důvodu protipožárních dveří

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL001

03 schéma ZL001

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 84 661,98,- Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 53 038,80,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 31 623,18 ,- Kč bez DPH**ČASOVÝ DOPAD:**Vliv na harmonogram výstavby: **NE**Termín dokončení projekčních prací: **NE**Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 001
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE

DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.



PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE

DATUM:

Atelier bod architekti s.r.o.

.....

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

DATUM:

MS-BAU spol. s r.o.

Ing. Michael Sobol

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:







DATUM:

.....

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT	