

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: N14-063-0291 - Tasovice - Rekonstrukce fotbalového hřiště

Investor: TJ Sokol Tasovice, z.s., Tasovice č.p. 193, 671 25 Tasovice, IČ: 44026901

Zhotovitel: UTsport s.r.o., Za vokovickou vozovnou 257/4, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ: 03760359

ROZPOČET		týdny od 1.5.2018 do 31.5.2018					týdny od 1.6. do 30.6.2018					týdny od 1.7. do 31.7.2018					týdny od 1.8. do 31.8.2018					týdny od 1.9. do 17.9.2018				
poř.č is.	podrobný seznam položek:	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38
001 Zemní práce																										
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - patky sportovního vybavení					3 525																				
2	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3					337																				
3	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - vsak,jímka					99 908																				
4	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3					16 474																				
5	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - dren.syst.					93 485																				
6	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3					22 860																				
7	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					94 155																				
8	Vodorovné přemístění do 150 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					15 554																				
9	Uložení sypaniny na skládku (bez skládkového)					5 275																				
002 Potrubí																										
10	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop					63 456				68 532																
11	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 200					21 105				23 289																
12	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 250					41 827				48 656																
13	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					39 919				208 658																
14	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopecích inženýrských sítí					9 033				47 213																
003 Komunikace																										
15	Úprava pláně na násypch se zhutněním									150 000						37 415										
16	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16-32 tl 150mm									300 000						975 614										
17	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4-8 tl 30mm														395 585											

ROZPOČET		týdny od 1.5.2018 do 31.5.2018					týdny od 1.6. do 30.6.2018					týdny od 1.7. do 31.7.2018					týdny od 1.8. do 31.8.2018					týdny od 1.9. do 17.9.2018				
poř.č ís.	podrobný seznam položek:	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	35	37	38
18	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-4 tl 20 mm																253 653									
19	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním																100 000					172 976				
20	Podklad komunikací ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm																10 000					9 848				
21	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10																					42 000				61 760
22	Úprava tréninkové plochy 51x67m (odplevelení, přerovnění stavajícího mlatového povrchu)					15 000				15 000							27 765									
004 Základy																										
23	Základové patky z betonu tř. C 20/25									121 778																
24	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování									30 000							37 350									
25	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou									25 000							58 000					26 406				
26	Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm																15 700					21 400				20 833
27	Monolitické schodiště																					20 000				29 000
005 Osvětlení areálu																										
28	zemní práce, základy, položení kabelů					95 000				185 000							68 000									
29	dodávka a kompletace osvětlení																					685 000				604 110
006 Sportovní povrchy																										
30	Umělý fotbalový trávník 3. generace s kombinovaným vsypem křemičitého písku a gumového granulátu (EPDM/SBR) tl. 60 mm																3 050 000					2 000 000				348 770
31	Lajnování umělého trávníku vlepáním																									
32	Certifikace hřiště FAČR																					100 000				36 581
																										12 500
007 Sportovní vybavení																										
33	Branky s volným zavěšením sítí, integrované uchycení sítí, Al 100x120, dle normy CSN EN 478																									88 547
34	Rám branky napínací, dle normy CSN EN 478																									12 860
35	Sítě branky 120/120/5																									10 654
36	Střídačky Champion 5 m, 10 sedáků, Al profil,																									197 452
37	Rohové praporky																									7 403
38	Sítě záchytné 120/120/4																									61 190
39	Sloupky záchytné stěny s ocelovou výstuhou 7 m, Al profil 100x120																									437 524
40	Příčníky sloupů záchytné stěny																									68 978

ROZPOČET		týdny od 1.5.2018 do 31.5.2018					týdny od 1.6. do 30.6.2018					týdny od 1.7 do 31.7.2018					týdny od 1.8. do 31.8.2018					týdny od 1.9. do 17.9.2018				
poř.č ís.	podrobný seznam položek:	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	35	37	38
008 Oplocení areálu																										
41	D+M drát pletiva v 2 m PVC sloupky vzpěry betonový základ																				180 000				110 046	
42	Brána vjezdová dvoukřídlá 4000 x 2000																				10 000				25 410	
43	Branka vchodová 1000 x 2000																				4 000				4 385	
44	Branka vchodová dvoukřídlá 2000 x 2000																				4 000				10 456	
CENA DODÁVKY NA KLÍČ VČETNĚ DPH						636 914				1 223 126					5 029 081					3 275 630				2 148 461		