

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017 )**

č.: ZL 12

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4, písm.b, bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
právních předpisů

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 12.3.2018

Předmět změny: ZMĚNA REŠENÍ SKLADBY PODLAH 2.NP AŽ 7.NP

Dotčené místo: 1.PP - 7.NP

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Příloha: 1. Položkový rozpočet, Výkresová dokumentace

Odkaz na jinou část smlouvy: není

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: Ano  odpočet  -313 930,42 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal: TDI, zhotovitel

**Popis a odůvodnění změny:**

Původní skladba podlah ve 2. NP až 7. NP předpokládala strukturu ve složitém víceskladebném provedení (naddimenzovaném provedení), která z hlediska jejich parametrů překračovala potřeby pro kancelářský provoz a především zatěžovala podlahy, které po odhalení záklopů musely být příložkovány. Změnou došlo k podstatnému snížení ceny. V 6.NP pak bylo nutno přikročit k rektifikaci celé stropní konstrukce v důsledku jejího špatného stavu, což bylo zřetelné až po odhalení celé konstrukce.

Skladbu podlah popisuje výkresová dokumentace v příloze.

Změna skladby podlah na stávajících klenbách - týká se kompletně 2.NP a některých prostor 3.NP až 6.NP

- prostor v rámci klenby bude vyplněn až na nejvyšší úroveň klenby LIAPORBETON
- nad klenbou bude vytvořena deska z LIAPORBETONU tl. 65mm vyztužená KARI sítí
- kročejová izolace RIGIFLOOR 4000 tl. 40mm
- PE folie

- anhydrid bude nahrazen betonovou mazaninou tl. 50mm

Změna skladby podlah na stropech tvořených trámovou konstrukcí

- na záklop trámového stropu bude položena kročejová izolace tvořená deskami RIGIFLOOR 4000 tl. 50mm a
- PE folie
- mazanina z LIAPORBETONU tl. 70mm
- mirelon 2mm
- dvouzáklop z OSB desek t. 18 a 15mm na pero a drážku

Cena:

	bez DPH	s DPH
Přípočty:	1 373 386,04 Kč	1 661 797,11 Kč

Odpočty:	-1 687 316,46 Kč	-2 041 652,91 Kč
----------	------------------	------------------

**CENA CELKEM**s DPH  
**-379 855,80 Kč**

Přílohy:	rozpočet	ano
	CN subdodavatele	ne
	příloha PD	ne
	<b>celkem</b>	

Listů A4:	3
Listů A4:	0
Listů A4:	0
<b>Listů A4:</b>	<b>3</b>

Stanovisko Architekta a Projektanta: Podpis  souhlas Datum: 12.3.2018Objednatel:  souhlas Datum: 12.3.2018Dodavatel:  souhlas Datum: 12.3.2018TDO:  souhlas Datum: 12.3.2018

<input checked="" type="checkbox"/>	vyplní TDI
<input type="checkbox"/>	vyplní PMS