

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017 )**

č.: ZL 13

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 12.3.2018

Předmět změny: ZMĚNY ŘEŠENÍ 1.PP a 1.NP - omítky, podlahy

Dotčené místo: 1.PP

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokument *Příloha: 1. Položkový rozpočet, 2. Popis změny technologie hydroizolace*Odkaz na jinou část smlouvy: *není*Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

**Ano****odpočet****-200 285,45 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

**TDI, projektant, zhotovitel****Popis a odůvodnění změny:**

Ke změně dochází v důsledky zjištění skutečného stavu po provedení bouracích prací v 1.PP, kdy bylo zjištěno, že vlhkost je m.j. způsobena nevhodnou povrchovou úpravou stěn, způsobující neodvěrávání stěn a podlah a tím mnohonásobné zvýšení vzdušné vlhkosti. Z tohoto důvodu bylo ve spolupráci s projektantem, TDI a zhotovitelem realizována změna oproti PD. Jedná se o:

Změna způsobu řešení omítek a sanací obvodových stěn - na obvodovém zdívu bylo dohodnuto zrušení hydroizoačních stěrek, bylo ponecháno provedení hydroizolačních clon, stěny budou opatřeny provětrávanou mítkou pomocí systému folie DELTA PT, vnitřní stěny budou opatřeny sanačními omítkami

Změna způsobu řešení podlah - po vybourání stávajících skladeb bude na stávající podloží provedena vrstva betonového recyklátu, na ní bude realizována vrstva tříděného šterku, dále vrstva nopové folie a jako nášlapná vrstva bude realizována dlažba dle projektové dokumentace. Podél stěn bude ponechán 500mm široký pás vyplněný kačirkem pro možnost odvětrání vlhkosti.

Vybourání nenosných stěn v prostoru strojovny VZT a zvětšení prostoru pro technologii

Tato změna umožní účinnější provětrávání suterénních prostor a tím i kvalitnější a stabilnější prostředí pro využití jednotlivých místností pro sklady a uložení archiválií.

Současně také byla realizována optimalizace řešení podlah v 1.NP, kdy došlo k vybourání stropní konstrukce 1.PP a doplnění nového stropu v místě původně projektované rampy u výtahu, čímž dojde ke sjednocení úrovně podlah v 1.NP.

Cena:

Přípočty:	bez DPH	<b>644 410,72 Kč</b>
-----------	---------	----------------------

s DPH	<b>779 736,97 Kč</b>
-------	----------------------

Odpočty:	<b>-844 696,17 Kč</b>
----------	-----------------------

<b>-1 022 082,36 Kč</b>
-------------------------

**CENA CELKEM**

s DPH	<b>-242 345,39 Kč</b>
-------	-----------------------

Přílohy:	rozpočet	<b>ano</b>
	CN subdodavatele	<b>ne</b>
	příloha PD	<b>ano</b>
	<b>celkem</b>	

Listů A4:	<b>2</b>
Listů A4:	<b>0</b>
Listů A4:	<b>1</b>
<b>Listů A4:</b>	<b>3</b>

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis  
**souhlas**

Datum: 12.3.2018

Objednatel:

**souhlas**

Datum: 12.3.2018

Dodavatel:

**souhlas**

Datum: 12.3.2018

TDO:

**souhlas**

Datum: 12.3.2018

	vyplní IDI
	vyplní PMS