



Projekt:	Oprava spojovací komunikace S-J		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		001

Komu: CAH, a.s.

Od: Porr, a.s.

Stavební Objekt:
SO 110 - Oprava spojovací komunikace
SO 190 - Stálé vodorovné dopravní značení
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Předmět změny:
1. Změna receptury použitých asfaltových směsí na realizaci zastávky MHD
2. Zvýšení rozsahu hloubkových oprav podkladních vrstev (prováděno technologií dle PD)
3. Realizace nebezpečné krajnice z R-materiálu.
4. Provádění vytýčení a předznačení VDZ kapacitami LP

Žádost o změnu vnesl: Letiště Praha a.s.

Odkazy na výkresy : DSPS

Důvod změny:
1. Vzhledem k objektivně horšímu zastiženému stavu asfaltových vrstev zastávky bylo operativně rozhodnuto o použití vysoce modifikovaných a dražších směsí z titulu minimalizace rizika tvorby plastických deformací vlivem zatížení autobusy.
2. Při frézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že v minulých letech byly provedeny opravy vozovky pouze přidáním další vrstvy. V podkladních vrstvách byly zastiženy praskliny a bylo nutno zvýšit rozsah hloubkových oprav podloží. Zároveň se neprokázala potřeba sanace betonovou technologií, jak bylo předpokládáno v PD.
3. Při postupné realizaci docházelo k vytlačování deformací v prostoru pásu podél asfaltového krytu. Po dokončení asfaltové vozovky bylo potřeba eliminovat převýšení mezi niveletou komunikace a stávající nebezpečnou krajnicí, která byla rozježděna autobusy během postupných uzavírek. Realizace nebezpečné krajnice z R-materiálu je standardní prvek komunikace.
4. Vzhledem ke značné etapizaci výstavby a nutnosti rychlé a operativní reakce bylo dohodnuto, že vytýčení a předznačení dopravního značení se provede interně. Příslušné položky odečteny.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

není

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

- viz příloha a viz důvod změny

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

méněpráce:

SO 110 Oprava spojovací komunikace S-J
SO 190 Ostatní konstrukce a práce, bourání
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

vícepráce:

SO 110 Oprava spojovací komunikace S-J
Poznámka : Oceněný výkaz výměr je přílohou tohoto OMZ/PPZ

Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady

Cena



Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Pavel Komsa

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací