



Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 013  
 Klient: Městská část Praha 7

## ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 013

### SDK kastlíky a opláštění sloupů

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: [REDACTED]

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

2. 3. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

5. 3. 2018

**STRUČNÝ PŘEHLED:** SDK kastlíky a opláštění sloupů

**STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Na žádost AD budou z důvodu designu doplněny na určené průvlakly kastlíky a na sloupy opláštění.

**STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:**

Z designových důvodů budou sloupy a průvlakly doplněny SDK opláštěním a kastlíky, aby vznikly rovné linie

**PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:**

02 OVV ZL013

03 schema\_ZL013

**CENOVÝ DOPAD:**

VÍCENÁKLAD: 25 228,80 ,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 0 ,- Kč bez DPH

**CELKEM DOPAD DO CENY: 25 228,80 ,- Kč bez DPH**

**ČASOVÝ DOPAD:**

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 013  
Klient: Městská část Praha 7

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

SCHVÁLENÍ: ANO / NE

DATUM: 14.3.2018

[REDACTED]

[REDACTED]

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:**

SCHVÁLENÍ: ANO / NE

DATUM: 14.3.2018

[REDACTED]

[REDACTED]

**GENERÁLNÍ DODAVATEL:**

DATUM: 14.3.18

[REDACTED]

[REDACTED]

**ZAMÍTNUTÍ:**

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM: .....

.....

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

**DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:**

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR	[REDACTED]	[REDACTED]
TDS	[REDACTED]	[REDACTED]
GENERÁLNÍ DODAVATEL	[REDACTED]	[REDACTED]
PROJEKTANT	[REDACTED]	[REDACTED]

ZL 013

05.03.2018

Akce: U Průhonu 11, Praha 7

**Vícepráce**

Č. ZMĚNY	P.Č. z rozpočtu	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Popis
									25 228,80	
35.	-		SL	742230021	Vodorovné kastlíky a sloupy - konstrukce z UD, opláštěná deskami GKB 12,5 mm, hrany ukončeny alu rohy, + ALU rohy ukončovaci	m2	29	864	25 228,80	

**CELKEM 25 228,80 Kč**

