

PŘÍLOHA 1
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava TNS Ostrava Svinov

Číslo veřejné zakázky*: 63517100

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Během realizace stavební části tzn. po demontáži stávajícího rozváděče 22kV a po odbourání podlahy dle PD bylo zjištěno, že:

- stávající okolní podlaha nedosahuje takové rovinnosti, jakou předepisuje dodavatel technologie
- stěny odkrytého stávajícího kabelového kanálu vyzděné z cihel nemají potřebnou soudržnost
- pod stávající podlahou se nacházejí dutiny, které by narušily statiku konstrukce základového rámu pro rozváděč 22kV

Proto je nutné vyřezat a vybourat větší část podlahy v rozsahu 25,897m². Tyto práce prodlouží výluku celé trakční měřírny a tím pádem se musí prodloužit pronájem PTNS o jeden měsíc.

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

1/ Návrh změny vypracoval*:

..... Datum: 27.3.2018 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 27.3.2018 Podpis:

3/ Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 27.3.2018 Podpis:

4/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji **Neschvaluji**

Jméno: Datum: 27.3.2018 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Soupis prací

* jméno, funkce, organizace/firma