

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: . . 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atalierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
Zeman <i>MICHÁLEČ</i>		SVM digital s.r.o.	zeman@svmdigital.cz tel.: 775 269 660
Neumann <i>o</i>		FIERA a.s.	miroslav.neumann@fiera.cz Tel.: 606 026 730
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - instalatér	jaromimitas@iol.cz
Ing. Jiří Průša		Atelier A02 spol. s.r.o.	a02@volny.cz tel: 606 716 153

Pavel Míka		FALIKO Tábor – Pavel Míka	mika@faliko.cz tel.: 777 559 421
US4512 NECOSS		NECOSS	USA@SERHEW.CZ 745 424 769
HOUŠT VUK		VUK	HOUŠT@CHUK.CZ 605 154 354

Zápis z KD č. 3

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomní: dle prezenčního listu.

Datum: 8. 4. 2016

Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: uživatelé ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. *Knihovna PVC vzorník Fatra číslo vzorku 2016 lišta 1560. Učebny ZŠ Dlámo forte šedá 4213-456 lišta 1562. Družiny ZŠ budou upřesněny.*
2. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevačem TUV včetně regulace teploty vody. *GD předloží cenovou nabídku.*
5. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesnit stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. - *Trvá*
6. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ kobereců. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. *Vyřešeno, viz bod č. 1 z KD č.3*
7. Knihovna:
 - Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK příčka. *Vyřešeno, vypouští se.*
 - Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny). *Vyřešeno, viz bod č. 19 z KD č. 3*
 - Silové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejníže k podlaze dle ČSN. *Vyřešeno, vypouští se.*

- Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutné upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutné upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajistí GP. **Vyřešeno, viz bod č. 22 z KD č. 3**
8. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK příček. Pro posouzení objednatelem je nutné za GD předložení cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu. **GD předal 6. 4. 2016 cenové porovnání ke kontrole a odsouhlasení OBJ.**
9. Rozvody EI: Dořešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. Instalační žiaby odsouhlaseny PK 110x70 D HF **Vyřešeno, vypouští se.**
10. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. Dále je nutné upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajistí OBJ. **Vyřešeno, viz bod 28 z KD č. 3**
11. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - **Trvá**
12. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení Rw 37 Db, GD předloží cenové porovnání. - **Trvá**
 - Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 19 ks. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Ostatní dveře ve škole a knihovně budou vyjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů. **Dveře do soc. zařízení budou v odstínu bílém. Vyřešeno, vypouští se.**
 - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. **GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří.**
 - Zárubně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně. **Zárubně budou ocelové tl. 12,5 v SDK příčkách s těsněním v klasickém zdívu bez těsnění. Vyřešeno, vypouští se.**
13. Knihovna: mč. 1.08 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1 **Vyřešeno, vypouští se.**
14. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách. **Zrušeno viz zápis z KD č. 3 bod 3. Vyřešeno vypouští se.**
15. Zemní pásky pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**

~~16. Interaktivní tabule: Upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajistí TDI. Monitor a noz osvětlení ne. Viz bod č. 24 z KD č. 3. Vyřešeno, vypouští se~~

17. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajistí TDI a GP. Vyřešeno, vypouští se.

18. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY.

Nové body:

19. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnici areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.
20. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předloží cenovou nabídku.
21. ÚT rozvodystávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předloží cenové porovnání.
22. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž svítidel snižen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otvíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snižený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.
23. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří.
24. Interaktivní tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. Tabule budou osazeny na střed místnost.
25. Vnitřní vybavení ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, EI a SLP.
26. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně.
- ~~27. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží~~
~~změnový list odpočtový.~~
28. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
- ~~29. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.~~
30. Počítačová učebna 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.
- ~~31. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedena do místnosti družin~~
~~v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. GD předloží cenové porovnání.~~
32. Rozhlas: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23

33. *Instalační jádra: za GP odsouhlaseno možné zmenšení rozměrů tak aby byly zachovány hlukové parametry SDK přiček.*
34. *Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený, GD předloží cenovou nabídku. Uživatel upřesní použití lišt ve spoji koberců a PVC (družiny).*
35. *Obklady a dlažby: upřesnit začíštění obkladů u umyvadel na SDK přičkách. Dále upřesnit provádění soklů z dlažeb na schodišťových ramenech.*
36. *Samozavirače dveří: GP upřesní přesný počet.*
37. *Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI.*

Příští kontrolní den se bude konat 15. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jar



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 8. 4. 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, Česká Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Matl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
KEIZAR			
Houšť			

[illegible]

Zápis z KD č. 4

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 8. 4. 2016

Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: *družiny: PVC Diamo forte oranžová 4213-465; Diamo forte žlutá 4213-464, koberce UNI Melanzana 2424; UNI Canarino 8228. Vyřešeno*
2. Učebna PC 2.08: *p. Michalec rozešle vybavení Racku k odsouhlasení uživatelem.*
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: *s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD předloží cenovou nabídku.*
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: *navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevačem TUV včetně regulace teploty vody. GD předloží cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dřezu.*
5. SDK přčky: *s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK přčky učeben. Vyřešeno, viz PD interiéru.*
6. Obklady stěn z Cetris desek: *Objednatel předal GD výkresy půdorysů s upřesněním ploch s obkladem Cetris Finisch. GD předloží změnový list. GD upozornil na dobu dodání desek Cetris Finisch cca 20 týdnů z důvodu zvýšené poptávky po tomto výrobku. GD navrhuje dodání desek Cetris bez povrchové úpravy přičemž povrchová úprava by byla provedená na stavbě. GD předloží požadované doklady k této variantě.*
7. Stávající keramické dlažby chodeb: *při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - Trvá*

B. Výplně otvorů: dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující:

- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení Rw 37 Db, GD předloží cenové porovnání. - Trvá

~~OBJ požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. GD předloží nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodab. OBJ a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří, GD předloží cenovou nabídku.~~

9. Zemní páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - *Trvá*
10. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. **GD předloží cenovou nabídku na opravu zatřím trhlin tmelem od SIKY.**
11. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vřátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám. - *Trvá*
12. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. **GD předloží cenovou nabídku.** - *Trvá*
13. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. **GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
14. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž svítidel snížen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otvíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snížený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. **GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
15. Dveře D2 zá dveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. **GD předloží nový cenový návrh dveří.** - *Trvá*
16. Interaktivní tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. **Tabule budou osazeny na střed místnost. Vyřešeno**
17. Vnitřní vybavený ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, EI a SLP. - *Trvá*
18. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně. **Vyřešeno**
19. Datové zásuvky na stropě učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. **GD předloží změnový list odpočtový.** - *Trvá*
20. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. **GD předloží změnový list odpočtový.** - *Trvá*
21. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. **GD předloží změnový list odpočtový.** - *Trvá*
22. Počítačová učebna 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. **GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
23. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedena do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. **GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
24. Rozhlas: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23 **Vyřešeno**

25. Instalační jádra: za GP odsouhlaseno možné zmenšení rozměrů tak aby byly zachovány hlukové parametry SDK přiček. **Vyřešeno**
26. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. **GD předloží cenovou nabídku. - Trvá**
27. Obklady a dlažby: upřesnit začištění obkladů u umyvadel na SDK přičkách. **Bude začištěno plastovou lištou v odstínu bílém.** Dále upřesnit provádění soklů z dlažeb na schodišťových ramenech. **GD předloží cenovou nabídku.**
28. **Samozavírače dveří: budou osazeny na dveře do 1.20;1.15;2.18;2.13;3.13;3.17. Vyřešeno**
29. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI. - **Trvá**
- Nové body:**
30. **ŽB sloupy: budou bez obkladu Cetrís, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ.**
31. **Interaktivní tabule: pevné – 2.08; 2.09; 2.11; 3.09; 3.11; 3.08; 3.07; 3.05; 3.04; 3.03 výztuže pro kotvení pojezdů v přičkách SDK budou provedeny. Posuvné – 2.07; 2.06; 2.05a; 2.04; 2.03.**
32. **Výdej jídel místnost 1.13a a 1.13b: uživatel upřesní požadavky na elektroinstalaci.**
33. **Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. TDI prověří. GD předloží cenovou nabídku.**
34. **Knihovna: uživatel upřesní požadavky na kabeláž k čtečce a bráně.**
35. **Sociální zařízení ZŠ bez stavebních úprav: uživatel upřesní zda budou použity stávající dveře.**
36. **Výška olejových nátěrů na schodech a chodbách 1350mm. Výška Cetrís obkladu na chodbách: 100mm keramický sokl plus 1600mm obklad Cetrís. Výška obkladu Cetrís v učebnách 1600mm od podlahové krytiny, do této výšky bude zalícován i keramický obklad za umyvadly s dojezem u podlahy.**
37. **Výztuhy v SDK přičkách pro kabinety se se souhlasem uživatele ruší.**
38. **Kryty radiátorů: na příštím KD bude upřesněno provedení.**

Příští kontrolní den se bude konat 22. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan

[illegible]

Zápis z KD č. 5

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomní: dle prezenčního listu.

Datum: 22. 4. 2016

Projednané body:

1. Učebna PC 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. P. Michalec rozešle vybavení Racku k odsouhlasení uživatelem. **Na KD č. 5 za uživatele objektu odsouhlasené navržené řešení hlavního RACKU. Vyřešeno**
2. Učebna 3.09 výtvarná výchova: **GD předloží cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dřezu. Dřez dodá uživatel, ostatní trvá.**
3. Obklady stěn z Cetris desek: Objednatel předal GD výkresy půdorysů s upřesněním ploch s obkladem Cetris Finisch. GD předloží změnový list. GD upozornil na dobu dodání desek Cetris Finisch cca 20 týdnů z důvodu zvýšené poptávky po tomto výrobku. GD navrhuje dodání desek Ceris bez povrchové úpravy přičemž povrchová úprava by byla provedena na stavbě. GD předloží požadované doklady k této variantě. - **Trvá**
4. Stávající keramické dlažby chodeb obklady soc. zařízení: **GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - Trvá**
5. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
 - U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení $R_w 37 \text{ Db}$, GD předloží cenové porovnání. - **Trvá**
 - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří. **GD předloží cenovou nabídku. - Trvá**
6. Zemní páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**
7. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY. **GD předložil CN zalitím na cca 36000,- Kč. OBJ. rozhodne do PKD.**

8. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.
Provozovatel knihovny upřesnil specifikaci Racku, vyřešeno.
9. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
10. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. *GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
11. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny: GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. *GD předloží cenové porovnání. GP předal výkres nového rozmístění stropních svítidel, ostatní - Trvá*
12. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. *GD předloží nový cenový návrh dveří. - Trvá*
13. Vnitřní vybavení ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, El a SLP. *Za uživatele již dříve upřesněno PD vnitřního vybavení. Učebnu chemie a fyziky upřesní paní Koubová v pondělí 25. 4. 2016 Vyřešeno*
14. Datové zásuvky na stropě učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
15. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
16. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
17. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. *Po dohodě s uživatelem na KD č. 5 dohodnuto kompletní provedení. Tablo bude osazené v hlavním vstupu budovy. GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
18. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
19. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajisti GD ve spolupráci s TDI. *- Trvá*
20. ŽB sloupy: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. *GD předložil návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou.*
21. Interaktivní tabule: pevné – 2.08; 2.09; 2.11; 3.09; 3.11; 3.08; 3.07; 3.05; 3.04; 3.03 výztuže pro kotvení pojezdů v příčkách SDK budou provedeny. Posuvné – 2.07; 2.06; 2.05a; 2.04; 2.03. *Vyřešeno*
22. Výdej jídel místnost 1.13a a 1.13b: uživatel upřesní požadavky na elektroinstalaci. *Upřesněno kompletně, vyřešeno.*
23. Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
24. Knihovna: uživatel upřesní požadavky na kabeláž k čtečce a bráně. *- Trvá*

~~25. Sociální zařízení ZŠ bez stavebních úprav: uživatel upřesní zda budou použity stávající dveře. Na žádost uživatele budou navíc dodány dveře bílé do místností 1.16/2ks; 2.14/2ks; 3.14/2ks. Navýšení bude zahrnuto do celkového porovnání ceny dveří. Vyřešeno~~

26. Výška olejových nátěrů na schodech a chodbách 1350mm. Výška Cetris obkladu na chodbách: 100mm keramický sokl plus 1600mm obklad Cetris. Výška obkladu Cetris v učebnách 1600mm od podlahové krytiny, do této výšky bude zalícován i keramický obklad za umyvadly s dořezem u podlahy. Vyřešeno

27. Výztuhy v SDK příčkách pro kabiny se se souhlasem uživatele ruší. Vyřešeno

28. Kryty radiátorů: na KD č. 5 dohodnuto následující - z důvodu nového požadavku uživatele na odnímatelnost čelní desky nebude použitý materiál Cetris ale Kronospan tl. 18 mm v odstínu javor a bude upravena ocelová nosná konstrukce desek. Horní díl bude z materiálu smrk se zalakováním. GD předloží cenové porovnání vůči původní variantě provedení.

Nové body:

29. Umístění Recku v knihovně: na dnešním KD dohodnuto umístění dle PD v místnosti 1.12 na protilehlé stěně vstupních dveří. Reck bude zavěšený, tak aby byla zajištěna snadná manipulace se zařízením. Vyřešeno

30. Výdej jídel: na dnešním KD odsouhlasena trasa vedení teplé vody pro dřez. Vedení vody bude skryto v instalační liště dle lišty EI. chodby. Plochy SDK stěn budou opatřeny omyvatelným nátěrem. Vyřešeno

31. Zásuvky EI: na dnešním KD upozornil GD na kolizi některých zásuvek s vnitřním vybavením. Po dohodě s uživatelem upraveno rozmístění zásuvek v čtyřech místnostech. Zakrásleno do PD generálního dodavatele.

32. Obklady soc. zařízení: místnosti 1.20; 2.18 a 3.18 budou kompletně obloženy včetně dekorů a stěn s okny. Místnosti 1.21; 2.19 a 3.18 budou obloženy bez dekorů a stěna s okny bude obložena pouze pod parapet.

33. Interaktivní tabule: výztuhy do SDK příček budou provedené na dvě varianty u všech patnácti kusů. Osa tabule bude na střed místností mezi SDK příčkou chodby a vyzdívkou u okenních prvků. Vyřešeno

34. Obklad stěn Cetris: na chodbách bude osazený až nad keramickým soklem s možnou mezerou. Kotvící šrouby budou zapuštěny do desek s následujícím přetmelením a přetřením. Obvodové hrany desek budou po obvodu sraženy bez lištování a natřeny. OBJ a uživatel berou na vědomí milimetrové spáry mezi deskami.

35. SDK příčky: GD předložil tech. informaci – úprava pro zajištění konstrukce do výšky až 3500 mm včetně technického listu na vzduchovou neprůzvučnost.

Příští kontrolní den se bude konat 29. 4. 2016 od 8,00 hodin

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 22. 4. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matk@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
Zeman		SVM digital s.r.o.	zeman@svmdigital.cz tel.: 775 269 660
Neumann		FIERA a.s.	miroslav.neumann@fiera.cz tel.: 606 026 730
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - instalatér	jaromirmitas@iol.cz
Ing. Jiří Průša		Atelier A02 spol. s r.o.	a02@volny.cz tel: 606 716 153

Petr Gragor

H-profi s.r.o.

truhlarstvigragor@seznam.cz
602 403 769

[illegible]

Zápis z KD č. 6

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomní: dle prezenčního listu.

Datum: 29. 4. 2016

Projednané body:

1. Učebna 3.09 výtvarná výchova: **GD předloží cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dřezu. Dřez dodá uživatel, ostatní trvá.**
2. Obklady stěn z Cetris desek: **GD předal technické listy k nátěru Cetris desek. Viz příloha zápisu z KD č. 6.**
3. Stávající keramické dlažby chodeb obklady soc. zařízení: **GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - Trvá**
4. Výplně otvorů – dveře vnitřní: **GD předloží cenové porovnání. - Trvá**
5. Zemnicí páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**
6. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlín tmelem od SIKY. GD předložil CN zalitím na cca 38000,- Kč. **OBJ. rozhodne do PKD. - Trvá**
7. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. **GD předloží cenovou nabídku. - Trvá**
8. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. **GD předloží cenové porovnání. - Trvá**
9. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny: GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. **GD předloží cenové porovnání. GP předal výkres nového rozmístění stropních svítidel, ostatní - Trvá**
10. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. **GD předloží nový cenový návrh dveří. - Trvá**

11. Datové zásuvky na stropě učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
12. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
13. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
14. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedena do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. Po dohodě s uživatelem na KD č. 5 dohodnuto kompletní provedení. Tablo bude osazeno v hlavním vstupu budovy. *Na KD č. 6 dohodnuto rozšíření systému o místnosti 1.14; 2.05b a 2.24a v těchto místnostech bude osazeno pouze dorozumívací zařízení bez možnosti obrazu. GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
15. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
16. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajišť GD ve spolupráci s TDI. - *Trvá*
17. ŽB sloupky: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. *GD předloží návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou. - Trvá*
18. Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
19. Knihovna: uživatel upřesní požadavky na kabeláž k čtečce a bráně. – *Vyřešeno*
20. Kryty radiátorů: na KD č. 5 dohodnuto následující - z důvodu nového požadavku uživatele na odnímatelnost čelní desky nebude použit materiál Cetris ale Kronospan tl. 18 mm v odstínu javor a bude upravena ocelová nosná konstrukce desek. Horní díl bude z materiálu smrk se zalakováním. GD předloží cenové porovnání vůči původní variantě provedení. - *Trvá*
21. Zásuvky EI: na dnešním KD upozornil GD na kolizi některých zásuvek s vnitřním vybavením. Po dohodě s uživatelem upraveno rozmístění zásuvek v čtyřech místnostech. Zakresleno do PD generálního dodavatele. - *Vyřešeno*
22. Obklady soc. zařízení: místnosti 1.20; 2.18 a 3.18 budou kompletně obloženy včetně dekorů a stěn s okny. Místnosti 1.21; 2.19 a 3.18 budou obloženy bez dekorů a stěna s okny bude obložena pouze pod parapet – *Vyřešeno*
23. Obklad stěn Cetris: na chodbách bude osazen až nad keramickým soklem s možnou mezerou. Kotvicí šrouby budou zapuštěny do desek s následujícím přetmelněním a přetřením. Obvodové hrany desek budou po obvodě sraženy bez lištování a natřeny. OBJ a uživatel berou na vědomí milimetrové spáry mezi deskami. - *Vyřešeno*

Nové body:

24. Příprava interaktivní tabule: pan Neumann prováří možné varianty krabic na zakončení rozvodů v podlahách učeben pod katedrami.
25. Počítačová učebna: rozvody EI a SLP budou dokončeny až po dokončení VŘ na vnitřní vybavení. Předpoklad 15. 5. 2016
26. Knihovna čtečka: přesné umístění upřesní TDI na stavbě v příštím týdnu.
- ~~27. Výdej jídel: místnost 1:13a se souhlasem uživatele zrušen kompletně obklad Cetris.~~
28. Kryty radiátorů na chodbách: budou na celou délku mělké niky. Horní díl bude na přečnívajících rozích zaobleny. *Vyřešeno.*

29. Stoupačky dešťové: se souhlasem objednatele budou vsazeny 2ks čistících kusů nad stávající čistící kusy z litěného potrubí které se po instalaci SDK přiček stávají nefunkčními. Přístup k novým čistícím kusům bude z chodby.

30. EL. Přívod pro myčku: bude zakončený vypínačem.

31. Sociální zařízení ZŠ: uživatel požaduje využití původních umyvadel. Pan Moravec prověří.

32. Změnové listy budou za GD předány v 18. týdnu ke kontrole a připomínkování OBJ.

33. Malby a nátěry:

- Zhotovitel navrhuje změnu z Primalexu standart na Primalex plus navýšení na 1m2 – 5,- Kč
- Cetris obklad bude v odstínu bílém. Vybráno uživatelem.
- Olejové nátěry chodby bílé. Vybráno uživatelem.
- Olejové nátěry schodiště světle šedá RAL 7047. Vybráno uživatelem.
- Ocelové zábradlí schodiště RAL 1014. Vybráno uživatelem.
- Ocelové zárubně: uživatel vybere odstín do PKD.
- Ocelové konstrukce kryty radiátorů: uživatel vybere odstín do PKD.
- Radiátory: za uživatele odsouhlasený odstín bílé.
- Omyvatelný nátěr ve výdeji jídel RAL 7047. Vybráno uživatelem.
- ŽB sloupy budou v učebnách a soc. zařízeních v odstínu bílém vyjma tříd které se budou v letošním roce vybavovat, tam bude odstín dle návrhu vnitřního vybavení. Odsouhlaseno uživatelem.

Příští kontrolní den se bude konat 6. 5. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 29. 7. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 205 003
Jan Belohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
Zeman		SVM digital s.r.o.	zeman@svmdigital.cz tel.: 775 269 660
Neumann		FIERA a.s.	miroslav.neumann@fiera.cz tel.: 606 026 730
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - instalatér	jaromimitas@iol.cz
Ing Jiří Průša		Atelier A02 spol. s.r.o.	a02@volny.cz tel: 606 716 153

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 02A

Číslo smlouvy objednatele: 2016000343

Číslo smlouvy zhotovitele: 196/2016

Stavba: „Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1. NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objekt: Knihovna - méněpráce

Předmět: Méněpráce vzniklé upřesněním provozu knihovny provozovatelem zařízení.

Zdůvodnění:

- **Malby:** v PD uvažováno s materiálem výmalby Primalex Standard na doporučení zhotovitele odsouhlasil uživatel zařízení a objednatel změnu materiálu na Primalex Plus. Z tohoto důvodu Primalex Standard zařazen do méněprací.
- **Elektromontáže:** z důvodu rozšíření rozvodů elektroinstalace a slaboproudých rozvodů bylo odsouhlaseno vypuštění kabelového žlabu MARS, který byl již kapacitně nevyhovující. Tento žlab bude nahrazen celoplošným kazetovým SDK podhledem. Z tohoto důvodu je žlab MARS zařazen do méněprací.
- **Elektromontáže:** z důvodu úpravy kazetových SDK podhledů v prostorách knihovny, tak aby bylo zajištěno otevírání okenních křidel bylo projektantem specialistou navrženo nové rozmístění stropních svítidel. S ohledem na tuto skutečnost jsou 3ks. svítidel DULUX zařazeny do méněprací.
- **Elektromontáže položka ohlášení TIČR:** do méněprací je také zařazena rozpočtovaná jedna hodina výkonu TIČR. Do druhé části ZL č. 2 která řeší vícepráce je zařazena faktura za skutečný výkon TIČR.
- **Přenosné hasicí přístroje:** dle rozhodnutí uživatele zařízení budou použity stávající PHP, na které uživatel zajistí platné revize. Z tohoto důvodu jsou nové PHP zařazeny do méněprací.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: - 70 187,00 Kč

Počet příloh: 1x položkový rozpočet ZL02A
Zápis z kontrolního dne č. 3; 7; 8.

Datum: 13. 06. 2016
Jindřichůvhradské

Zhotovitel
Kancelář V
Budova Čedok

zhotovitel

objednatel



TDS stavby

uživatel

projektant

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: Stavební úpravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Destinová 1136/48
 Název objektu: KMBHOVNA Zmlňový list č. 2 rozpočty (stav k 31.5.2016)

KSO
 EČO
 Misto: Č. Budějovice, Emý Destinová 1136/48

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 1/1
 Projektant: Atelier Hronek s.r.o., Otakarova 2896/20
 Zhotovitel: Jindřichotvadoecká stavební s.r.o., Zborovská 348
 Zpracovatel: Vladimír Mál

IC: 002 44 732
 DIČ: CZ 26105128
 261 05 128

Rozpočet číslo

1523-01.2.0

Dne

23.05.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	0,00	9	Baz. pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	-2 455,00	11			0,00	16	Převodní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00		
6		Montáž	-65 622,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRM (č. 1-4)		-68 067,00	12	DN (č. 8-11)			19	VRN (č. 13-18)		0,00		
20	H25		0,00	21	Kompl. servis		0,00	22	Ostatní náklady		-2 100,00		
I. Objednatel				D Celkem bez DPH				-70 187,00					
				DPH				%				Základ daně	DPH celkem
				snížená				15,0				0,00	0,00
				základní				21,0				-70 187,00	-14 739,00
				Cena s DPH								-84 926,00	
				E Přípočty a odpochy									
				Daně z přidané hodnoty								0,00	
				Kourová dološka								0,00	
				Zvýhodnění								0,00	

ROZPOČET

Stavba: Stavební opravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Destinové 1138/48
 Objekt: KNIHOVNA Změnový list č. 2 odpočty (stav k 31.5.2016)

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
 Zhotovitel: Jindřichovradecká stavební s.r.o. Zborovská 348
 Místo: Č. Budějovice, Emý Destinové 1138/48

Zpracoval: Vladimír Měš
 Datum: 23.5.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-2 465,00	0,000
784		Malby				-2 465,00	0,000
1	784195112	Malba lesklá např. Primalex Standard bílá, 2 x KD č. 7., bod č. 28 Celá položka se vypouští a bude zahrnuta do Primalex Plus	m2	-112,048	22,00	-2 465,00	0,000
M		Práce a dodávky M				-85 622,00	0,000
21-M		Elektromontáže				-84 622,00	0,000
2		Kabeľový žebřík MARS 125/50 vč. příslušenství a závěsu + přeprava pro SLP (montáž) KD č. 8., bod č. 13 Celá položka se vypouští	m	-96,000	125,00	-12 000,00	0,000
3		Svítilna 2 x DULUX L 55 VHM40 2G11 55W / 4800 lm - 11P12555B (montáž) KD č. 3., bod č. 22 Snižování stávajícího napětí	ks	-3,000	200,00	-600,00	0,000
4	Po69	Kabeľový žebřík MARS 125/50 vč. příslušenství a závěsu + přeprava pro SLP (dodávka) KD č. 8., bod č. 13 Celá položka se vypouští	m	-96,000	448,00	-43 008,00	0,000
5	Po62	Svítilna 2 x DULUX L 55 VHM40 2G11 55W / 4800 lm - 11P12555B (dodávka) KD č. 3., bod č. 22 Snižování stávajícího napětí	ks	-3,000	1 782,00	-5 346,00	0,000
6	PM	Podružný materiál 1% z položek dodávek	%	-483,540	8,00	-3 868,00	0,000
21-M		Elektromontáže - HZS				-800,00	0,000
7		Očištění na TIČR Odpověď poskytl, že není třeba v původním výkazu výměr a odhadů ve výměře 1 bod Ověření bylo předpokládáno sázet jednu hodnotu od TIČR (Technická zpráva České Republiky) v hodnotě 800,00 Kč Ve Změnovém listu č. 2 - přepočtená část je uvedena skutečná fakturační částka od TIČR	hod	-1,000	800,00	-800,00	0,000
ON		Ostatní náklady				-2 100,00	0,000
8	ON-1	0-11 přenosných kabeľových přístrojů KD č. 8., bod č. 10 Dle rozhodnutí investora budou použity stávající HP Důvod účinnosti zápis nové přístroj HP a odtah zápis přístrojů stávajících kontrakt Pro přehlednost označil m celou položku Na zkrácení káby - přístroj - bude uvedena pouze montáž HP a upevňovací materiál (hřebíčky a svazky)	kus	-3,000	700,00	-2 100,00	0,000
Celkem						-70 187,00	0,000

Zápis z KD č. 3

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Obíednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomní: dle prezenčního listu.

Datum: 8. 4. 2016

Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: uživatelé ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. *Knihovna PVC vzorník Fatra číslo vzorku 2016 lišta 1560. Učebny ZŠ Diamo forte šedá 4213-456 lišta 1562. Družiny ZŠ budou upřesněny.*
2. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Details budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Details budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevačem TUV včetně regulace teploty vody. *GD předloží cenovou nabídku.*
5. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. - *Trvá*
6. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ kobereců. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. *Vyřešeno, viz bod č. 1 z KD č.3*
7. Knihovna:
 - Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK příčka. *Vyřešeno, vypouští se.*
 - Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny). *Vyřešeno, viz bod č. 19 z KD č. 3*
 - Silové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejnižší k podlaže dle ČSN. *Vyřešeno, vypouští se.*

- Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutné upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutné upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajistí GP. **Vyřešeno, viz bod č. 22 z KD č. 3**
8. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK příček. Pro posouzení objednatelem je nutné za GD předložení cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu. **GD předal 6. 4. 2016 cenové porovnání ke kontrole a odsouhlasení OBJ.**
9. Rozvody EI: Dořešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. Instalační žlaby odsouhlaseny PK 110x70 D HF **Vyřešeno, vypouští se.**
10. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. Dále je nutné upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajistí OBJ. **Vyřešeno, viz bod 28 z KD č. 3**
11. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předložil změnový list k odsouhlasení TDI. - **Trvá**
12. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení Rw 37 Db, GD předložil cenové porovnání. - **Trvá**
 - Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 18 ks. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Ostatní dveře ve škole a knihovně budou vyjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů. **Dveře do soc. zařízení budou v odstínu bílém. Vyřešeno, vypouští se.**
 - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. **GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří.**
 - Zárubně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně. **Zárubně budou ocelové tl. 12,5 v SDK příčkách s těsněním v klasickém zdivu bez těsnění. Vyřešeno, vypouští se.**
13. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předložil změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1 **Vyřešeno, vypouští se.**
14. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách. **Zrušeno viz zápis z KD č. 3 bod 3. Vyřešeno vypouští se.**
15. Zemní pásky pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**

16. Interaktivní tabule: upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajistí TDI. *Monitor ano, osvětlení ne. Viz bod č. 24 z KD č. 3. Vyřešeno, vypouští se.*
17. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajistí TDI a GP. *Vyřešeno, vypouští se.*
18. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. *GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY.*

Nové body:

19. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.
20. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předloží cenovou nabídku.
21. ÚT rozvodystávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předloží cenové porovnání.
22. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž svítidel snižen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snižený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.
23. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří.
24. Interaktivní tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. Tabule budou osazené na střed místnost.
25. Vnitřní vybavený ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, EI a SLP.
26. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně.
27. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
28. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
29. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
30. Počítačová učebna 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.
31. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedena do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. GD předloží cenové porovnání.
32. Rozhlas: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23

33. *Instalační jádra: za GP odsouhlaseno možné zmenšení rozměrů tak aby byly zachovány hlukové parametry SDK přiček.*
34. *Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. GD předloží cenovou nabídku. Uživatel upřesní použití lišt ve spoji koberců a PVC (družiny).*
35. *Obklady a dlažby: upřesnit začlštění obkladů u umyvadel na SDK přičkách. Dále upřesnit provádění soklů z dlažeb na schodišťových ramenech.*
36. *Samozavírače dveří: GP upřesní přesný počet.*
37. *Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI.*

Příští kontrolní den se bude konat 15. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohřív Jar



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/48, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 8. 4. 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
KEIZER			
HOUTEK			

[illegible]

Zápis z KD č. 7

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezentačního listu.

Datum: 6. 5. 2016

Projednané body:

1. Učebna 3.09 výtvarná výchova: GD předložil cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dřezů. Dřez dodá uživatel, ostatní trvá. - **Vyřešeno**
2. Obklady stěn z Cetris desek: GD předal technické listy k nátěru Cetris desek. Viz příloha zápisu z KD č. 6. - **Trvá**
3. Stávající keramické dlažby chodeb obklady soc. zařízení: GD předložil změnový list k odsouhlasení TDI. - **Předáno**
4. Výplně otvorů – dveře vnitřní: GD předložil cenové porovnání. - **Předáno**
5. Zemnicí páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**
6. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předložil cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY. GD předložil CN zalitím na cca 36000,- Kč. OBJ. rozhodne do PKD. **Vyřešeno příloha zápisu z KD č. 7 vyjádření GP.**
7. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předložil cenovou nabídku. - **Předáno**
8. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předložil cenové porovnání. - **Předáno**
9. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny: GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předložil cenové porovnání. GP předal výkres nového rozmístění stropních svítidel, ostatní - **Předáno**

10. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří. - **Předáno**
11. Datové zásuvky na stropech učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový. - **Předáno**
12. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový. - **Předáno**
13. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový. - **Předáno**
14. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. Po dohodě s uživatelem na KD č. 5 dohodnuto kompletní provedení. Tablo bude osazené v hlavním vstupu budovy. Na KD č. 6 dohodnuto rozšíření systému o místnosti 1.14; 2.05b a 2.24a v těchto místnostech bude osazeno pouze dorozumívací zařízení bez možnosti obrazu. GD předloží cenové porovnání. - **Předáno**
15. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. GD předloží cenovou nabídku. - **Vyřešeno**
16. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI. - **Předáno**
17. ŽB sloupy: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. **GD předložil návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou. - Trvá**
18. Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. GD předloží cenovou nabídku. - **Předáno**
19. Kryty radiátorů: na KD č. 5 dohodnuto následující - z důvodu nového požadavku uživatele na odnímatelnost čelní desky nebude použitý materiál Cetris ale Kronospan tl. 18 mm v odstínu javor a bude upravena ocelová nosná konstrukce desek. Horní díl bude z materiálu smrk se zalakováním. GD předloží cenové porovnání vůči původní variantě provedení. - **Předáno**
20. Příprava interaktivní tabule: pan Neumann prověří možné varianty krabic na zakončení rozvodů v podlahách učeben pod katedrami. **Na KD odsouhlasena podlahová krabice Kopobox „B“ GD předloží cenovou nabídku.**
21. Počítačová učebna: rozvody EI a SLP budou dokončeny až po dokončení VŘ na vnitřní vybavení. Předpoklad 25. 5. 2016 - **Trvá**
22. Knihovna čtečka: přesné umístění upřesní TDI na stavbě v příštím týdnu. - **Vyřešeno**
23. Výdej jídel: místnost 1.13a se souhlasem uživatele zrušen kompletně obklad Cetris. - **Vyřešeno**
24. Stoupačky dešťové: se souhlasem objednatele budou vsazeny 2ks čistících kusů nad stávající čistící kusy z litěného potrubí které se po instalaci SDK přiček stávají nefunkčními. Přístup k novým čistícím kusům bude z chodby. - **Vyřešeno**
25. EL. Přívod pro myčku: bude zakončený vypínačem. - **Vyřešeno**
26. Sociální zařízení ZŠ: uživatel požaduje využití původních umyvadel. Pan Moravec prověří. **Se souhlasem uživatele, budou původní umyvadla osazena v místnostech 1.20; 1.18; 2.18; 2.16; 3.17; 3.16 celkem 18ks. GD předloží cenové porovnání.**
27. Změnové listy budou za GD předány v 18. týdnu ke kontrole a připomínkování OBJ. **Předáno**

28. Malby a nátěry:

- Zhotovitel navrhuje změnu z Primalexu standard na Primalex plus navýšení na 1m² – 5,- Kč Na žádost uživatele bude vymalováno Primalexem plus. GD předloží cenové porovnání.

- Cetris obklad bude v odstínu bílém RAL 9003. Vybráno uživatelem. - **Vyřešeno**
- Olejové nátěry chodby bílé RAL 9003. Vybráno uživatelem. - **Vyřešeno**
- Olejové nátěry schodiště bílá RAL 9003. Vybráno uživatelem. - **Vyřešeno**
- Ocelové zábradlí schodiště RAL 1037. Vybráno uživatelem. - **Vyřešeno**
- Ocelové zárubně: odstín RAL1037. - **Vyřešeno**
- Ocelové konstrukce kryty radiátorů: RAL 1037. - **Vyřešeno**
- Radiátory: za uživatele odsouhlasený odstín bílé. - **Vyřešeno**
- Omyvatelný nátěr ve výdeji jídel bílá RAL 9003. Vybráno uživatelem. - **Vyřešeno**
- ŽB sloupy budou v učebnách a soc. zařízeních v odstínu bílém vyjma tříd které se budou v letošním roce vybavovat, tam bude odstín dle návrhu vnitřního vybavení. Odsouhlaseno uživatelem. - **Vyřešeno.**

Nové body:

29. Přenosné hasicí přístroje (PHP): uživatel zjistí stav a počet stávajících PHP.
30. Stávající zásuvka na 380 chodba: se souhlasem uživatele bude zrušena.
31. Stávající rozvaděče na chodbách: p. Neumann a p. Michalec prověří možnou redukci těchto rozvaděčů.
32. Instalační žlaby EI na chodbách: s ohledem na počet rozvodů bude nutné rozšíření žlabů v 2.NP a 3.NP. S ohledem na tuto skutečnost bude parapet oken chodby 3.NP se souhlasem uživatele snížen o 100mm oproti původní dohodě.
33. Interaktivní tabule v 3.NP: na propojení tabule s katedrou budou použity chráničky 36mm.
34. Instalační jádra: na dnešním KD zrušeny v místnostech č. 3. 09; 3. 04; 3. 11. V místnosti č. 3. 11 bude umyvadlo přemístěné na stěnu s tabulí.
35. Knihovna stříška vstupu: GP upřesní sílu zateplovacího systému fasády.
36. Vpustí na střeše: na dnešním KD odsouhlaseno zrušení výměny v této zakázce.

Příští kontrolní den se bude konat 13. 5. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohlav Jan

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 6.5.2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	stehlikovak@c-budejovice.cz tel.: 386 802 215
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	reditel@destinka.cz tel.: 720 588 638
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	hronek@atelierhf.cz tel.: 777 249 253
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	n.navara@volny.cz tel.: 775 206 003
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	belohlav@stav-poradna.cz tel.: 606 876 460
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	matl@jh-stavebni.cz tel.: 774 698 862
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	tel.: 774 698 865
Zeman		SVM digital s.r.o.	zeman@svmdigital.cz tel.: 775 269 860
Neumann		FIERA a.s.	miroslav.neumann@fiera.cz tel.: 606 026 730
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - Instalatér	jaromirmitas@iol.cz
Ing Jiří Průša		Atelier A02 spol. s.r.o.	a02@volny.cz tel: 606 716 153

Pavel Mika		FALIKO Tábor – Pavel Mika	mika@faliko.cz tel.: 777 559 421

Zápis z KD č. 8

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 13. 5. 2016

Projednané body:

1. Obklady stěn z Cetris desek: GD předal technické listy k nátěru Cetris desek. Viz příloha zápisu z KD č. 6. **Předložené technické parametry nátěrů, vyhovují požadavkům PD a požadavkům uživatele zařízení.**
2. Zemnicí páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**
3. Stávající podlahy školy a knihovny: **GD předloží třetí variantu opravy trhlín dle stanoviska GP z KD č. 7.**
4. ŽB sloupy: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. **GD předložil návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou. - Trvá**
5. Příprava interaktivní tabule: pan Neumann prověří možné varianty krabic na zakončení rozvodů v podlahách učeben pod katedrami. **Na KD odsouhlasena podlahová krabice Kopobox „B“ GD předloží cenovou nabídku. - Trvá**
6. Počítačová učebna: rozvody EI a SLP budou dokončeny až po dokončení VŘ na vnitřní vybavení. **Předpoklad 25. 5. 2016 - Trvá**
7. Sociální zařízení ZŠ: uživatel požaduje využití původních umyvadel. Pan Moravec prověří. Se souhlasem uživatele, budou původní umyvadla osazena v místnosti 1.20; 1.18; 2.18; 2.16; 3.17; 3.16 celkem 18ks. **GD předloží cenové porovnání. – Trvá**
8. Změnové listy budou za GD předány v 18. týdnu ke kontrole a připomínkování OBJ. - **Předáno**
9. Malby a nátěry: zhotovitel navrhuje změnu z Primalexu standart na Primalex plus navýšení na 1m2 – 5,- Kč **Na žádost uživatele bude vymalováno Primalexem plus. GD předloží cenové porovnání. - Trvá**
10. Přenosné hasicí přístroje (PHP): uživatel zjistí stav a počet stávajících PHP. - **Trvá**
11. Stávající zásuvka na 380 chodba: se souhlasem uživatele bude zrušena. - **Vyřešeno**

12. Stávající rozvaděče na chodbách: p. Neumann a p. Michalec prověří možnou redukci těchto rozvaděčů. *V 1.NP bude zazděn původní horní rozvaděč. V 2.NP bude zazděn původní spodní rozvaděč. V 3.NP bude zazděn původní horní a spodní rozvaděč. Uživatel objektu souhlasí, GD předloží cenovou nabídku.*
13. instalační žlaby EI na chodbách: s ohledem na počet rozvodů bude nutné rozšíření žlabů v 2.NP a 3.NP. *Na KD č. 8 bylo rozhodnuto o vypuštění instalačních žlabů EI v chodbách 1.NP, 2.NP a 3.NP. Tyto žlaby budou nahrazeny kazetovým podhledem buď v provedení kastl nebo celoplošný. GD předloží cenovou nabídku. V 1.NP bude kastl do tvaru „U“ s propojením před prvním oknem u rozvaděče EI. V 2.NP a 3.NP bude kastl do tvaru obdélníku. Na případný celoplošný podhled budou nainstalovány, původní světla ze skladu uživatele. GD předloží typ kazet k odsouhlasení uživatelem.*
14. Interaktivní tabule v 3.NP: na propojení tabule s katedrou budou použity chráničky 36mm – **Vyřešeno**
15. Instalační jádra: na dnešním KD zrušeny v místnosti č. 3. 09; 3. 04; 3. 11. V místnosti č. 3. 11 bude umyvadlo přemístěné na stěnu s tabulí. – **Vyřešeno**
16. Knihovna stříška vstupu: GP upřesní sílu zateplovacího systému fasády. **Stěna 140mm, střecha 200mm - Vyřešeno**
17. Vpustí na střeše: na dnešním KD odsouhlaseno zrušení výměny v této zakázce. *Vpust' na stoupačce knihovny již osazena dříve, zbylé dva kusy se ruší dle dohody z KD č. 7 – Vyřešeno.*

Nové body:

18. Ocelová konstrukce rampy bude uzemněna do stávajícího jímacího svodu objektu.
19. SLP rozvody: p. Michalec předloží popis a cenu návrhu propojení s pavilonem jídelny.
20. EI rozvody: v místnostech 3.11 a 3.09 se původně navržené zásuvky pod oknem přesouvají na stěny s tabulí. Odsouhlaseno uživatelem.

Příští kontrolní den se bude konat 20. 5. 2016 od 8,00 hodin.

Za STÁVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan

