



PŘÍLOHA č. 7
5617054773 / SOD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13		5
ÚSEK: SO 01 Bourání konstrukcí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5
Doplnění chybějícího podepření kleneb 1.PP		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM: 29.1.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějícího podepření kleneb před betonáží skořepin dle požadavku statika stavby DOTČENÉ MÍSTO: SO01 klenby nad 1.PP, podepření kleneb před betonáží skořepiny dle požadavku statika zpracovaného doplněním PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Stávající klenby byly po odkrytí vrstev podlahy posouzeny, a statikem doplněno jejich podepření pro provedení skořepinové železobetonové desky. Podepření bude zrealizováno dle rozšíření PD statické části. Doba podepření bude určena statikem, z tohoto důvodu není pronájem podpěrné konstrukce předmětem tohoto změnového listu, ale bude doplněno dle skutečnosti.		
POKYN VYDAL:	DATUM: 8. 2. 2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

5617054773 / SOD00200093

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	5
ÚSEK: SO 01 Bourání konstrukcí	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Doplnění chybějícího podepření kleneb	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 8. 2. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Proškrabání omítek DOTČENÉ MÍSTO: SO01 klenby nad 1.PP, podepření kleneb před betonáží skořepiny dle požadavku statika zpracovaného doplněním PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.5- příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
	Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce:	50.431,03 Kč 10.590,52 Kč 61.021,54 Kč
Méněpráce:	0 Kč 0 Kč 0 Kč
Rozdíl:	50.431,03 Kč 10.590,52 Kč 61.021,54 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 8.2.2018
VYJÁDŘENÍ: projektant se změnou souhlasí	
OD: GP: _____	PODPIS: 13.2.2018 DATUM: .. _____
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____

ZL č. 5 - Položkový soupis prací a dodávek - VCP

S: 008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a příslavba výtahu
O: SO 01	Hlavní budova
R: 1	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
	075043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m (klenby)	m	104,94	489,60	48 261,91
		Dla výkrsau statika - Podepření kleneb rozměr místnosti..8x4,2=33,6 m2 jedna řada..1,05+1,05=2,1 bm.....celkem 8 řad v místnosti.....2,1bm x 8 = 16,8 bm poměr k výměře místnosti.....33,6m2 / 16,8 bm = 2 Celková výměra kleneb je 209,88 m2.....209,88/2=104,94 bm				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				48 261,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
	290 9992B1111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	2,48	874,00	2 169,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 169,12
	Celkem	SO 01 HLAVNÍ BUDOVA				50 431,03

OHL ŽS

089

OHL ŽS, a. s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796