







**PŘÍLOHA č. 7**  
5617054773 / SOD00200093

<b>STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13</b>	<b>7</b>	
<b>ÚSEK: SO02 – bourací práce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7</b>	
<b>Zbourání štítové zdi objektu SO02</b>	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: OHL ŽS, a.s.</b>	<b>DATUM: 7.2.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zbourání štítové zdi objektu SO02</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: SO 02</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při demolici objektu SO02 bylo zjištěno, že stávající štítová stěny k sousednímu objektu je značně poškozena povětrnostními vlivy. Po kontrole statikem a GP bylo rozhodnuto o jejím zbourání pro nestabilitu, na úroveň střechy sousedního objektu tak, aby nebyla poškozena lišta kotvící hydroizolaci střechy sousedního objektu		
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM: 7. 2. 2</b> 	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
	<b>I Magistrát města Brna,</b> 	



## PŘÍLOHA č. 9

5617054773 / SOD00200093

<b>STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13</b>	<b>7</b>		
<b>ÚSEK: SO02 – bourací práce</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis</b> <b>Zbourání štítové zdi objektu SO02</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: OHL ŽS, a.s.</b>	<b>DATUM: 29.1.2018</b>	
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX: OSOBNĚ:</b>	
	<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zbourání štítové zdi objektu SO02</b>			
<b>DOTČENÉ MÍSTO: SO 02</b>			
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.</b>			
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.7– příloha č.1“</b>			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	5.293,2 Kč	1.111,57 Kč	6.404,77 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	5.293,2 Kč	1.111,57 Kč	6.404,77 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	[Redacted]		<b>DATUM: 17.2.2018</b>
<b>VYJÁDRĚNÍ: projektant se změnou souhlasí</b>			
<b>OD: GP:</b>	[Redacted]	<b>PODPIS: 13.2.2018</b>	<b>DATUM:</b> [Redacted]
<b>SCHVÁLIL:</b> _____			<b>PODPIS:</b> _____
<b>DATUM:</b> _____			
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [Redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [Redacted]		

**ZL č. 7 Položkový soupis prací a dodávek - VCP**

S:	008_2017	Rooseveliova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 02	Vedlejší budova ve dvoře
R:	1	Vedlejší budova ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
78	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového ořehového z ořeh pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,05	636,00	1 305,07
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lažení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) viz stavební deník.....2,052 m3		2,05		
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				1 305,07
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
205	979900001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,89	160,00	664,85
208	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základem podlažím	t	3,69	261,00	964,08
209	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,69	177,00	653,77
210	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (9x)	t	33,24	15,00	498,60
211	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,69	227,00	837,63
212	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m (4x)	t	14,77	25,00	369,25
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				3 988,13
	<b>Celkem</b>	<b>SO 02_1 VEDLEJŠÍ BUDOVA VE DVORE</b>				<b>5 293,20</b>

**OHL ŽS**

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17,  
IČ: 463 42 796, DIČ:

