



Závěrečné vyúčtování

„České Budějovice, ulice Ke Studánce, vodohospodářské sítě III. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2017001987
číslo smlouvy zhotovitele: 17/3290
číslo veřejné zakázky: 17137


1. Smluvní strany


1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, zaměstnancem (Investiční odbor)
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 209

IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako **Objednatel**

1.2. K-BUILDING CB, a.s.

sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
IČ: 261 05 594
DIČ: CZ26105594
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
kontaktní údaje: 

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice
č. účtu: 
dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět závěrečného vyúčtování

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22. 09. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2017001987), dále jen Smlouva, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „České Budějovice, ulice Ke Studánce, vodohospodářské sítě III. etapa“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení závěrečného vyúčtování závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17137, které nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Závěrečné vyúčtování závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.3 a bodu 5.5. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.

5. Cenové podmínky

5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a změnovými listy č. 1,2,3,4 a 5, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 Závěrečného vyúčtování. Položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.*

*V souladu s tímto rozpočtem a změnovými listy č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí celková cena díla:
4 782 544,52 Kč bez DPH*

(slovy: čtyři milióny sedm set osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých padesát dva haléře)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 432 234,23
Dodatek č. 1 – ZL 4,5	515 759,90
Dodatek č. 1 – ZL 1,2,3	- 165 449,61
Konečná cena	4 782 544,52

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Toto Závěrečné vyúčtování je vyhotoveno v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Závěrečným vyúčtováním nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Závěrečným vyúčtováním se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Závěrečného vyúčtování souhlasně prohlašují, že si Závěrečné vyúčtování přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečné vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto Závěrečného vyúčtování bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 26. 03. 2018, č. 389/2018.

3.8. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 4,5 ze dne 2. 3. 2018
Příloha č. 2 - Změnový list ZL č. 1,2,3 ze dne 2. 3. 2018

V Českých Budějovicích, dne 9. 11. 2018



Ing. Jiří Svoboda
primátor statutárního města České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne



Martin Kačenka
předseda představenstva



Stavba:	České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa	č. smlouvy objednatele:	2017001987
Objekt :	SO 01 Kanalizace	č. smlouvy zhotovitele:	17/3290
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	Ing. Irena Hísková		
Projektant :	Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :	Odpočet nepravdědných prací dle skutečnosti a geodetického zaměření.		
Odkaz na výkresy :	Geodetické zaměření skutečného stavu		
Odkaz na soupis prací :	viz příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.5, odstavec 5.4. , 5.5. , 5.6		
Návrh ocenění :			
SO 01 Kanalizace			-72 519,24
	Celkem bez DPH		-72 519,24
	DPH 21%		-15 229,04
	Celkem včetně DPH		-87 748,28
Vyjádření:			
Zhotovitel :	 Hranční 2094	datum:	27.2.2018 podpis:
Objednatel :		datum:	2.5.2018 podpis:
TDS :		datum:	1.3.2018 podpis:
Projektant :	Sweco Hydroprojekt a.s. divize České Budějovice	datum:	1.3.2018 podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet Zátkovo nábřeží 7 370 21 České Budějovice		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Kanalizace						-72 519,24
1: Zemní práce						-36 586,92
9	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	- 2,387	136,00	-324,63
10	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	- 9,549	236,00	-2 253,56
11	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	- 2,865	10,00	-28,65
12	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	- 10,743	658,00	-7 068,89
13	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	- 3,223	20,00	-64,46
14	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	- 1,194	1 577,00	-1 882,94
15	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	- 31,41	20,00	-628,20
16	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	- 31,41	10,00	-314,10
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	- 22,678	157,00	-3 560,60
18	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	- 1,194	194,00	-231,64
19	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 26,096	185,00	-4 827,76
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 10,825	327,00	-3 539,78
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 86,604	15,00	-1 299,06
22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	- 13,048	95,00	-1 239,56
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 23,873	2,00	-47,75
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	- 19,488	150,00	-2 922,90
25	174101101	Zásyp jam šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	- 13,048	105,00	-1 370,04
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 6,124	219,00	-1 335,03
27	583373680	šterkopásek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	- 12,248	285,00	-3 490,68
28	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	- 12,053	13,00	-156,69
3: Svislé a kompletní konstrukce						-800,00
30	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizac: - kamerová prohlídka	m	- 12,5	64,00	-800,00
4: Vodorovná konstrukce						-808,10
31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopásku	m3	- 1,143	707,00	-808,10
8: Trubní vedení						-27 497,09
42	87136042R	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	- 6,5	218,00	-1 417,00
43	28615248R	trubka kanalizační PP-B SN16 s plným žebrem DN 250 mm/ 5 m	kus	- 1,319	5 912,00	-7 797,93
44	87139042R	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400	m	- 6,0	295,00	-1 770,00
45	28615254R	trubka kanalizační PP-B SN16 s plným žebrem DN 400 mm/ 5 m	kus	- 1,218	13 331,00	-16 237,16
68	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	- 12,5	22,00	-275,00
998: Přesun hmot						-6 827,14
73	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	- 19,562	349,00	-6 827,14

Stavba:	České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III.etapa	č. smlouvy objednatele:	2017001987
Objekt :	SO 01.1 Přípojky	č. smlouvy zhotovitele:	17/3290
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	Ing.Irena Hisková		
Projektant :	Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		

Předmět změny : Odpočet neprováděných prací dle skutečnosti a geodetického zaměření.

Odkaz na výkresy : Geodetické zaměření skutečného stavu




Odkaz na soupis prací : viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy : čl.5, odstavec 5.4. , 5.5. , 5.6

Návrh ocenění :

SO 01.1 Přípojky	-62 930,37
Celkem bez DPH	-62 930,37
DPH 21%	-13 215,38
Celkem včetně DPH	-76 145,75

Vyjádření:

Zhotovitel :		datum: 27.2.2018	podpis: 
Objednatel :		datum: 1.3.2018	podpis: 
TDS :		datum: 1.3.2018	podpis: 
Projektant :	Sweco Hydroprojekt a.s. divize České Budějovice Zátkovo nábřeží 7	datum: 1.3.2018	podpis: 

Přílohy: Položkový rozpočet 370 21 České Budějovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
O_01:1: Přípojky						-62 930,37
1: Zamní práce						-33 910,82
79	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 1000 m3	m3	- 11,295	238 00	-2 665,62
80	132201209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3	m3	- 3,389	10 00	-33,89
81	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 1000 m3	m3	- 11,295	658 00	-7 432,11
82	132301209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4	m3	- 3,389	20 00	-67,78
83	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	- 75,3	20 00	-1 506,00
84	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	- 75,3	10 00	-753,00
85	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 22,59	74 00	-1 671,88
86	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3	- 29 252	185 00	-5 411,62
87	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3	- 8 664	327 00	-2 833,13
88	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	- 65,932	15 00	-988,98
89	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř 1 až 4 přes 100 m3	m3	- 14 626	95 00	-1 389,47
90	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	- 22,59	2 00	-45 18
91	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	- 15 595	150 00	-2 330 25
92	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	- 14 626	105 00	-1 535,73
93	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	- 6,398	218 00	-1 394,76
94	563373680_01	šterkopisek trakce netříděná zásyp	t	- 12,786	285 00	-3 646,86
95	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	- 15,06	13 00	-195,78
3: Svislé a kompletní konstrukce						-9 728,00
96	359901211_01	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - kamerová zk	m	- 152 0	64 00	-9 728 00
4: Vodorovná konstrukce						-1 064,74
97	451673111	Lože pod potrubí otevřený výkop za šterkopisku	m3	- 1,508	707 00	-1 064,74
8: Trubní vedení						-12 767,40
105	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tuto D 32 x 3,0 mm	m	- 39,0	34 00	-1 326 00
106	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 L=12m	m	- 39,0	35 00	-1 365 00
118	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	- 42,0	18 00	-756 00
119	89594131R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50-komplet včetně dodávky, mířže, koše	kus	- 1,0	7 957 00	-7 957 00
121	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	- 20,8	39 00	-811 20
122	899722114	Krytí potrubí z plastů výsražnou fólií z PVC 40 cm	m	- 25,1	22 00	-552 20
998: Přesun hmot						-5 459,41
128	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	- 15 643	349 00	-5 459,41

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_800: Vedlejší náklady				-30.000,00
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				-30 000,00
132.	013244000	Realizační dokumentace	kpl	- 1.0	30 000,00	-30 000,00

Stavba:	České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa	č. smlouvy objednatele:	2017001987
Objekt :	SO 01 Kanalizace	č. smlouvy zhotovitele:	17/3290
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	Ing. Irena Hísková		
Projektant :	Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		

Předmět změny : Připočet dle skutečnosti a geodetického zaměření.





Odkaz na výkresy : Geodetické zaměření skutečného stavu
 Odkaz na soupis prací : viz.příloha
 Odkaz na jinou část smlouvy : čl.5, odstavec 5.4. , 5.5. , 5.6

Návrh ocenění :

SO 01 Kanalizace	136 058,52
Celkem bez DPH	136 058,52
DPH 21%	28 572,29
Celkem včetně DPH	164 630,81



Vyjádření:



Zhotovitel :		datum: 27.2.2018	podpis:
Objednatel :		datum: 1.3.2018	podpis:
TDS :		datum: 1.3.2018	podpis:
Projektant :		datum: 1.3.2018	podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SQ_01: Kanalizace						136 058,52
5: Komunikace pozemní						90 968,16
35	564861111	Podklad ze stěrky SD tl 200 mm Dle výkazu výměr zadání : - 630,6 Skutečnost dle geodet. zaměření : 640	m2	8,4	182,00	1 710,80
36	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) t: 70 mm š do 3 m Dle výkazu výměr zadání : - (315,3-123,06) Skutečnost dle geodet. zaměření : 640	m2	201,64	438,00	88 318,32
39	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Dle výkazu výměr zadání : - (514+123,06) Skutečnost dle geodet. zaměření : 640	m2	2,64	316,00	929,04
6: Trubní vedení						30 761,00
46	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	30	327,00	981,00
47	286114000	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/45°	kus	30	406,00	12 258,00
48	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	20	677,00	13 540,00
49	286114100	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/160/45°	kus	20	808,00	16 160,00
998: Přesun hmot						14 339,36
73	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	41,087	349,00	14 339,36

Stavba:	České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III.etapa	č. smlouvy objednatele:	2017001987										
Objekt:	SO 01.1 Přípojky	č. smlouvy zhotovitele:	17/3290										
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice												
TDS:	Ing.Irena Hisková												
Projektant:	Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice												
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice												
Předmět změny:	Přípočet dle skutečnosti a geodetického zaměření.												
Odkaz na výkresy:	Geodetické zaměření skutečného stavu												
Odkaz na soupis prací:	viz příloha												
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.5, odstavec 5.4. , 5.5. , 5.6												
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>SO 01.1 Přípojky</td> <td style="text-align: right;">379 701,38</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">379 701,38</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">79 737,29</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Celkem včetně DPH</td> <td style="text-align: right;">459 438,67</td> </tr> </table>			SO 01.1 Přípojky	379 701,38	 		Celkem bez DPH	379 701,38	DPH 21%	79 737,29	Celkem včetně DPH	459 438,67
SO 01.1 Přípojky	379 701,38												
Celkem bez DPH	379 701,38												
DPH 21%	79 737,29												
Celkem včetně DPH	459 438,67												
Vyjádření:													
Zhotovitel:		datum: <u>27.2.2018</u>	podpis: 										
Objednatel:		datum: <u>2.5.2018</u>	podpis: 										
TDS: Sweco Hydroprojekt a.s.		datum: <u>1.3.2018</u>	podpis: 										
divize České Budějovice Zátkovo nábřeží 7 Projektant: 370 21 České Budějovice		datum: <u>1.3.2018</u>	podpis: 										
Přílohy:	Položkový rozpočet												

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01.1: Připojky						379 701,38
1: Zemní práce						225 061,16
79	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 1000 m3 Vedvodní pasy : (2,5*1,5*1,5*14)/2 Kanal.připojky - dešťové +21,4, splaskové -73,6 = 95m : (95*0,6*1,5)*0,5	m3	82,125 39,375 42,75	236 00	19 381,50
80	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 62,1*5*0,2	m3	24,638 24,638	10 00	246 38
81	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 1000 m3	m3	82,125	658,00	54 038,25
82	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4	m3	24,637	20,00	492,74
85	161101101	Swislé přemístění výkopku z hominy tř 1 až 4 hl výkopu do 2 5 m	m3	164,26	74 00	12 154,50
86	182401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hominy tř 1 až 4 108,633*2	m3	217,266 217,266	185 00	40 194,21
87	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř 1 až 4 164,25-108,633	m3	55,617 55,617	327 00	18 186,76
88	182701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 55,617*9	m3	444,936 444,936	15 00	6 674,04
89	187101102	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3	m3	108,633	95 00	10 320,14
90	171201201	Uložení sypaniny na skládky 108,633-55,617	m3	164,25 164,25	2,00	328,50
91	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 55,617*1,8	t	100,111 100,111	150 00	15 016,59
92	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo koem objektů sypaninou se zhutněním 164,25-(44,667*10,95)	m3	108,633 108,633	105 00	11 408,47
93	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Pasy : (2,5*1,5*0,35)*14 Připojky - splasková+dešťová : (21,4*0,6*0,5)+(73,6*0,6*0,45)	m3	44,667 18,375 26,292	218 00	9 737,41
94	593373680_01	Štěrkopisek frakce neúředněná zásyp 44,667*2	t	89,334 89,334	285 00	25 460,19
95	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním Pasy : 2,5*1,5*14 Připojky : 95*0,6	m2	109,5 52,5 57,0	13 00	1 423,50
4: Vodorovné konstrukce						7 741,65
97	451673111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku Pasy : (2,5*1,5*0,1)*14 Připojky : 95*0,6*0,1	m3	10,95 5,25 5,7	707 00	7 741,65
8: Trubní vedení						108 393,40
109	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN150	m	73,6	262 00	19 283 20
110	87135522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN200	m	21,4	353 00	7 564 20
116	87917111R	Montáž vodovodní připojky na potrubí DN 32-komplet včetně šoupátka, poklopu, uzávěru	kus	2,0	9 220 00	18 440 00
117	89124711R	Montáž hydrantů podzemních DN 80 - komplet	kpl	0,5	60 824 00	30 412 00
199	680100000	Dod+mřž pasů	kus	14,0	2 336 00	32 704 00
998: Přesun hmot						38 505,17
128	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	110 33	349 00	38 505 17