

ZADÁVACÍ LIST (ZMĚNOVÝ LIST) č. :1

Stavba:	Výměna výtahu v objektu Vladislavova, ev.č. 17/316-O, Č.j. 20786/2017-OTH-28			
Název ZL:	Stavební řešení konstrukce prohlubně			
Vydal:	BREMA, spol. s r.o. / Zhotovitel - generální dodavatel			
Odesláno / předáno – komu	Úřad vlády České republiky – Ing. Josef Franta, e-mail xxxxxxxx			
Odesláno / předáno	Poštou	faxem	osobně	Datum:
			X	2.5.2018

1) Zdůvodnění

V průběhu realizace vznikl požadavek dle nově zjištěných skutečností

2) Technický popis

Z podkladů archivní dokumentace byl předpoklad ŽB konstrukce pod stávající prohlubní. Při bouracích pracích se ukázalo, že se nejedná o ŽB konstrukci, ale o kombinaci ocelové konstrukce a betonového opláštění. Na základě konzultace se statikem bylo navrženo nové řešení spočívající v doplnění ocelové konstrukce pod nosník podpírající první nástupní rameno schodiště a novou ocelovou podporu trámů stávající ŽB stropní konstrukce.

Na základě archivních podkladů byl předpoklad ukotvení nosníků do zděných pilířů. Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že sloupy jsou ŽB. Po návštěvě statika byla provedena úprava. Místo zasekání do pilířů budou instalovány roznášecí plechové desky, které budou ukotveny kotvami přímo do ŽB sloupu.

Na základě archivní dokumentace projekt předpokládal ŽB konstrukci stropu. Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že konstrukce není ŽB konstrukce, ale složená konstrukce z ocelových nosníků, betonu a výplňového materiálu. Konstrukce byla vybourána klasickým způsobem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není

4) Náklady:

-8 482,18 - bez DPH

5) Vliv na termín výstavby:

není

6) Schválil	<i>za objednatele:</i>	<i>za TDI:</i>	<i>za GP</i>	<i>za dodavatele:</i>
Datum:	7.5.2018	7.5.2018	7.5.2018	7.5.2018
Podpis:	Ing. Josef Franta v. r.	Ing. František Martinec v.r.	Ing. Luboš Rajniš v. r.	Milan Daru v. r.

7) ZL převzal k realizaci:	Milan daru
Datum:	7.5.2018