

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 3		
Název akce:	Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt		
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>		
Zhotovitel:	<i>SYNER, spol. s r.o.</i>		
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Radek Gebouský</i>	Datum:	<i>27.9.2016</i>
<p>Předmět změny: 3.1 – 3.5 Úpravy PD na základě požadavku budoucího uživatele CRR Změna dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny</p> <p>Na základě požadavků budoucího nájemce požaduje investor provést následující změny v 3. NP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava dispozice: <ul style="list-style-type: none"> - V místnosti č. 3.12 vestavět příčku pro kancelář asistentky. Vzniknou dva prostory 3.12 A a 3.12 B- výkres číslo TN-01 - Nově dveřní vstup z chodby č. 3.02 do nově vzniklé místnosti 3.12 B. – výkres č. TN-01 - Nově dveřní vstup z nově vzniklé místnosti 3.12 B do místnosti 3.11 - výkres TN-01 - Zrušení dveřního otvoru chodby č. 3.02 do místnosti 3.11 výkres č. TN-01 • <u>Svislé žaluzie</u> zvýšenou reflexí solárního záření (na venkovní straně) a odlišná barevnost krajních lamel (před oknem barva bílá; v místech u bočních stěn, kde nebudou lamely překrývat okno, bude lamela červené barvy). V původním řešení jsou svislé látkové žaluzie bez zvláštních povrchových úprav. Na základě požadavku budoucího uživatele je tato změna nezbytná. • <u>Výmalby</u> - nový požadavek výmalby odstín šedá barva, u oken bílá barva, šedá barva začíná 10 mm od stropu, který je bílý, původní řešení výmalby v projektové dokumentaci, bylo navrženo vše v bílé barvě. • <u>Servovna ve 3.NP místnost 3.05</u> -změna je vyvolaná budoucím uživatelem, který požaduje samostatnou uzamykatelnou technologickou skříň (RACK) zabezpečenou proti neoprávněnému přístupu – výkres č. CH-03 revize • <u>Specifikace UTP zásuvek v kancelářích 3. NP</u> - pro jedno pracoviště (uživatele) 3 UTP zásuvky a jedna 2x 220V, která bude chráněna přepětovou ochranou na základě potřeby a požadavku budoucího uživatele – výkres TN-01 • OIS klima pro serverovnu bude 4 kW – výkres schéma zařízení č. 22 Revize 1 • Pro případ požáru bude v servovně plynový hasicí systém – výkres CH-03 revize R1 <p>Požadované úpravy mají dopad na následující části</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Architektonicko-stavební část 2. Chlazení 3. Elektroinstalace - silnoproud 4. Elektroinstalace - slaboproud 5. Stabilní hasicí zařízení <p>Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy; <u>cena méněpráce 40 339,50 Kč bez DPH; cena víceprací 617 864,16 Kč bez DPH</u></p>			
Přílohy:	Požadavky CRR Rozpočet		

Cena méněprací bez DPH: 40 340,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 617 864,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.5.2017
Výsledná cena změny bez DPH: 577 525,- Kč	Vyčíslení DPH změny: 121 280,18 Kč	Výsledná cena změny včetně DPH: 698 804,84 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis supervizora stavby:	Podpis projektanta stavby:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	