

Návrh časového harmonogramu prací

Stavba: Oprava mostu v km 12,177 trati Praha Smíchov – Hostivice

Stavebná ETAPA I:

Práce před výlukou na trati a před uzavřením silničního provozu

Datum realizace: 1.6. – 30.9.2018

- Výroba konstrukčních prvků mostu a zábradlí
- Probírka konstrukce a zábradlí
- Převoz konstrukce a zábradlí
- Zřízení zařízení staveniště
- Odstranění křovin, kácení stromů a sejmutí ornice ze svahů
- Vytyčení, odhalení a vyvěšení kabelových vedení

Stavebná ETAPA II:

Práce ve výluce a uzavření silničního provozu

Datum realizace: 1.10. – 17.10.2018

- Zřízení dopravního značení a uzavření silničního provozu místní komunikace
- Zahájení výluky na trati
- Demontáž a snesení kolejového roštu včetně odsranení šterkového lože
- Zřízení výkopů pro nový most, přechodové oblasti a ZKPP
- Bourání a odstranění konstrukce mostu a krytu včetně podkladních vrstev vozovky
- Osazení konstrukčních prvků mostu včetně technologické montáže
- Zhotovení monolitických říms křídel
- Zásyp základů na líci a za rubem rámových stojek
- Zřízení odvodnění drenáží včetně obsypu
- Zhotovení vrstev SVI
- Zhotovení konstrukce přechodového klínu po úroveň ZKPP
- Provedení konstrukce ZKPP a zásypy za křídly
- Provedení šterkového kolejového lože, položení kabelových vedení do nových žlabů
- Svaření kolejnic
- Osazení ocelového zábradlí na obou římsách N.K.
- Ukončení výluky tratě

Stavebná ETAPA III:

Práce po výluce trati

Datum realizace: 18.10. –20.10.2018

- Provedení podkladních vrstev přemostované komunikace a položení odvodňovacího žlábků
- Položení nového krytu komunikace
- Prohloubení zaneseného příkopu podél komunikace a úprava kranic
- Ukončení uzávěrky komunikace a zahájení silničního provozu

Stavebná ETAPA IV:

Práce po výluce na trati a uzávírce silničního provozu:

Datum realizace: 21.10. –26.10.2018

- Terénní úpravy svahů
- Osazení zábradlí na římsy křídel
- Opevnění svahu drážního tělesa za křídly kamenem do betonového lože
- Opevnění vyústění drenáží a kuželů na koncích křídel
- Provedení transparentního hydrofóbního nátěru pohledových ploch
- Zahumusovanie svahů a výsev travního semene
- Dokončovací práce a odstranění staveniště

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **63213**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 47ad8143-30e1-4aad-99b3-1161189f6b9e

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.05.2018 07:40:08**



e0a49eea-8560-4d9a-baa8-9dfd7e3c5f8e