



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08			
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864				
Investor:	Gymnázium, Dobruška, Pulická 779				
Název akce:	Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vyrovnání plochy kamenného soklu omítkou					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při zahájení prací na zateplení kamenného soklu budovy Gymnázia bylo při zahájení osekávání nerovností stávajícího kamenného zdiva zjištěno, že se jedná o velmi tvrdý kámen, který vyčnívá od ideální roviny o 60 až 80 mm, lokálně až o 100 mm. Kámen odolává pneumatickým i hydraulickým kladivům vč. předřezu diamantovými kotouči. Projekt s osekáním nepočítal, bylo plánováno vyrovnání cca 20 mm. Po poradě s technikem specializované firmy předložil zhotovitel technologický postup k vyrovnání celého soklu jádrovou omítkou. Po jeho realizaci a vyschnutí podkladu bude sokl zateplen dle projektu. Postup byl odsouhlasen zástupcem projektanta, nedojte ke zhoršení technických parametrů zateplení. Neprováděné položky byly ve ZL odečteny.					
Počet připojených listů specifikací: 1					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
.....					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

.....

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyrovnání plochy kamenného soklu omítkou</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení prací na zateplení kamenného soklu budovy Gymnázia bylo při zahájení osekávání nerovností stávajícího kamenného zdiva zjištěno, že se jedná o velmi tvrdý kámen, který vyčnívá od ideální roviny o 60 až 80 mm, lokálně až o 100 mm. Kámen odolává pneumatickým i hydraulickým kladivům vč. předřezu diamantovými kotouči. Projekt s osekáním nepočítal, bylo plánováno vyrovnání cca 20 mm. Po poradě s technikem specializované firmy předložil zhotovitel technologický postup k vyrovnání celého soklu jádrovou omítkou. Po jeho realizaci a vyschnutí podkladu bude sokl zateplen dle projektu. Postup byl odsouhlasen zástupcem projektanta, nedojte ke zhoršení technických parametrů zateplení. Nепrováděné položky byly ve ZL odečteny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-47 555,44 Kč	312 809,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
265 254,38 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: