

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.6 HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2
vpravo
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631523 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu na pravé polovině dálnice D2.
Po dobu realizace bude doprava převedena na protilehlý jízdní pás a vedena v úseku uzavírky obousměrně. Současně s jízdním pásem budou opraveny i přilehlé větve mimoúrovňové křižovatky.
Realizace bude probíhat ve dvou etapách :
- výstavba dvou nových přejezdů SDP
- vlastní rekonstrukce CB vozovky
Výstavba přejezdů bude probíhat současně. V místě výstavby přejezdů budou uzavřeny levé jízdní pruhy v obou jízdních pásech. Předpokládá se vedení ve dvou provizorních jízdních pruzích s využitím zpevněné krajnice a s nutností realizovat přechodnou úpravu VDZ. Doba trvání této etapy se předpokládá cca 10 dnů.
Pro vlastní rekonstrukci s úplnou uzavírkou pravého jízdního pásu bude doprava vedena ve třech pomocných jízdních pruzích na levém jízdním pásu. Dva provizorní jízdní pruhy budou vedeny ve směru na Bratislavu a jeden provizorní jízdní pruh ve směru na Brno. Pro převádění dopravy bude užito nově zřízených přejezdů SDP, které byly realizovány v rámci první etapy.
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- **provedeme minimálně pokládku CB krytu vlastními kapacitami**

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
netýká se			
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 23.6.2016

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

