

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: „FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS“

Objekt: budova CH 4.NP, budova L 7.NP





Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: **Společnost pro rekonstrukci Chirurgického oddělení**

Projektant: LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno

Změna:

Sanace ŽB stropu

P O P I S	Změnu vyvolal: skutečný stav ŽB stropu		
	Popis změny: Při odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá rozsahu sjednanému v SoD		
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný	
C E N A	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil:		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	753.060,-	-
	projekční náklady	-	-
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		54 684 934,-
	zvýšení:		753.060,-
	snížení:		-
	nová cena:		55 437.994,-
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	12. 9. 2016	
	objednatel (investor, uživatel)	7. 10. 2016	
	TDI:	12. 9. 2016	
	GP:	12. 9. 2016	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: do 30.11.2016		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: -		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce projekční práce
	SOD: 201601101/0208/16/PS, DP/0711/2016/MI dod. č.: Dodatek č.1		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: cenová nabídka		
	Datum: 12.9.2016		

Soupis prací

0002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
12	Rekonstr.chirurg.oddělení OS
01	SO 01 - Staveb.úpravy části 4.NP bud CH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	61	Úpravy povrchů vnitřní				512 886,00
56	PC 06	Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu - otrýskání povrchu - ošetření výztuže a reprofilace betonu - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm - zapravení Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. 2.NP a 3.NP : 40,0+48,3 4.NP oper.sál : (6,7+5,28+5,61+5,21+4,02+2,61+5,1+8,86+7,87+12,17+11,55+38,38+6,76+6,6+17,82+3,73)-80 4.NP pokoje : 3,71*4+7,98+3,37+2+17,75+14,92+17,59+19,3+18,81-40	M2	233,13	2 200,00	512 886,00
				88,30		
				68,27		
				76,56		

Soupis prací

002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
02	Rekonstr.chirurg.oddělení OS
02	SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP

C.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	61	Úpravy povrchů vnitřní				240 174,00
56	PC 06	Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu - otrýskání povrchu - ošetření výztuže a reprofilace betonu - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm - zapravení Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem. 7.NP : (2,05+1,62+3,07+0,9+1,24+2,62+4,36+4,06+89,13+82,9+42,22)-125	M2	109,17	2 200,00	240 174,00
				109,17		