

Dodavatel:  
**Stavební firma HUKO s.r.o.**  
 Náměstí 14. října 1307/2  
 150 00 Praha 5

IČ: 25174533  
 DIČ: CZ25174533  
 Telefon: 602483571  
 E-mail: hukopt@seznam.cz

Variabilní symbol: 1800022  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 0251097  
 DIČ:

**Obec Čičenice**  
**Čičenice 79**  
**387 71 Čičenice**

Číslo účtu: 130237241 0300

Datum vystavení: 30.05.2018  
 Datum splatnosti: 13.06.2018  
 Datum uskutečnění plnění: 30.05.2018  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám:						
Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích dle smlouvy o dílo z 15.1.2018	1 sou	1 016 463,00		1 016 463,00 21%	213 457,23	1 229 920,23
Součet položek				1 016 463,00	213 457,23	1 229 920,23
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>1 229 920,23</b>

Vystavil:

Stavební firma HUKO s.r.o.  
 Náměstí 14. října 1307/2  
 150 00 Praha 5  
 DIČ: CZ25174533

*Souhlasím s proplacením této měščí faktury, která je řádně doložena a převzata. 21/5/18*

Městský soud v Praze Odd. C vložka 116084

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši 96/1 smluvní pokutu (byla-li sjednána).  
**ŠTEĎRÝ MILOŠ**  
 investorská činnost - stavební dozor  
 389 01 VODŇANY  
 IČO 158 160 28, Mob. 603 480 746  
 email: milostedy1@seznam.cz




Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 016 463,00	21%	213 457,23	1 229 920,23

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:



# Soupis provedených prací

Název stavby	<b>Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Čičenice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Čičenice		
Projektant			
Zhotovitel	Stavební firma HUKO s.r.o.	25174533	CZ25174533
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			30.5.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 016 463,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 1 016 463,00
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 213 457,23
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 1 229 920,23</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

**Stavební firma HUKO s.r.o.**  
 Náměstí 14, Pípa 1307/2  
 150 00 Praha 5  
 DIČ: CZ25174533 ①

# ROZPOČET

Stavba: Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích

Objekt: Etapa 1 - Obruby

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Čičenice

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 88,470**

**1 Zemní práce 0,005**

1	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> živých tl 150 mm	m <sup>2</sup>	34,000	152,00	5 168,00	0,000
2	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živým pojivem	m <sup>2</sup>	34,000	5,00	170,00	0,000
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m <sup>3</sup>	82,000	27,00	2 214,00	0,000
4	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	19,500	100,00	1 950,00	0,000
5	131201101	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	200,00	800,00	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,000	350,00	7 000,00	0,000
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	6,000	50,00	300,00	0,005
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	10,000	5,00	50,00	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	10,000	75,00	750,00	0,000
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	8,000	250,00	2 000,00	0,000
11	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	8,000	80,00	640,00	0,000
12	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	486,000	15,00	7 290,00	0,000
13	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	328,000	50,00	16 400,00	0,000

**2 Zakládání 0,000**

14	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m <sup>2</sup>	486,000	15,00	7 290,00	0,000
----	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	-------

**3 Svislé a kompletní konstrukce 5,884**

15	327213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdi obkladní se zatřením spár	m <sup>3</sup>	2,000	3 600,00	7 200,00	5,760
16	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	5,000	100,00	500,00	0,000
17	313245410	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 20 x 2,0 x 1000 mm	m	5,000	100,00	500,00	0,012
18	348942211	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou válcovaných tyčí	m	2,500	1 000,00	2 500,00	0,112

**4 Vodorovné konstrukce 7,563**

19	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m <sup>3</sup>	4,000	400,00	1 600,00	7,563
----	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	-------

**5 Komunikace 15,516**

20	564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	77,000	125,00	9 625,00	0,000
21	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	77,000	340,00	26 180,00	0,000
22	567122111	mm	m <sup>2</sup>	77,000	240,00	18 480,00	0,000
23	567133115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm (zásyp uliční vpustí hutněný po 200mm)	m <sup>2</sup>	10,000	400,00	4 000,00	0,000
24	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	140,000	8,50	1 190,00	0,085
25	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	60,000	240,00	14 400,00	4,992

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	17,000	550,00	9 350,00	10,439
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>2,115</b>
27	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	20,000	125,00	2 500,00	0,000
28	286112390	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC	kus	15,000	102,00	1 530,00	0,033
29	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	8,000	55,00	440,00	0,005
30	2861136R01	sedlo pro betonové kanalizace, syntetická pryž, přípojka DN150	kus	4,000	2 409,00	9 636,00	0,012
31	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	850,00	3 400,00	0,580
32	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	230,00	920,00	0,288
33	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	4,000	220,00	880,00	0,232
34	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	4,000	210,00	840,00	0,160
35	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	1,000	330,00	330,00	0,061
36	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	200,00	600,00	0,081
37	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	0,058
38	5922387R01	Podobrubníková vpust' litinová se zkoseným čelem (typ Radbuza, apod.)	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	0,294
39	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	250,00	250,00	0,311
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>57,386</b>
40	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	250,00	1 750,00	0,005
41	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	850,00	1 700,00	0,012
42	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	0,021
43	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	7,000	50,00	350,00	0,001
44	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	100,00	1 400,00	0,005
45	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	248,000	175,00	43 400,00	38,576
46	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	192,000	77,00	14 784,00	15,763
47	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	19,000	290,00	5 510,00	1,216
48	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	37,000	72,00	2 664,00	1,787
49	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	240,000	100,00	24 000,00	0,000
50	966006131	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky uklínovanými kameny	kus	9,000	100,00	900,00	0,000
51	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	100,00	700,00	0,000
52	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	5,000	50,05	250,25	0,000
53	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,798	334,00	3 940,53	0,000
54	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (5km)	t	58,990	19,60	1 156,20	0,000
55	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,798	50,00	589,90	0,000
56	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	11,798	5,00	58,99	0,000
57	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,798	50,00	589,90	0,000
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>0,000</b>

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
58	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	88,470	55,49	4 909,20	0,000
	000	Nepojmenované práce					0,000
	0	Nepojmenovaný díl					0,000
59	R001	Dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
60	R003	Vytyčení inženýrských sítí + stavby	kpl	1,000	2 500,02	2 500,02	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>319 451,00</u>	<u>88,470</u>

# ROZPOČET

Stavba: Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích

Objekt: Etapa 2 - chodník a veřejné osvětlení

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Objednatel: Obec Čičenice

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 145,937

3 Svislé a kompletní konstrukce 5,884

1	327213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdí obkládní se zařízením spár	m3	2,000	3 500,00	7 000,00	5,760
2	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	5,000	100,00	500,00	0,000
3	313245410	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 20 x 2,0 x 1000 mm	m	5,000	100,00	500,00	0,012
4	348942211	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou válcovaných tyčí	m	2,500	1 000,00	2 500,00	0,112

5 Komunikace 87,967

5	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP II 150 mm	m2	320,000	100,00	32 000,00	0,000
6	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP II 200 mm	m2	70,000	120,00	8 400,00	0,000
7	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	320,000	245,00	78 400,00	26,960
8	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	316,000	135,00	42 660,00	41,396
9	592453090	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	4,000	366,00	1 464,00	0,524
10	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	70,000	225,00	15 750,00	7,253
11	592453090	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	30,000	366,00	10 980,00	3,930
12	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	40,000	164,00	6 560,00	7,040
13	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou závlkou	m	240,000	25,00	6 000,00	0,864

8 Trubní vedení 3,422

14	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	100,00	1 100,00	3,422
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 48,664

15	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	169,00	2 704,00	3,237
16	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	16,000	76,00	1 216,00	1,360
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	225,000	165,00	37 125,00	29,165
18	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	225,000	76,00	17 100,00	13,050

99 Přesun hmot 1,853

19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živícným	t	145,937	20,00	2 918,74	0,000
20	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	7,500	250,00	1 875,00	0,983
21	592275180	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	kus	15,000	76,00	1 140,00	0,870

M Práce a dodávky M 0,008

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,008

22	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	400,000	8,00	3 200,00	0,008
----	-----------	--	----	---------	------	----------	-------

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

23	R001	Dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
24	R003	Vytyčení inženýrských sítí + stavby	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000
25	R004	Montáž veřejného osvětlení včetně dodávky (viz příloha rozpočtu)	kpl	1,000	409 519,26	409 519,26	0,000

**Celkem**

**697 012,00**

**145,945**

# ELEKTROINSTALACE

## Elektromontáže - C21M

po.	popis položek	jedn.	množství	jedn. Cena	materiál	jedn. Cena	montáž
1	CYKY 4Bx10 mm2	m	420	98,40 Kč	41 328,00 Kč	22	9 240,00 Kč
2	CYKY 4Dx1,5 mm2	m	8	17,10 Kč	136,80 Kč	19	152,00 Kč
3	drát FeZn 8 mm	m	35	29,00 Kč	1 015,00 Kč	22	770,00 Kč
4	zem. pásek FeZn 120 mm2	m	400	29,40 Kč	11 760,00 Kč	32	12 800,00 Kč
5	svorky SR3, SR2	ks	36	26,90 Kč	968,40 Kč	79	2 844,00 Kč
6	ocel. bezpaticový stožár HELLUX ZMA 5,0/108/76 - Zn, žárov zinkovaný	ks	16	3 894,00 Kč	62 304,00 Kč	550	8 800,00 Kč
7	elektrovýzbroj stožáru v. Svorkovnice do 4x16, kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 (6m)	ks	16	410,00 Kč	6 560,00 Kč	355	5 680,00 Kč
8	svítidlo výboj. 50W, t. NWS 230/1x50W-T zdrojem NHT-I 50W/40 lm (Hellux)	ks	16	4 520,00 Kč	72 320,00 Kč	350	5 600,00 Kč
9	RVO - typ. rozvadec ver.osvetlení vc.příře, RVO S1/PK/P8P/S s podst. PP11/P, měření, hlav. jistic 3x10A, soumrak. Spínání	ks	1	21 950,00 Kč	21 950,00 Kč	1950	1 950,00 Kč
10	ukončení kabelu do 4x10	ks	34	15,00 Kč	510,00 Kč	26	884,00 Kč
11	demontáž stáv. svítidla VO	ks	1	- Kč	- Kč	450	450,00 Kč
12	demontáž stávajícího rozvadec VO	ks	1	- Kč	- Kč	550	550,00 Kč
13	presun materiálu	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		- Kč
14	Prořez 5%				2 066,00 Kč		- Kč
15	doplňkové náklady				- Kč		- Kč
16	HZS revizní zpráva			- Kč			3 500,00 Kč
<b>celkem</b>					<b>223 918,20 Kč</b>		<b>53 220,00 Kč</b>
<b>Celkem elektromontáže:</b>					<b>277 138,20 Kč</b>		



## Zemní práce - C46M

po.	popis položek	jedn.	množství	jedn. Cena	celkem
1	výkop rýhy 50/110cm	m	70	147,00 Kč	10 290,00 Kč
2	zához rýhy 50/110cm	m	70	93,00 Kč	6 510,00 Kč
3	výkop rýhy 35/20cm	m	330	27,00 Kč	8 910,00 Kč
4	zához rýhy 35/80cm	m	330	43,50 Kč	14 355,00 Kč
5	vytýčení trati kabelového vedení	km	0,5	1 200,00 Kč	600,00 Kč
6	výkop jámy pro osv. stožár	ks	16	396,00 Kč	6 336,00 Kč
7	hutnění zeminy	m3	100	65,00 Kč	6 500,00 Kč
8	betonový základ	m3	8	2 300,00 Kč	18 400,00 Kč
9	flexibilní chránicka Kopoflex 09063	m	410	30,00 Kč	12 300,00 Kč
10	betonová trubka 200, délka 1m	ks	16	200,00 Kč	3 200,00 Kč
11	řízení a odstranění proviz. lávky	ks	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč
12	zához stožárové jámy	ks	16	250,00 Kč	4 000,00 Kč
13	úprava kabelového lože š. 35cm	m	330	25,00 Kč	8 250,00 Kč
14	š.50cm pískocementové lože tl.5cm,	m	70	25,00 Kč	1 750,00 Kč
15	odvoz zeminy do 1 km	m3	80	81,00 Kč	6 480,00 Kč
16	výstražná folie š. 33 provizorní úprava terénu zeminou,	m	400	25,00 Kč	10 000,00 Kč
17	vc. osetí	m2	300	15,00 Kč	4 500,00 Kč
18	výbouraví a znovuzřízení st.	m2	6	500,01 Kč	3 000,06 Kč
19	živicného povrchu	m2	0,5	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	zhotovení polohopisného plánu	km			
<b>celkem</b>					<b>132 381,06 Kč</b>
<b>Celkem zemní práce</b>					<b>132 381,06 Kč</b>

<b>Celkem VO bez DPH:</b>	<b>409 519,26 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>85 999,04 Kč</b>
<b>Celkem VO s DPH</b>	<b>495 518,30 Kč</b>

