

akce: Rekonstrukce panelových domů č.p. 2808-2810 Havanská ul. Tábor		
Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)		číslo ZL: 1
investor: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor Klokoty	datum: 24.05.2016	
části stavby dotčené změnou:	Fasáda	

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace:

Ve výkazu výměr je pouze jeden kus budky pro rorýse na objektu 2808.

Nové řešení:

V dokumentaci objektu 2808 jsou zakresleny 3 budky pro rorýse.

Zdůvodnění změny:

Změna přípočtu budek k výkazu výměr na základě skutečného stavu.

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na změnu projektové dokumentace.

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ne
- b) vliv na kvalitu: ne
- c) vliv na cenu: ano

Doplnění cenové nabídky:

Odpočet:

Přípočet:

č.pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
111	Montáž a dodávka typizované dvoukomorové budky	ks	2	1200,--	2400,--

Cena celkem:

2.400,-- Kč

Poznámky:

Vyjádření zhotovitele stavby:

Změna rozsahu prací.

datum: 24.05.2016

podpis:

razítko:

Vyjádření investora stavby:

a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací

b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla

c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí

d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu

e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

podpis:

razítko:

- 5 -

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis:

razítko:

Závěrečné vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

podpis:

razítko:

akce: Rekonstrukce panelových domů č.p. 2808-2810 Havanská ul. Tábor		
Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)	číslo ZL:	2
investor: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor Klokoty	datum:	15.07.2016
části stavby dotčené změnou:	Nátěry balkonů na objektu 2810	

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace:

Projektová dokumentace stávající balkony na objektu 2810 neřeší.

Nové řešení:

Nátěry žlutých zábradlí na stávajících balkonech na nové stříbrné, kvůli dokončení a sjednocení změny barevného řešení celé stavby.

Zdůvodnění změny:

Změna na základě přání investora stavby.

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na změnu projektové dokumentace.

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ne
- b) vliv na kvalitu: ne
- c) vliv na cenu: ano

Doplňující cenové nabídky

Dům 2810

1ks balkonu 2350,-- 16 ks 37.600,-- Kč bez DPH

Celkem za nátěr 16 ks balkonů na domu 2810 37.600,-- Kč bez DPH

Přiložené dokumenty:


Cenová nabídka – rozpočet na 1 ks balkonu

Vyjádření zhotovitele stavby:

Se změnou souhlasíme.

datum: 15.07.2016

podpis: [redacted]



Vyjádření investora stavby:

a) Navržené změny jsou nejsou v souladu s projektovou dokumentací

b) Navržené změny budou nebudou mít dopad na další část díla


c) Navržené změny mají nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí

d) Navržené změny mají nemají dopad na projektovanou životnost objektu


e) K navrženým změnám mám nemám další připomínky

datum:

podpis: [redacted]



razítko:



Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis: [redacted]



razítko:



Závěrečné vyjádření investora (objednatele):


S realizací navržených změn souhlasím nesouhlasím.

datum:

podpis: [redacted]



razítko:



Položkový rozpočet Rekonstrukce panel domu č. 2808-2810 Havanská ul. Tábor

S:	1	ZL 02 - Balkony 2810
O:	02	Rozpočet na 1ks balkonu
R:	01	Stávající balkon 2810 - nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				2 349,99
1	783151316	Nátěr epoxidový OK "C" nebo "CC" 1x + 3x email (0,2+0,5+3+0,5+0,2)*2*0,35 1,2*7*0,2	m2	4,76000 3,08000 1,68000	299,95	1 427,76
2	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí (0,2+0,5+3+0,5+0,2)*2*0,35 1,2*7*0,2	m2	4,76000 3,08000 1,68000	12,50	59,50
3	783103811R01	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním (0,2+0,5+3+0,5+0,2)*2*0,35 1,2*7*0,2	m	4,76000 3,08000 1,68000	20,90	99,48
4	783111111	Zakryvání, oblepování přilehlých kčí při zřízení obnovovacích nátěrech. vč. odstranění (0,2+0,5+3+0,5+0,2)*2 1*7*2	mb	22,80000 8,80000 14,00000	15,73	358,64
5	787111112	přípratek za pracnost a nátěry spodem	m2	4,76000	85,00	404,60

akce: Rekonstrukce panelových domů č.p. 2808-2810 Havanská ul. Tábor			
Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)			číslo ZL: 3
investor: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor Klokoty		datum: 24.06.2016	
části stavby dotčené změnou:	Izolace stropů vstupů v 1.PP		

Popis změny, technického řešení:

<p>Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace: Dle VV a dokumentace se má provést zateplení stropů vstupů v 1PP ve všech třech domech.</p>																																										
<p>Nové řešení: Zateplení stropů vstupů 1 PP se nebude provádět.</p>																																										
<p>Zdůvodnění změny: Na stropěch jsou kaslíky s trubním vedením, které musí zůstat zachováno, při dalším zateplení by se příliš snížila výška.</p>																																										
<p>Vliv změny na projektovou dokumentaci díla: Bez vlivu na změnu projektové dokumentace.</p>																																										
<p>Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:</p> <p>a) vliv na termín: ne b) vliv na kvalitu: ne c) vliv na cenu: <u>ano</u></p>																																										
<p>Doplnění cenové nabídky:</p> <p>Odpočet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>č.pol.</th> <th>Název položky</th> <th>MJ</th> <th>množství</th> <th>cena/MJ</th> <th>celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Objekt 2808</td> </tr> <tr> <td>132</td> <td>Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením</td> <td>m2</td> <td>37,87</td> <td>98,56</td> <td>3.732,47</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Deska izolační minerální vlákno, rovná hrana; tl. 120,0 mm (skladba B02)</td> <td>m2</td> <td>38,627</td> <td>90,26</td> <td>3.486,51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Objekt 2809</td> </tr> <tr> <td>132</td> <td>Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením</td> <td>m2</td> <td>37,87</td> <td>95,00</td> <td>3.597,65</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Deska izolační minerální vlákno, rovná hrana; tl. 120,0 mm (skladba B02)</td> <td>m2</td> <td>38,627</td> <td>87,00</td> <td>3.360,58</td> </tr> </tbody> </table>	č.pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Objekt 2808						132	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením	m2	37,87	98,56	3.732,47	137	Deska izolační minerální vlákno, rovná hrana; tl. 120,0 mm (skladba B02)	m2	38,627	90,26	3.486,51	Objekt 2809						132	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením	m2	37,87	95,00	3.597,65	137	Deska izolační minerální vlákno, rovná hrana; tl. 120,0 mm (skladba B02)	m2	38,627	87,00	3.360,58
č.pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem																																					
Objekt 2808																																										
132	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením	m2	37,87	98,56	3.732,47																																					
137	Deska izolační minerální vlákno, rovná hrana; tl. 120,0 mm (skladba B02)	m2	38,627	90,26	3.486,51																																					
Objekt 2809																																										
132	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením	m2	37,87	95,00	3.597,65																																					
137	Deska izolační minerální vlákno, rovná hrana; tl. 120,0 mm (skladba B02)	m2	38,627	87,00	3.360,58																																					

Objekt 2810

132	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením	m2	38,49	98,56	3.793,57
137	Deska izolační minerální vlákno, rovná hrana; tl. 120,0 mm (skladba B02)	m2	39,259	90,26	3.543,59

Cena odpočtu celkem:**- 21.514,37 Kč****Poznámky:**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Změna rozsahu prací.

datum: 24.05.2016

podpis:

[redacted]

[redacted] razítko

[redacted]

Vyjádření investora stavby:

a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací

b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla

c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí

d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu

e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

podpis:

[redacted]

[redacted]

razítko:

[redacted]

- 5 -

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis:

[redacted]

[redacted]

razítko:

[redacted]

- 5 -

Závěrečné vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

podpis:

[redacted]

[redacted]

razítko:

[redacted]

akce: Rekonstrukce panelových domů č.p. 2808-2810 Havanská ul. Tábor		
Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)	číslo ZL:	4
investor: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor Klokoty	datum: 24.06.2016	
části stavby dotčené změnou:	Izolace střešních pláštů nad balkony 2810	

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace: Není řešeno.
Nové řešení: Provedení izolace střešních pláštů nad balkony BD 2810
Zdůvodnění změny: Funkčnost střešních pláštů s novými konstrukcemi zateplení.
Vliv změny na projektovou dokumentaci díla: Bez vlivu na změnu projektové dokumentace.
Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla: a) vliv na termín: ne b) vliv na kvalitu: ne c) vliv na cenu: <u>ano</u>
Doplnění cenové nabídky: Přípočet: Dle přílohy č. 1 položkového soupisu prací Cena celkem 11.284,72
Poznámky:

Vyjádření zhotovitele stavby:

Změna rozsahu prací.

datum: 24.06.2016

podpis:

razítko:

Vyjádření investora stavby:

a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací

b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla

c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí

d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu

e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

podpis:

razítko:

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis:

razítko:

Závěrečné vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

podpis:

razítko:

BD Havanská 2810 - izolace střešních pláštů nad balkony

Č.B. 24.06.2016

Střecha: folie PVC tl. 1,5 mm
 Separční geotextilie 300g/m2
 Oplechování poplastovaným plechem

Nabídka	množství	materiál	cena dodávky	cena montáže	koef. ztratné	Materiál	práce	celkem
vodorovné	12,80	Fólie mPVC 1,5 mm	165,00	55,00	1,15	2 428,80	704	3 132,80
svislé	0,80	Fólie mPVC 1,5 mm	165,00	66,00	1,15	151,80	52,8	204,60
vodorovné	12,80	PP textilie	20,90	11,00	1,10	294,27	140,8	435,07
svislé	0,80	PP textilie	20,90	13,20	1,10	18,39	10,56	28,95
Ostatní	20,00	Tvarovka popl. plech r.š.150	96,80	58,30	1,00	1 936,00	1166	3 102,00
Ostatní	50,00	Rozpěrný nýt AL 6x50 mm	5,72	8,80	1,00	286,00	440	726,00
Ostatní	50,00	Podložka pod AL FE	1,32	0,00	1,00	66,00	0	66,00
Ostatní	4,00	Tvarovka mPVC kout-roh	82,50	27,50	1,00	330,00	110	440,00
Ostatní	2,00	Tmel - kartuš	121,00	71,50	1,00	242,00	143	385,00
Ostatní	0,02	Zálivka	495,00	220,00	1,00	9,90	4,4	14,30
Ostatní	150,00	Doprava Transit	11,00	0,00	1,00	1 650,00		1 650,00
Ostatní	1,00	Svislá manipulace	1 100,00	0,00	1,00	1 100,00		1 100,00
Celkem								11 284,72

akce: **Rekonstrukce panelových domů č.p. 2808-2810 Havanská ul. Tábor**

Požadavek zhotovitele na změnu (změnový list)

číslo ZL:

5

investor:

BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor Klokočy

datum:

15.07.2016

části stavby dotčené změnou:

Vyrovnání podlah teras 2808 a 2809

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení podle smluvní projektové dokumentace:

Není řešeno.

Nové řešení:

Vyrovnání plochy pro možnost položení venkovní dlažby.

Zdůvodnění změny:

Původní dokumentace a rozpočet vyrovnání plochy pro položení venkovní dlažby řeší v nedostatečné míře.

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Bez vlivu na změnu projektové dokumentace a funkčnost díla.

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: ne
- b) vliv na kvalitu: ne
- c) vliv na cenu: ano

Doplnění cenové nabídky:

Přípočet:

63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 987,50
632411150	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	55,00000	272,50	14987,50
	2808 : 27,5		27,50000		
	2809 : 27,5		27,50000		

Poznámky:

Vyjádření zhotovitele stavby:

Změna rozsahu prací.

datum: 18.07.2016

podpis:

ko:

Vyjádření investora stavby:

a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací

b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla

c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí

d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu

e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

podpis:

razítko:

- 5 -

Vyjádření technického dozoru investora:

datum:

podpis:

razítko:

Závěrečné vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

podpis:

razítko: