

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Dlouhá
----------------	----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.8	SO 101 - změna obrusné vrstvy SMA 11 x ACO 11 modif.
---	---

Dotčená část stavby:	SO 101 Komunikace - Dlouhá ulice		
Název / označení změny:	Změna obrusné vrstvy SMA 11 x ACO 11 modif.		
Podklad pro změnu:	Žádost zhotovitele		
Zápis z jednání:	Schvalovací dopis OI MMP		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	6.12.2017		
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

Dle projektové dokumentace SO 101 byla uvažována do obrusné vrstvy asfaltová směs SMA 11S 50/70. Vzhledem k velkému množství vodovodních armatur a kanalizačních šachtet v daném úseku požádal zhotovitel o změnu směsi obrusné vrstvy z SMA 11S 50/70 na ACO 11 S modifikované. Změnu výše uvedených obrusných vrstev umožňuje TP 170, a to tabulka A 5. Tato změna byla odsouhlasena zástupcem objednatele a autorským dozorem.

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			- 28 879,69 Kč bezDPH
přípočty celkem:			1 347 053,07 Kč bezDPH
odpočty celkem:			- 1 375 932,75 Kč bezDPH

*Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápisy ve SD
odůvodnění PMDP*

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím	27.3.2018	
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub	27.3.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	28.3.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	28.3.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	27.3.2018	
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	28.3.2018	
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich	27.3.2018	