

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: II/233 Stupno - opěrná zeď				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 202 - Římsa na opěrné zdi						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
11	11.4.2018	317325	Římsy ze železobetonu do C30/37 (B37)	navýšení množství dle skutečně provedených prací	větší množství betonu na roznášecí desku, z důvodu výskytu velkých kamenů v podloží nebylo možné přesně odtěžit	
37	11.4.2018	966158	Bourání konstrukci z prostého betonu s odvozem do 20km	dodatečné stavební práce	při odbourávání kamenné zdi bylo zjištěno, že část zdi není vzděná z kamene, ale vybetonovaná	
1x	20.4.2018	941112232	Montáž trubkového lešení pro zdění, bourání	dodatečné stavební práce	z důvodu bezpečnosti silničního provozu nebylo možné provádět práce z plošiny, ale bylo nutné zřídit lešení ze strany vodního toku	
2x		941121211	Příplatek za každý den použití trubkového lešení			
3x		941121811	Demontáž lešení			
4x	24.4.2018	212755214	Drenážní potrubí DN 100 flexibilní	dodatečné stavební práce	doplněno z důvodu odvodnění konstrukčních vrstev	
5x		286112230	Trubka flexibilní DN 100			
6x		562415570	Geotextilie 300g			
7x	20.4.2018	915495166	Osazení zákrytových desek na koruně zdi 60/40/5	dodatečné stavební práce	z důvodu nerovnosti kamenné zdi bylo dohodnuto začištění osazením betonových desek	
8x		592412030	Dodání betonových desek 60/40/5, 50/60*1,05			

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: II/233 Stupno - opěrná zeď				Registrační číslo projektu:								
Číslo a název objektu: II/233 Stupno - opěrná zeď												
př. číslo pol.	datum vzniku změny	kód položky	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
11	05 05 2018	317325	Římky ze železobetonu do C30/37 (B37)	m3	36,70	50,50	13,80	5 207,00	191 117,73	262 953,50	71 835,77	
37	25 04 2018	966158	Bourání konstrukcí z prostého betonu s odvozem do 20km	m3	1,63	3,13	1,50	3 722,00	6 048,25	11 631,25	5 583,00	
1x	17 04 2018	941112232	Montáž trubkového lešení pro zdění, bourání	m2	0,00	175,00	175,00	100,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
2x	18 06 2018	941121211	Příplatek za každý den použití trubkového lešení	m2	0,00	14 000,00	14 000,00	1,50	0,00	21 000,00	21 000,00	
3x	18 06 2018	941121811	Demontáž lešení	m2	0,00	175,00	175,00	55,00	0,00	9 625,00	9 625,00	
4x	11 06 2018	212755214	Drenážní potrubí DN 100 flexibilní	bm	0,00	50,00	50,00	44,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
5x	11 06 2018	286112230	Trubka flexibilní DN 100	bm	0,00	50,00	50,00	32,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
6x	11 06 2018	562415570	Geotextilie 300g	m2	0,00	50,00	50,00	53,00	0,00	2 650,00	2 650,00	
7x	16 06 2018	915495166	Osazení zákrytových desek na koruně zdi 60/40/5	bm	0,00	51,00	51,00	105,00	0,00	5 355,00	5 355,00	
8x	16 06 2018	592412030	Dodání betonových desek 60/40/5, 50/60*1,05	ks	0,00	88,00	88,00	85,00	0,00	7 480,00	7 480,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												144 828,77