

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500000906, zhotovitele 023/17/0357/I

Stavební akce:	II/184 průtah Všeruby		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	2		
Dotčený úsek stavby:	SO 101 - Průtah II/184		
Dotčená část stavby:	ZÚ - km 0,900 rekonstruované silnice II/184 v průtahu Všerub		
Podklad pro změnu:	nový vzorový příčný řez od projekanta		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	21.05.2018		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	21.05.2018
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Po odtěžení původní konstrukce vozovky a provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že v úseku ZÚ - km 0,900 se nachází neúnosné podloží. Po provedení sanací aktivní zóny dle původní PD a opětovném provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že stále nelze dosáhnout požadované únosnosti. Na základě tohoto zjištění byl ve spolupráci s projektantem stavby navržen nový vzorový příčný řez a byla provedena kalkulace změny.</p> <p>Z důvodu značného navýšení rozsahu prací na sanaci aktivní zóny, pro dosažení požadovaných hodnot únosnosti zemní pláň, dojde k prodloužení termínu výstavby:</p> <p>Dokončení komunikace SO 101 – Průtah II/184 do 31.10.2018 Dokončení veškerých prací na chodnících a přilehlých plochách do 30.11.2018 Tyto termíny byly projednány se zástupci investorů SÚS PK a Městys Všeruby.</p> <p>Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 2. Celkový objem víceprací je 2.378.640,70 Kč bez DPH, celkový objem méněprací je 574.230,25 Kč bez DPH.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	1 804 410,45 Kč	bez DPH	
Přílohy: - rozdílový výkaz výměr výsledky provedených zkoušek			

Změnový list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha dodatku č.2 k SoD

Název projektu: II/184 průtah VŠeruby

Číslo a název objektu: SO 101 - Průtah II/184

poř. číslo pol.	kód	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
7	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 Sanace 4125*0,2=825m3	m3	1 892,880	2 717,880	825,00	122 304,60	37 125,00
20	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 095,080	4 920,080	825,00	366 398,36	61 437,75
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x	m3	4 095,080	4 920,080	825,00	73 801,20	12 375,00
32	171201212	Uložení sypaniny na skládky Sanace	m3	1 892,880	2 717,880	825,00	5 734,73	1 740,75
33	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Sanace 825*1,8=1485 t	t	3 407,184	4 892,184	1 485,00	293 531,04	89 100,00
47	564861110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8 604,000	2 569,000	-6 035,00	244 440,35	-574 230,25
48	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - Sanace Sanaci jen se souhlasem TDS	m2	8 604,000	12 729,000	4 125,00	1 211 164,35	392 493,75
51	567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	52,000	6 087,000	6 035,00	1 799 743,29	1 784 368,45
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:								1 804 410,45