



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.			
Investor:	VOŠS a SPŠS arch. Jana Letzela v Náchodě	Datum: 6.6.2018		
Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočet ZL 3</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Změna způsobu opravy a kotvení izolantu západního průčelí objektu tělocvičny</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Po otlučení nesoudržných částí obvodového panelu v západním průčelí bylo z důvodu jeho velkého rozsahu poškození rozhodnuto o změně způsobu kotvení izolantu a tím pádem i změně opravy podkladních omítek. Nově bude kotvení izolantu provedeno šroubovacími hmoždinkami délky 335mm, aby došlo k zakotvení izolantu v betonové části obvodového panelu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
.....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> TDS souhlasí se změnou.				
.....				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> GP souhlasí se změnou.				
.....				
Příloha: Rozpočet ZL č.3				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 3</b>
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	6.6.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změna způsobu opravy a kotvení izolantu západního průčelí objektu tělocvičny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po otlučení nesoudržných částí obvodového panelu v západním průčelí bylo z důvodu jeho velkého rozsahu poškození rozhodnuto o změně způsobu kotvení izolantu a tím pádem i změně opravy podkladních omítek. Nově bude kotvení izolantu provedeno šroubovacími hmoždinkami délky 335mm, aby došlo k zakotvení izolantu v betonové části obvodového panelu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>99.797,37 Kč</b>	<b>76.020,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-23.777,37 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: