

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 110 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace pro automobilovou dopravu			
Strany smlouvy o dílo č. 3260/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868			
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	8 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny: Na základě statické zatěžovací zkoušky provedené dne 21.3.2018 v místě budoucí komunikace pro automobilovou dopravu v úrovni zemní pláně byla konstatována nutnost zlepšení podloží za účelem zvýšení jeho únosnosti. Z důvodu neúnosnosti materiálu byla zkouška neměřitelná – viz protokol o zkoušce č.:89/18/CSL/HK. Následně byla provedena výměna podloží navržená v PD a její účinnost ověřena dne 27.3.2018 další statickou zatěžovací zkouškou. Dle jejího výsledku (protokol č.:102/18/CSL/HK) byla výměna podloží shledána nedostatečnou. Další navýšení mocnosti výměny podloží není možné z důvodu blízkosti vedení plynovodu a dalších inženýrských sítí. Proto bylo navrženo v ploše 3561,99 m ² (ve dvou vrstvách) zrušení položek Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm a Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m a jejich nahrazení ve stejném rozsahu položkami Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm, Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm a Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ² . Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 916 350,62	1 951 614,32	35 263,70	3 867 964,94
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Michal Fetter M - SILNICE a.s.	datum
			podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Havelka CR PROJECT s.r.o.	datum
			podpis
Technický dozor investora	jméno	Daniel Balla, DiS.	datum
			podpis
Supervize	jméno	xxx	datum
			podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum
			podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák, KSÚS	datum
			podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum
		Ing. Václav Kučera M - SILNICE a.s.	podpis
			Číslo paré: