



**Závěrečné vyúčtování
ke Smlouvě o dílo č. 2017001751**


uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017001751
číslo smlouvy zhotovitele: 7081039VNE
číslo veřejné zakázky: 17045

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, pracovníkem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** EUROVIA CS, a.s..
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924
Zastoupen: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
Kontaktní údaje: 

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět Závěrečného vyúčtování

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo označené objednatelem jako „Pekárenská ulice + most CB-043“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Dne 6. 12. 2017 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 2.2.** Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 758/2018 ze dne 4. 6. 2018 sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.3. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnových listů položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Závěrečnému vyúčtování.
- 2.3.** Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17045, ve formě tohoto Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

- a) ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnového listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy
Nově uvedený bod zní:

6.2. V souladu s tímto rozpočtem a příslušnými změnovými listy činí Celková cena díla:
17.955.562,60 Kč bez DPH

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetpadesátpěttisícšestsetšedesát dva korun českých šedesát haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	17 668 550,48 Kč
Dodatek č. 1	466 519,48 Kč
Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo	-179 507,36 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	162 511,97 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 342 019,33 Kč
Celková cena, vč. změny dle ZL	17 955 562,60 Kč

- 2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2017001751 je vyhotoveno v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečného vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Toto Závěrečné vyúčtování vzniklo dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že toto bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Českých Budějovicích, dne 15.6.2018

V Českých Budějovicích - 5 -06- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



EUROVIA GS s.r.o.
Národní 132/10, Nové Město
110 00 Praha 1



Ing. Pavel Mrba
ředitel závodu
České Budějovice

Změnový list - závěrečné vyrovnání

Název a číslo stavby:	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice	číslo objektu / číslo změny objektu	číslo změny stavby
Název objektu:	SO 000 Požadavky objednatele, SO 101 Pekárenská ulice, SO 104a Chodníky, SO 112a Dopravní značení, SO 201 Most CB-043, SO 414a Kabelové rozvody NN Pekárenská ulice, SO 421a Veřejné osvětlení Pekárenské ulice	000/2, 101a/1, 104a/2, 112a/1, 201/2, 414a/1, 421a/1	2

Obsah:		
Krycí list:		
	Záznam o změně - počet stran A4	
	Grafické přílohy - počet stran A4	
	Další přílohy - počet stran A4	

číslo paré	příjemce
1	Dodavatel
2	Investor
3	Projektant
4	TDI


Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Změna obsahuje vyrovnání s rozpočtem dle geodetického zaměření skutečně provedených prací.

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny stavby	Nová cena stavby po změně celkem	Celková změna stavby v +/- %
17 668 550,48	18 135 069,96	-178 507,36	17 955 582,60	

Dodavatel	ing. Václav Tomášek	datum	24.5.2018	podpis	
Projektant (autorský dozor)	ing. Hynek Brázda	datum	24.5.2018	podpis	
TDI	ing. Jan Čadek	datum	24.5.2018	podpis	
Investor	ing. Jiří Procházka	datum	24.5.2018	podpis	
Změny během výstavby - krycí list					vyhotovení číslo 1

Rekapitulace změny

méněpráce	vícepráce	Rozdíl
-342 019,33	162 511,97	-179 507,36

Stavba:17/07 - Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice

Změnový list č. 2 - doměrky, méněpráce

Č. SO	Číslo a název rozpočtu	Celkem méněpráce
000	Požadavky objednatele	-80 000,00
101a	Pekárenská ulice	-59 986,40
104a	Chodníky	-45 343,13
201	Most CB-043	-1 500,00
414a	Kabelové rozvody NN Pekárenská ulice	-155 209,80
Méněpráce celkem		-342 019,33

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	17/07	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
---------------	--------------	---

číslo a název SO	000	Všeobecné položky
------------------	-----	-------------------

číslo a název rozpočtu:	000	Požadavky objednatele
-------------------------	-----	-----------------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jed. měr.	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecná konstrukce a práce							
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	- 1,000	60 000,00	- 60 000,00
13	02910	02	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	- 1,000	20 000,00	- 20 000,00
Celkem							- 80 000,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17/07 Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
 číslo a název SO 101a Pekárenská ulice
 číslo a název rozpočtu: 101a Pekárenská ulice

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 300 g/m2	M2	- 1 834,400	31,00	- 59 988,40

Celkem

- 59 988,40

Aspa

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17/07 Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
 číslo a název SO 104a Chodníky
 číslo a název rozpočtu: 104a Chodníky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
40	711111		IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATÉRY 1x NP + 2x NA	M2	- 11,800	289,00	- 3 528,17
41	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII geotextilie 300 g/m2	M2	- 12,980	52,00	- 674,96
42	911115		OČEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STRŽKANÉ KOVEM S NATÉREM se svislou výplní, výška 1.1 m	M	- 8,500	4 840,00	- 41 140,00

Celkem

- 45 343,13

Aspa

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17/07 Pekáranská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
číslo a název SO 201 Most CB-043
číslo a název rozpočtu: 201 Most CB-043

Pof. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
116	99001		LETOPOČET OPRAVY vlýs	KG	- 1,000	1 500,00	- 1 500,00

Celkem

- 1 500,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17/07 Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
 číslo a název SO 414a Kabelové rozvody NN Pekárenská ulice
 číslo a název rozpočtu: 414a Kabelové rozvody NN Pekárenská ulice

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
41		03	Výkop a zához jámy pro pilíře a spojky	M3	- 6,000	750,00	- 4 500,00
52		01	Betonová směs	M3	- 5,500	3 300,00	- 18 150,00
67		01	Kabel NAYY 4x35	M	- 35,000	97,52	- 3 413,20
77		02	Kabel NAYY 95mm	M	- 140,000	198,80	- 27 552,00
87		03	Kabel NAYY 240	M	- 130,000	374,00	- 48 620,00
97		04	Kabelové spojky 35,95,185,240	KUS	- 4,000	4 028,40	- 16 113,60
107		05	Demontáž stávajících pilířů a skříní	KUS	- 2,000	3 500,00	- 7 000,00
117		06	Zpětné zapojení skříní	KUS	- 2,000	4 500,00	- 9 000,00
127		07	Montáž 27%	KČ	- 1,000	1,00	- 1,00
138		01	Chráněčka PE110mm	M	- 40,000	53,20	- 2 128,00
148		02	Chráněčka PE 160mm	M	- 210,000	89,20	- 18 732,00
Celkem						- 155 209,80	

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17/07 - Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
Změnový list č. 2 - doměrky vícepráce

Objekt	Popis	Celkem vícepráce
101a	Pekárenská ulice	55 994,99
104a	Chodníky	27 850,42
112a	Dopravní značení	7 902,00
201	Most CB-043	38 553,71
421a	Veřejné osvětlení Pekárenské ulice	32 210,85
	Celkem	182 511,97

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	17/07	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
Číslo a název SO	101a	Pekárenská ulice
Číslo a název rozpočtu:	101a	Pekárenská ulice

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
B	113722		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii - materiál odkoupí zhotovitel! Pekářenská ul. plocha 48,28 m ² , tl. 0,08 m : 3,862	M3	3,862	723,74	2 795,08
15	16110:		ÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	48,280	12,00	579,36
28	572113		INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI:EK 0,5 kg/m ² po vyštěpení	M2	48,280	11,90	574,53
29	572214		SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS:EKM 0,2 kg/m ² po vyštěpení	M2	48,280	9,60	463,49
30	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	48,280	280,68	12 585,63
31	574C88		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+, 18S TL 70MM	M2	48,280	399,28	19 277,24
33	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	48,280	280,37	12 570,66
37	817224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,000	247,00	494,00
38	81723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ bet. příruba š. 0,25 m do bet. lože tl. 100 mm z betonu C20/25n-XF3	M	27,500	242,00	6 655,00
			Celkem				55 994,90

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba	17/07	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
číslo a název SO	104a	Chodníky
číslo a název rozpočtu:	104a	Chodníky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I ODVOZ DO 16KM odvoz na skládku	M3	10,518	211,00	2 219,26
12	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR I S ODVOZEM DO 2KM zpětný dovoz z mazárenské	M3	10,092	105,00	1 059,61
13	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS ze zemliny vhodné do násypu	M3	8,410	65,00	546,65
18	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	33,000	12,00	396,00
35	58333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠD fr.0-32 mm tl. 150 mm	M2	33,000	252,30	8 325,90
38	582811		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM blok 200/100/60 mm, lože z ŠD 4-8 mm tl. 30 mm	M2	33,000	295,00	9 735,00
43	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	24,000	232,00	5 568,00
Celkem							27 000,42

Slavba	17/07	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
číslo a název SO	112a	Dopravní značení
číslo a název rozpočtu:	112a	Dopravní značení

Slavba	17/07	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
číslo a název SO	112a	Dopravní značení
číslo a název rozpočtu:	112a	Dopravní značení

Slavba	17/07	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
číslo a název SO	112a	Dopravní značení
číslo a název rozpočtu:	112a	Dopravní značení

Slavba	17/07	Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
číslo a název SO	112a	Dopravní značení
číslo a název rozpočtu:	112a	Dopravní značení

Aspa

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17/07 Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
 číslo a název SO 201 Most CB-043
 číslo a název rozpočtu: 201 Most CB-043

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
viz pol. 35, SO 104a	58333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠD fr. 0-32 mm tl. 150 mm	M2	107,000	252,30	28 998,10
viz pol. 24, SO 101a	45152		PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 4-8 mm	M3	3,210	871,00	2 795,91
			110*0,03 = 3,3m3				
viz pol. 20, SO 207	45152		PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0-32 mm	M3	3,970	820,00	3 255,15
			pol. 58333*0,0371 =				
viz pol. 16, SO 101a	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TŘ. 1-4	M2	107,000	12,00	1 284,00
22	114211		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ, ODVOZ DO 1KM vegetační (včetně odhad, na meziskládku vč. očistění)	M3	3,950	485,00	1 915,75
68	46612		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZO-BETONOVÝCH po dohodě s investorem lze použít z meziskládky	M3	3,950	584,00	2 306,80
			Celkem				38 953,71

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17/07 Pekárenská ulice včetně mostu CB-043, České Budějovice
 číslo a název SO 421a Veřejné osvětlení Pekárenské ulice
 číslo a název rozpočtu: 421a Veřejné osvětlení Pekárenské ulice

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Cena	
						Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
2	1	01	Výkop a zához rýhy 35x40-60 cm vč.písku a fóie PVC	M	10,000	220,00	2 200,00
4	1	03	Výkop a zához jámy pro stožár VO	M3	1,375	750,00	1 031,25
5	2	01	Belonová směs pro základy stožárů a podbetonování cháníček	M3	2,030	3 300,00	6 699,00
			0,5 m3 stožár				
			0,3x0,3x17=1,53 obetonování chráníček na gabionu				
6	7	01	Kabel CYKY 4x16	M	27,000	164,80	4 449,60
7	7	02	Zemní drát FeZn 10 mm	M	27,000	38,00	1 026,00
9	7	04	Ocelový stožár 8 m pozinkovaný bezpatkový se svítidlem ATHOS/100W a výložníkem 1 m	KUS	1,000	14 500,00	14 500,00
11	8	01	Ochranná trubka PE 110 mm	M	27,000	65,00	1 755,00
13	8	03	Trubka PVC Js 250 mm do základů stožárů	M	1,000	550,00	550,00
		8	Celkem				32 240,85

VÝKAZ VÝMĚR ZAMĚŘENÝCH PRVKŮ

Název zakázky: Pekárenská ulice
včetně mostu CB-043
České Budějovice

Číslo zakázky: 17 553

Zaměřené prvky:

Asfalt KOMUNIKACE :	1345 m ²
Asfalt kom. VÍCEPRÁCE :	182 m ²
Beť. dlažba :	451,5 m ²
Zatrav. tvárnice :	107 m ²
Beť. přídlažba 25x50cm :	213 bm
Betonové obruby silniční :	265 m
Betonové obruby tl. 8cm :	161 m

České Budějovice 21.05.2018

vypracoval:
ověřil:

Ing. Zdeněk Štrach
Ing. Miroslav Hořejší



GEONET s.r.o.

Vrbenská 192/17
370 01 České Budějovice
tel: 605250235, 387412387
DIČ CZ65006941

ČSOB České Budějovice
č.ú. 412054953/0300
ISO 9001