

Zakázka:

**Oprava povrchu vozovky - ul.Na Hrázi,Martinov - fy Hruška spol. s r.o. - SKUTEČNOST**

Popis	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	xxxx
001: Zemní práce	xxxx
005: Komunikace	xxxx
009: Ostatní konstrukce a práce	xxxx
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>734 002,81</b>

**Oprava povrchu vozovky - ul.Na Hrázi,Martinov - fy Hruška spol. s r.o. -  
SKUTEČNOST**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>x</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>-</b>
1.	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm do 1000 m2	m2	1 487,1	xx	xx
2.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	139,9	xx	xx
3.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	16,98	xx	xx
4.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	192,556	xx	xx
5.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (14 km = 14x tonáž)	t	2 695,784	xx	xx
6.	979999x-01	Zprostředkování uložení vyfrézované drti na skládku (skládkovné)	t	184,306	xx	xx
7.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku ( skládkovné)	t	8,25	xx	xx
<b>005: Komunikace</b>						<b>x</b>
8.	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 512,68	xx	xx
9.	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot) - STROJNÍ POKLÁDKA	m2	1 512,68	xx	xx
9.	577144211x	Asfalt. beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifik.asfaltu - kanál - (vč. přesunu hmot) - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	2,0	xx	xx
10.	919122111x	Zálivka spáry krytu 10x30mm živ. zálivkou BIGUMA TL82 - (vč. řezání komůrky)	m	414,0	xx	xx
12.	5611 x1	Silniční kanalizace - čištění	m	6,0	xx	xx
13.	5811x2	Čištění silně znečištěné uliční vpusti	ks	7,0	xx	xx
14.	5841 x3	Výšková úprava a oprava revizní šachtičky	kpl	1,0	xx	xx
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>xx</b>
11.	914x	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,0	xx	xx