

Změnový list

Stavba: "Obnova pěších tras a městského mobiliáře Čermákových sadů Rakovník"
Objednatel: Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
TDI: Odbor výstavby a investic, odd. rozvoje města a investic MěÚ Rakovník
Zhotovitel: Michal Bajušev, Veletice 1, 438 01 Holedeč
Projektant: A1, spol. s r.o., Lannova 16/13, 370 21 České Budějovice

Pořadové číslo
změnového listu na
stavbě:

1

Změna se týká SO: **obj. A - SO01 Komunikace, C - Veřejné osvětlení**
Změnu požaduje: **Objednatel**
Stručný popis změny: **Na základě požadavku investora byl vypuštěn kamerový systém a osazen jiný typ svítidel VO ve větším počtu, dle požadavků správce. Na základě požadavků správce (OSM MěÚ) byly i doplněny 4 ks laviček u altánu a vyměněn poškozený betonový žlab. V souvislosti s realizací stavby muselo být výškově upraveno celkem 7 šachet. Jejich výšková úprava nebyla součástí výkazu výměr.**
Opatření: **Projednané změny nevyvolají přepracování prováděcí PD, změny budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení. Změny nemají časový dopad na dokončení díla v souladu s SOD. Podrobné vyčíslení je v příloze č. 1 tohoto změnového listu.**

Cena ve smlouvě o dílo:	4 209 735,37 Kč bez DPH	5 093 779,80 Kč vč. DPH
Změna:	-480 467,76 Kč bez DPH	-581 365,99 Kč vč. DPH
Cena po změně:	3 729 267,61 Kč bez DPH	4 512 413,81 Kč vč. DPH

Návrh změny vypracoval
objednatel (TDI):

Jméno:

Pavel Holub

Podpis:

Za zhotovitele (stavbyvedoucí):

se změnami souhlasím - ~~nesouhlasím~~

Jméno:

Michal Bajušev

Podpis:

Za projektanta:

se změnami souhlasím - ~~nesouhlasím~~

Jméno:

**Ing. arch Karel
Zuska**

Podpis:

V Rakovníku dne 3/11/2016.

Příloha č. 1 Změnového listu č. 1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	dle SOD			Přípočet	Odpočet	Nové množství	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	ZL č. 1	
					Výměra / množství	Jedn. cena	Cena						Jedn. cena	Celkem
A - SO-01 Komunikace														
15.	K	564851111	podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	1 164,39	130,00		27,00		1 191,39	27,00			
25.	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,83	240,00		3,80		34,63	3,80			
26.	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	431,55	32,00		53,20		484,75	53,20			
27.	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,83	150,00		3,80		34,63	3,80			
28.	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,83	90,00		3,80		34,63	3,80			
30.	K	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytím skládkového	t	931,76	149,00		30,07		961,83	30,07			
32.	K	790-002	Brána židle - kompletní dodávka dvou monumentů vč. základových konstrukcí a všech přípomocí nutných k realizaci díla - změna uchycení dle požadvků projektanta	soub	1,00	114 900,00		0,07		1,07	0,07			
34.	K	790-004	Lavička s opěradlem - kompletní dodávka vč. stavebních přípomocí	soub	15,00	6 500,00		4,00		19,00	4,00			
51.			Zvýšení kanalizační šachty bet. dílci do 200 mm s obetonováním	ks	0,00	0,00		7,00		7,00	7,00			
52.			vybourání betonového žlabu vč. bet.lože	m	0,00	0,00		25,00		25,00	25,00			
53.			osazení žlabu do bet.lože vč. bet.žlabu	m	0,00	0,00		30,00		30,00	30,00			
C - Veřejné osvětlení														
1.	M	101	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	90,00	10,67		15,00		105,00	15,00			
4.	M	104	Kabel CYKY 4Bx16	m	645,00	146,64		52,00		697,00	52,00			
5.	M	105	Drát FeZn pr. 10mm	m	610,00	35,96		40,00		650,00	40,00			
8.	M	108	Ukončení kabelu do 16 mm2	ks	52,00	231,42		6,00		58,00	6,00			
9.	M	109	Svítilno venkovní na stožár, válcového tvaru, materiál:Al; barva kovově šedá, 70W-150W metalhalogenid, IP65, vc. zdroje; + odrazné zrcadlo oválného tvaru	ks	22,00	3 633,00			-22,00	0,00	-22,00			
9.	M	109	Svítilno venkovní na výložník, materiál:Al; barva kovově šedá, 70W, IP65, vc. Zdroje, vc. výložníku FeZn;	ks	26,00	0,00		26,00		52,00	26,00			
10.	M	110	Sadový osvětlovací stožár bezpaticový, dl. 5m, barva stříbrná	ks	22,00	3 278,75		3,00		25,00	3,00			
11.	M	111	Svorkovnice vc.pojistek do stožáru	ks	22,00	381,65		3,00		25,00	3,00			
12.	M	112	Svítilno kruhové zápusené s bezpečnostním tvzeným sklem; nerez proved., 35W , IP67, vc. zdroje(stanoviště 4)	ks	8,00	7 942,25			-8,00	0,00	-8,00			
30.	K	M-100	Montáž elektroinstalace a osvětlení	soub	1,00	152 015,26		0,15		1,15	0,15			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra / množství	Jedn. cena	Cena	Přípočet	Odpočet	množství	množství	Rozdíl ceny	Jedn. cena	Celkem
38.	K	203	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.70cm tr.z.4	m	490,00	50,00		50,00		540,00	50,00			
40.	K	205	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	540,00	36,66		50,00		590,00	50,00			
41.	K	206	Krytí kabelu výstražnou fólií PVC š.33cm	m	540,00	5,50		50,00		590,00	50,00			
44.	K	209	Zához kabelové rýhy 35x70cm	m	490,00	21,85		50,00		540,00	50,00			
47.	K	212	Betonový základ pod stožár	m3	3,00	1 955,00		0,20		3,20	0,20			
48.	K	213	Betonová roura pr.10cm dl.1m	ks	23,00	528,05		2,00		25,00	2,00			
49.	K	214	Provizorní úprava terénu	m2	540,00	23,33		50,00		590,00	50,00			
51.	K	301	Venkovní kamera barevná (typ dle stávajícího instalovaného; kamerového systému mesta Rakovník) + napájecí cely; vyhrívání,držák, převodník, antivandal kryt, apod.	ks	4,00	59 449,50			-4,00	0,00	-4,00			
52.	K	302	Kabeláž CCTV	m	1 200,00	289,30			-1 200,00	0,00	-1 200,00			
53.	K	303	HZS-napojení na stávající kamerový systém, naprogramování, uvedení do provozu a zkušební provoz	hod	33,00	985,00		0,00	-33,00	0,00	-33,00			
Celkem							1 742 773,54					-480 467,76		1 262 305,78 Kč