

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02/2016

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město
Havířov
Svornosti 86/2,
736 01 Havířov - Město

Datum: 29.7.2016

Název akce: SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE MŠ PŘÍMÁ, HAVÍŘOV-PODLEŠÍ

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☒e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Viz. příloha

1. Změna technického řešení vnitřních parapetů.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Po vybourání vnitřních parapetů bylo zjištěno zalomení parapetního panelů na místo rovného předpokládaného v PD. Rozdíl vnitřního parapetního panelu je nutno vyrovnat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Statutární město Havířov

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI S výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.

Příloha :

Stanovisko projektanta, auditora.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02/2016
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Havířov	
Datum:	29.7.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Změna technického řešení vnitřních parapetů – VCP 16 920,00Kč Popis a zdůvodnění změny: 1. Po vybourání vnitřních parapetů bylo zjištěno zalomení parapetního panelů na místo rovného předpokládaného v PD. Rozdíl vnitřního parapetního panelu je nutno vyrovnat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	16 920,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 920,00Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 581602
Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Šumbark

Zadavatel : Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město

IČO : 00297488
DIČ : CZ00297488

Projektant : Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 398/43
70300 Ostrava-Vítkovice

IČO : 48391531
DIČ : CZ48391531

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	16 920,00
DPH	21 %	3 553,20
Celkem za stavbu s DPH		20 473,20

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
VCP	investice	16 920,00
Cena celkem		16 920,00

581602	Snižování spotřeby energie MŠ Mladí, Havířov-Šumbark
01	Budovy MŠ
58160201B	Inestice

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
61	Úpravy povrchů vnitřní				16 920,00		
622311134RV1	KZS ostění hl -4 - 7cm deska EPS 10cm	m2	36,00000	470,00	16 920,00	801-1	RTS
Celkem za objekt					16 920,00		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01/2016	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Havířov Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město	Datum: 29.7.2016	
Název akce: SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE MŠ PŘÍMÁ, HAVÍŘOV-PODLEŠÍ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☒	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: 1. Změna technického řešení KZS – zakládací lišta MNP 2. Vedlejší rozpočtové náklady – MNP 3. Změna technického řešení vstupů – MNP 4. Změna technického řešení bleskosvodů - MNP Popis a zdůvodnění změny: 1. Při provádění KZS bylo zjištěn, že není nutné provádět montáž hliníkové zakládací lišty, jelikož obvodové zdivo je dostatečně rovné a tudíž by práce byly nadbytečné. 2. Dle rozpočtových nákladů není potřeba veřejná publicita (Stálá vysvětlující tabulka, velkoplošný panel o finanční spolupráci) a tím pádem by tyto práce byly nadbytečné. 3. V rámci stanoviska HZS je doporučeno na vstupy izolant reakce třídy na oheň A1 nebo A2. V rámci PD bylo stanoveno KZS EPS, který tyto podmínky nesplňuje..Tudíž tyto práce jsou nadbytečné. 4. V rámci výchozích revizí bleskosvodů bylo zjištěno, že zemní bleskosvodná soustava odpovídá normám a tedy není nutné provádět dodávku a montáž zemnicí soustavy (zemnicí pásek). Tyto práce by byly zbytečné.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Statutární město Havířov			


Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI S výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.


.....


Stanovisko projektanta stavby:

Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.


.....
Projekt 2010, s.r.o.
Ruska 43
735 06 Písek

Příloha :

Stanovisko projektanta, auditora.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01/2016

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Změnový list vystavil: Statutární město Havířov

Datum: 29.7.2016

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Změna technického řešení KZS – základací lišty – MNP 7 436,00 Kč
2. Vedlejší rozpočtové náklady – MNP 12 000Kč
3. Změna technického řešení vstupů – MNP 4 744,23Kč
4. Změna technického řešení bleskosvodů – MNP 9 819,78Kč

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při provádění KZS bylo zjištěn, že není nutné provádět montáž hliníkové základací lišty, jelikož obvodové zdivo je dostatečně rovné a tudíž by práce byly nadbytečné.
2. Dle rozpočtových nákladů není potřeba veřejná publicita (Stálá vysvětlující tabulka, velkoplošný panel o finanční spolupráci) a tím pádem by tyto práce byly nadbytečné.
3. V rámci stanoviska HZS bylo doporučeno na vstupy reakce třídy na oheň A1 nebo A2.V rámci PD bylo stanoveno KZS EPS, který by tyto podmínky nesplňovaly.Tudíž tyto práce jsou nadbytečné.
4. V rámci výchozích revizí bleskosvodů bylo zjištěno, že zemní bleskosvodná soustava odpovídá normám a tedy není nutné provádět dodávku a montáž zemnicí soustavy (zemnicí pásek). Tyto práce by byly zbytečné.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

34 000,01 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

34 000,01 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **581604** **Haviřov - Podlesí**
 Snižování spotřeby energie MŠ Přímá

Zadavatel : Statutární město Haviřov
 Svornosti 86/2
 73601 Haviřov-Město

IČO : 00297488
DIČ : CZ00297488

Projektant : Projekt 2010, s.r.o.
 Ruská 398/43
 70300 Ostrava-Vítkovice

IČO : 48391531
DIČ : CZ48391531

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Budova MŠ	801.31.2.3	1,00	7 436,00
Celkem za stavbu			7 436,00

Rekapitulace DPH	Cena
MNP investice	7 436,00
Celkem za stavbu s DPH	7 436,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581604	Snižování spotřeby energie MŠ Přímá
O:	01	Budova MŠ
R:	58160401	Budova MŠ - Investiční náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				7 436,00		
	622 33	Profily zakládací						
40	622311014R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm sokl : 148,72	m	148,72000 148,72000	50,00	7 436,00	801-1	RTS
Celkem za objekt						7 436,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **581604** **Havířov - Podlesí**
Snižování spotřeby energie MŠ Přímá

Zadavatel : Statutární město Havířov
 Svornosti 86/2
 73601 Havířov-Město

IČO : 00297488
DIČ : CZ00297488

Projektant : Projekt 2010, s.r.o.
 Ruská 398/43
 70300 Ostrava-Vítkovice

IČO : 48391531
DIČ : CZ48391531

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
MNP VRN		1,00	12 000,00
Celkem za stavbu			12 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	581604	Snižování spotřeby energie MŠ Přímá
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	58160400	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	ON	Ostatní náklady				12 000,00		
4	005281010R1	Stálá vysvětlující tabulka Dle předepsaných pravidel publicity dotačního programu OPŽP	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
5	005281010R2	Velkoplošný panel o finanční spolupráci Dle předepsaných pravidel publicity dotačního programu OPŽP	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Celkem za objekt						12 000,00		



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **581604** **Haviřov - Podlesí**
Snižování spotřeby energie MŠ Přímá

Zadavatel : Statutární město Haviřov
 Svornosti 86/2
 73601 Haviřov-Město

IČO : 00297488
DIČ : CZ00297488

Projektant : Projekt 2010, s.r.o.
 Ruská 398/43
 70300 Ostrava-Vítkovice

IČO : 48391531
DIČ : CZ48391531

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
MNP Vstupy		1,00	4 744,23
Celkem za stavbu			4 744,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581604	Snižování spotřeby energie MŠ Přímá
O:	01	Budova MŠ
R:	58160401	Budova MŠ - Investiční náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4 744,23		
	622 45-4	Oprava vnějších omítek cementových						
24	622454111R00	...v množství opravované plochy do 10 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	1,83600	5,00	9,18	801-4	RTS
	622 90-4	Očištění fasád						
25	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1,83600	3,00	5,51	801-1	RTS
26	602019193R01	Podkladní nátěr, penetrace zdiva a omítky	m2	1,83600	8,00	14,69		Vlastní
	622 31-2	Zateplení soklu						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.						
31	622311521V02	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,83600	360,00	660,96	801-1	Vlastní
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení zidky u vstupů : (1,29+0,24)*2*0,3*2		1,83600				
	622 31-3	Zateplení fasády						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.					801-1	Vlastní
33	622311130V02	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,66840	320,00	4 053,89		
		zidky u vstupů : (1,29+0,24)*2*2,07*2		12,66840				
Celkem za objekt						4 744,23		

Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Podlesí
Zakázkové číslo: 48/2015

Objednatel-Investor :
Sídlo, ulice a číslo :
Telefon / Fax :

Zhotovitel-Obchodní jméno
Sídlo, ulice a číslo ,
Telefon / Fax
Identif. číslo IČ/DIČ /
Finanč. spojení / Účet /

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

9819,78

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

9819,78

Zpracováno pomocí software fy JV program,s.r.o.,tel. +420 603417206

SOUHRN NÁKLADŮ



PSV BLESKOSVOD
SPECIF.PSV BLESKOSVOD
CENA MONTÁŽ.PRACÍ

3915,78
5904,00

9819,78

Oddíl		PSV BLESKOSVOD				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0005	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	160	4,55	728,00
0006	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	46	7,39	339,94

0016	SOUČET	Časový fond položek [minut]	1067,94			
0017		Časový fond položek [hodin]	17,80			

0018	SOUČET	PSV BLESKOSVOD	220,0 Kč/h		3915,78	
Oddíl		SPECIF.PSV BLESKOSVOD				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0022	35441120	Pasek uzemnovací FeZn 30x4 mm/ B	kg	168	34,00	5712,00
0031	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B	kus	8	24,00	192,00

0032	SOUČET	SPECIF.PSV BLESKOSVOD	5904,00			